Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Naranjal, 21 de diciembre de 2020

Señor
Ing. Edoard Schaffrath; Intendente
Municipalidad de Naranjal.
Presente:

INFORME TÉCNICO

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la Obra: ***READECUACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL-.***

Siendo el Contratista la empresa **LL CONSTRUCCIONES, RUC**: 5.389.833-8. SEGÚN el CONTRATO 19/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020 y documentos del Pliego del Llamado a según modalidad CONCURSO DE OFERTA, adjudicado por Resolución Nº 354/2020 del 04 de noviembre de 2020.-

Precio total hasta la suma de quinientos seis millones setecientos setenta y nueve mil quinientos dieciocho guaraníes (Gs. 506.779.518-) y con un plazo de construcción de 120 días a partir de la fecha del acta de inicio. -

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

1) La obra se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas.

2) La obra se ha ejecutado en un 45 % de los rubros estipulados en el contrato. -

Sin otro particular. -

Es mi Informe

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de obra
Municipalidad de Naranjal