PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: *Licitación: 475612 - MCN N° 05/2025 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA USF DE ISLA SACA DEL DISTRITO DE FULGENCIO YEGROS*

CONTRATANTE: *GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA*

CONTRATISTA: *E.D.R. CONSTRUCCIONES* — *RUC. : 1794381-7*

MONTO IVA INCLUIDO): 425.482.555 — *FECHA:22/12/2025*

REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA USF DE ISLA SACA DEL DISTRITO DE FULGENCIO YEGROS

Item * No	Descripción *	Unidad de medida	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Cartel de obras	Global	1,00	2.606.260	2.606.260	0	1,00	1,00	100%	0	2.606.260	2.606.260
2	Desmoste total de instalación eléctrica	Global	2,00	1.527.344	3.054.688	0	2,00	2,00	100%	0	3.054.688	3.054.688
3	Desmonte de piso	Metros cuadrados	260,60	24.438	6.368.413	0	260,60	260,60	100%	0	6.368.413	6.368.413
4	Desmonte de azulejo	Metros cuadrados	354,00	24.438	8.650.875	0	354,00	354,00	100%	0	8.650.875	8.650.875
5	Desmonte parcial de techo de teja y tirante sin recuperacion	Metros cuadrados	20,00	69.647	1.392.949	0	20,00	20,00	100%	0	1.392.949	1.392.949
6	Desmonte de cielo raso	Metros cuadrados	13,50	18.329	247.437	0	13,50	13,50	100%	0	247.437	247.437
7	Desmonte de canaleta y bajada de desague pluvial	Metro lineal	112,00	12.219	1.368.500	0	112,00	112,00	100%	0	1.368.500	1.368.500
8	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	9,00	40.322	362.902	0	9,00	9,00	100%	0	362.902	362.902
9	Desmonte de aberturas	Unidad	10,00	26.881	268.813	0	10,00	10,00	100%	0	268.813	268.813
10	Demolición de mamposteria	Metros cuadrados	3,00	26.271	78.812	0	3,00	3,00	100%	0	78.812	78.812
11	Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	25,00	26.271	656.765	0	25,00	25,00	100%	0	656.765	656.765
12	Desmonte de mesada de cocina	Metro lineal	2,30	59.734	137.389	0	2,30	2,30	100%	0	137.389	137.389
13	Provisión y colocacion de techo de chapa trapezoidal n° 24 con estructura metálica	Metros cuadrados	25,30	274.922	6.955.538	0	-	0,00	0%	0	0	0
14	Cielo raso de junta tomada, sector urgencia	Metros cuadrados	13,50	220.343	2.974.637	0	13,50	13,50	100%	0	2.974.637	2.974.637
15	Provision de tejas y tejuelones y tirantes de madera	Metros cuadrados	20,00	399.267	7.985.347	0	-	0,00	0%	0	0	0
16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Alimentacion de circuitos, incluye caños, cableado , caja de coneccion, caja para llave, placas, picos, tomas y demas accesorios, en todas las salas, galerias y baños circuitos para aire acondicionados	Unidad	1,00	18.322.627	18.322.627	0	0,50	0,50	50%	0	9.161.313	9.161.313
17	Pilastra de ladrillo visto con caño galvanizado	Unidad	1,00	2.687.319	2.687.319	0	1,00	1,00	100%	0	2.687.319	2.687.319
18	Registro eléctrico	Unidad	2,00	493.638	987.275	0	1,00	1,00	50%	0	493.638	493.638
19	Acometida desde medidor al tt, alimentacion subterranea pre ensamblado	Metro lineal	20,00	312.800	6.256.000	0	20,00	20,00	100%	0	6.256.000	6.256.000
20	instalacion de tablero seccional	Unidad	2,00	2.016.094	4.032.188	0	1,00	1,00	50%	0	2.016.094	2.016.094
21	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalacion de agua corriente para lavatorios en consultorios y vacunatorio	Unidad	3,00	1.527.344	4.582.031	0	1,00	1,00	33%	0	1.527.344	1.527.344
22	renovacion total de cañeria de desague para baños y cocina	Unidad	3,00	7.942.188	23.826.563	0	3,00	3,00	100%	0	23.826.563	23.826.563
23	Desagüe para lavatorios	Unidad	4,00	513.188	2.052.750	0	2,00	2,00	50%	0	1.026.375	1.026.375
24	Línea de desague con rejilla y caño de 50 odóntologica	Unidad	1,00	869.975	869.975	0	1,00	1,00	100%	0	869.975	869.975
25	Desengrasador para cocina	Unidad	1,00	456.981	456.981	0	1,00	1,00	100%	0	456.981	456.981
26	b- Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	Unidad	1,00	6.283.492	6.283.492	0	1,00	1,00	100%	0	6.283.492	6.283.492
27	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad	1,00	7.398.225	7.398.225	0	1,00	1,00	100%	0	7.398.225	7.398.225
28	Relleno de pozo ciego antiguo con relleno de tierra y compactacion	Metros cúbicos	50,00	125.609	6.280.438	0	50,00	50,00	100%	0	6.280.438	6.280.438
29	Revoque de paredes	Metros cuadrados	286,50	51.319	14.702.822	0	-	0,00	0%	0	0	0
30	Revoque de losa	Metros cuadrados	20,00	65.522	1.310.448	0	-	0,00	0%	0	0	0
31	Tapa de hormigon para pozo ciego espesor 0.20	Metros cúbicos	1,30	3.848.638	5.003.230	0	-	0,00	0%	0	0	0
32	Contrapiso de cascote	Metros cúbicos	260,60	48.875	12.736.825	0	-	0,00	0%	0	0	0
33	Carpeta para piso	Metros cuadrados	260,60	39.100	10.189.460	0	-	0,00	0%	0	0	0
34	Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	260,60	116.079	30.250.109	0	-	0,00	0%	0	0	0
35	Zócalo cerámico	Metro lineal	95,50	18.329	1.750.391	0	-	0,00	0%	0	0	0
36	Carpeta sobre losa	Metros cuadrados	20,00	36.656	733.125	0	-	0,00	0%	0	0	0
37	Revestido de azulejo blanco. Altura 2.10	Metros cuadrados	110,50	144.655	15.984.383	0	-	0,00	0%	0	0	0
38	Asilación hidrofuga con membrana asfaltica para losa	Metros cuadrados	20,00	61.094	1.221.875	0	-	0,00	0%	0	0	0
39	piso de H- para estacionamiento	Metros cúbicos	2,70	3.848.638	10.391.323	0	-	0,00	0%	0	0	0
40	Mejoramiento de piso de guarda obra y caminero	Global	1,00	10.533.949	10.533.949	0	-	0,00	0%	0	0	0

Jesica Yecoque
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4.178

EDR CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

41	Rampa de h- a- para acceso peatonal	Metros cúbicos	1,40	3.848.638	5.388.094	0	-	0,00	0%	0	0	0
42	Pintura de tirantes de madera y tejuelones	Metros cuadrados	20,00	51.319	1.026.375	0	-	0,00	0%	0	0	0
43	Pintura para piso	Metros cuadrados	40,00	68.425	2.737.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
44	Pintura de paredes interior epoxica previo enduido	Metros cuadrados	511,50	150.413	76.936.301	0	-	0,00	0%	0	0	0
45	Pintura de paredes exterior al latex	Metros cuadrados	95,10	34.213	3.253.609	0	-	0,00	0%	0	0	0
46	Limpieza y pintura de ladrillo visto	Metros cuadrados	196,64	37.859	7.444.623	0	-	0,00	0%	0	0	0
47	Pintura de muralla al latex	Metros cuadrados	86,00	40.322	3.467.731	0	-	0,00	0%	0	0	0
48	Pintura sintetica para rejas metalicas	Metro lineal	35,50	22.604	802.456	0	-	0,00	0%	0	0	0
49	Artefactos sanitarios. Provisión y colocación de inodoro	Unidad	3,00	3.079.125	9.237.375	0	-	0,00	0%	0	0	0
50	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	5,00	598.719	2.993.594	0	-	0,00	0%	0	0	0
51	Provisión y colocación de griferia	Unidad	6,00	464.313	2.785.875	0	-	0,00	0%	0	0	0
52	Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1,00	436.210	436.210	0	-	0,00	0%	0	0	0
53	Rejilla de piso sifonada	Unidad	4,00	222.381	889.525	0	-	0,00	0%	0	0	0
54	Pileta de cocina	Unidad	1,00	455.760	455.760	0	-	0,00	0%	0	0	0
55	Espejo de 50 x 60	Unidad	3,00	615.581	1.846.744	0	-	0,00	0%	0	0	0
56	Desagüe pluvial. Canaleta alero moldurada chapa n° 24 incluye pintura	Metro lineal	112,00	111.680	12.508.154	0	-	0,00	0%	0	0	0
57	Aberturas. Provisión y colocación de puerta placa de 0,80 x 2,10	Unidad	2,00	2.394.875	4.789.750	0	-	0,00	0%	0	0	0
58	Provisión y colocación de puerta placa de 1,10 x 2,10	Unidad	1,00	1.891.463	1.891.463	0	-	0,00	0%	0	0	0
59	Provisión y colocación de puerta placa de 1,30 x 2,10	Unidad	1,00	1.891.463	1.891.463	0	-	0,00	0%	0	0	0
60	Provisión y colocación de puerta placa de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.102.131	1.102.131	0	-	0,00	0%	0	0	0
61	Provisión y colocación de mampara con puerta	Metros cuadrados	4,40	317.688	1.397.825	0	-	0,00	0%	0	0	0
62	Provisión y colocación de vidrio para balancin	Unidad	6,00	49.639	297.832	0	-	0,00	0%	0	0	0
63	Provisión y colocación de mueble para odontologia	Metro lineal	3,00	1.397.825	4.193.475	0	-	0,00	0%	0	0	0
64	Mesada de mamposteria con revestimiento para cocina	Metros cuadrados	3,50	1.008.047	3.528.166	0	-	0,00	0%	0	0	0
65	Caseta de metal galvanizado para compresor odontologico	Unidad	1,00	9.371.781	9.371.781	0	-	0,00	0%	0	0	0
66	Señalectica. Carteles de acrilico blanco 3,2 mm de espesor, con letras de vinil autoadhesivo	Unidad	12,00	54.985	659.819	0	-	0,00	0%	0	0	0
67	Cartel identificador 0,80 x4,0 letras corporeas e iluminacion led	Unidad	1,00	16.627.275	16.627.275	0	-	0,00	0%	0	0	0
68	Limpieza periodica y final de obra	Global	1,00	3.054.688	3.054.688	0	-	0,00	0%	0	0	0
69	Relleno y compactacion de terreno para acceso vehicular	Metros cuadrados	128,80	19.521	2.514.337	0	-	0,00	0%	0	0	0
	PRECIO TOTAL				***425.482.555***				***23%***	***0***	***96.452.194***	***96.452.194***

TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1		***96.452.194***
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1		***96.452.194***
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1		**23%**
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA		**23%**

E.D.R. CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

E.D.R. CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Jesica Lecoque
Arquitecta
R.C.P.A. N° 4.178

ARQ. JESICA LECOQUE
FISCAL DE OBRA