MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 30

UBICACION: BARRIO VILLA DEPORTIVA

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	3.271	5.233.600	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,00	100%	0	5.233.600	5.233.600	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	3.890	6.224.000	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,00	100%	0	6.224.000	6.224.000	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	3.161	1.011.520	0,0	0%	320,00	100%	320,00	100%	0	1.011.520	1.011.520	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.600	27.511	44.017.600	0,0	0%	1300,00	81%	1.300,00	81%	0	35.764.300	35.764.300	81%
7	Enripiado. Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m³)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.600	3.161	5.057.600	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
8	Cordon de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	380	23.288	8.849.440	0,0	0%	380,00	100%	380,00	100%	0	8.849.440	8.849.440	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.857	4.571.200	0,0	0%	1600,00	100%	1.600,00	100%	0	4.571.200	4.571.200	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	3.103	4.964.800	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	1.348	2.156.800	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
TOTAL CONTRATO					**84.448.160**			**TOTAL CERTIFICACION**					**61.654.060**		

CERTIFICADO N° 2		**61.654.060**
DEDUCCION DE ANTICIPO		**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**3.082.703**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		**58.571.357**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Legizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

PABLO ISAAC ARMOA
CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
R.U.C. 607606-8

Arq. Claudio González A
Perito (CSJ) Mat 1844

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 30

UBICACION: BARRIO VILLA DEPORTIVA

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	3.271	5.233.600
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	3.890	6.224.000
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	3.161	1.011.520
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.600	27.511	44.017.600
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.600	3.161	5.057.600
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	380	23.288	8.849.440
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.857	4.571.200
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	3.103	4.964.800
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	1.348	2.156.800
					84.448.160

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 45[illegible]

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES
PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 02/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 26 del mes de Enero del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 30

UBICACION: BARRIO VILLA DEPORTIVA

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	1155,00	72%	1.155,0	72%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	1155,00	72%	1.155,0	72%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	0,0	0%	231,00	72%	231,0	72%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	995,00	62%	995,0	62%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	380	0,0	0%	446,00	117%	446,0	117%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	1155,00	72%	1.155,0	72%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Legarreta
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4377

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 6076068-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".
CONTRATO N° 27/2023 - LOTE 21

UBICACION: BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.155	3.271	3.778.005	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,00	100%	0	3.778.005	3.778.005	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.155	3.890	4.492.950	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,00	100%	0	4.492.950	4.492.950	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	3.161	730.191	0,0	0%	231,00	100%	231,00	100%	0	730.191	730.191	100%
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.155	27.511	31.775.205	0,0	0%	995,00	86%	995,00	86%	0	27.373.445	27.373.445	86%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.155	3.161	3.650.955	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	23.288	10.386.448	0,0	0%	446,00	100%	446,00	100%	0	10.386.448	10.386.448	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.155	2.857	3.299.835	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,00	100%	0	3.299.835	3.299.835	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.155	3.103	3.583.965	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.155	1.348	1.556.940	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0%
TOTAL CONTRATO					65.616.094			TOTAL CERTIFICACION					50.060.874		

CERTIFICADO N° 2		50.060.874
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	2.503.044
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		47.557.830

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

PABLO ISAAC ARMOA

Arq. Claudio González A
Perito (CSJ) Mat 1844

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 21

UBICACION: BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III

		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	524.800	1.049.600
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.155	3.271	3.778.005
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.155	3.890	4.492.950
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	656.000	1.312.000
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	3.161	730.191
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada)	Metros cuadrados	1.155	27.511	31.775.205
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.155	3.161	3.650.955
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	23.288	10.386.448
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.155	2.857	3.299.835
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.155	3.103	3.583.965
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.155	1.348	1.556.940
					65.616.094

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4377

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 02/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 26 del mes de Enero del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2023-2024".

CONTRATO Nº 27/2023 - LOTE 21

UBICACION: BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obra: 2x1	Metros cuadrados	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,0	100%
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,0	100%
4	Señalizacion nomenclatura de calle	Unidad	2	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
5	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	231	0,0	0%	231,00	100%	231,0	100%
6	Colorada)	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	995,00	86%	995,0	86%
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado)	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	0,0	0%	446,00	100%	446,0	100%
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	1155,00	100%	1.155,0	100%
10	Compactación Final	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.155	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PABLO ISAAC ARMOA
PAC CONSTRUCCIONES

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Arq. Claudio González A.
Perito (CSJ) Mat 1844