MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

MBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, EN LA CALLE 1 Y 2 ENTRE LAS CALLES CELSA SPERATTI Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL BARRIO AMANECER II" CON ID: 403.435

Contrato N° 08/2022

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	10/05/2022
FECHA DE INICIO	31/03/2022
PLAZO INICIAL	120 días
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS TRANSCURRIDOS	40 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
					Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.460	740	1.820.400		1.230	1.230	-	910.200	910.200	50%
Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.460	31.000	76.260.000		936	936	-	29.016.000	29.016.000	38%
Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	635	92.000	58.420.000		360	360	-	33.120.000	33.120.000	57%
Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	72	260.000	18.720.000		12	12	-	3.120.000	3.120.000	17%
Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	18	49.000	882.000		9,0	9,0	-	441.000	441.000	50%
Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	635	3.250	2.063.750			0	-	-	-	0%
Provisión y colocación de tubos de hormigón de 1 m de diámetro. No incluye excavación.	Metro lineal	8	417.425	3.339.400			0	-	-	-	0%
Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	4	1.850.000	7.400.000			0	-	-	-	0%
Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	570.000	1.140.000			0	-	-	-	0%
Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.460	390	959.400			0	-	-	-	0%
			TOTAL	**171.004.950**							

Total certificado	-	66.607.200	66.607.200
Fondo de reparo 5%:	-	3.330.360	3.330.360
Neto a cobrar Gs.:	-	63.276.840	63.276.840

Son Guaraníes: SESENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá