CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.

LPN N° 07/2023 ID N° 435.452.

CERTIFICADO N° 02

| N° | CALLE/TRAMO | E ini | N ini | E fin | N fin | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZONA SUR 3-FERNANDO DE LA MORA | 443914 | 7196434 | 443934 | 7196470 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 340 | 1.800 | 612.000 | | 340 | 340 | | 612.000 | 612.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 340 | 5.625 | 1.912.500 | | 340 | 340 | | 1.912.500 | 1.912.500 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 340 | 5.250 | 1.785.000 | | 340 | 340 | | 1.785.000 | 1.785.000 |
| 1.4 | descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 340 | 51.000 | 17.340.000 | | 340 | 340 | | 17.340.000 | 17.340.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 340 | 4.500 | 1.530.000 | | 340 | 340 | | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 340 | 1.500 | 510.000 | | 340 | 340 | | 510.000 | 510.000 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | ZONA SUR 2-FERNANDO DE LA MORA | 443918 | 7196551 | 443951 | 7196615 | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 348 | 1.800 | 626.400 | | 348 | 348 | | 626.400 | 626.400 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 348 | 5.625 | 1.957.500 | | 348 | 348 | | 1.957.500 | 1.957.500 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 348 | 5.250 | 1.827.000 | | 348 | 348 | | 1.827.000 | 1.827.000 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 348 | 51.000 | 17.748.000 | | 348 | 348 | | 17.748.000 | 17.748.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 348 | 4.500 | 1.566.000 | | 348 | 348 | | 1.566.000 | 1.566.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 348 | 1.500 | 522.000 | | 348 | 348 | | 522.000 | 522.000 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | PARQUE LAGUNA GRANDE-FERNANDO DE LA MORA | 446210 | 7201830 | 446147 | 7201752 | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 860 | 1.800 | 1.548.000 | | 860 | 860 | | 1.548.000 | 1.548.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 860 | 5.625 | 4.837.500 | | 860 | 860 | | 4.837.500 | 4.837.500 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 860 | 5.250 | 4.515.000 | | 860 | 860 | | 4.515.000 | 4.515.000 |
| 1.4 | descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 860 | 51.000 | 43.860.000 | | 860 | 860 | | 43.860.000 | 43.860.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 860 | 4.500 | 3.870.000 | | 860 | 860 | | 3.870.000 | 3.870.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 860 | 1.500 | 1.290.000 | | 860 | 860 | | 1.290.000 | 1.290.000 |
| | LAGUNA GRANDE 1-FERNANDO DE LA MORA | 447357 | 7199964 | 447383 | 7200008 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 277 | 1.800 | 498.600 | | 277 | 277 | | 498.600 | 498.600 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 277 | 5.625 | 1.558.125 | | 277 | 277 | | 1.558.125 | 1.558.125 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 277 | 5.250 | 1.454.250 | | 277 | 277 | | 1.454.250 | 1.454.250 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 277 | 51.000 | 14.127.000 | | 277 | 277 | | 14.127.000 | 14.127.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 277 | 4.500 | 1.246.500 | | 277 | 277 | | 1.246.500 | 1.246.500 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 277 | 1.500 | 415.500 | | 277 | 277 | | 415.500 | 415.500 |
| | LAGUNA GRANDE 2-FERNANDO DE LA MORA | 447374 | 7199996 | 447304 | 7200067 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 607 | 1.800 | 1.092.600 | | 607 | 607 | | 1.092.600 | 1.092.600 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 607 | 5.625 | 3.414.375 | | 607 | 607 | | 3.414.375 | 3.414.375 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 607 | 5.250 | 3.186.750 | | 607 | 607 | | 3.186.750 | 3.186.750 |

J&R Constructora Ruc: 2575730-0

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de ena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 607 | 51.000 | 30.957 000 | | 607 | 607 | | 30.957.000 | 30.957.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 607 | 4.500 | 2.731.500 | | 607 | 607 | | 2.731.500 | 2.731.500 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 607 | 1.500 | 910.500 | | 607 | 607 | | 910.500 | 910.500 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | S/N LAGUNA GRANDE-FERNANDO DE LA MORA | 447579 | 7199933 | 447406 | 7199734 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 1.144 | 1.800 | 2.059.200 | | 1.144 | 1.144 | | 2.059.200 | 2 059.200 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 1.144 | 5.625 | 6.435.000 | | 1.144 | 1.144 | | 6.435.000 | 6.435.000 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 1 144 | 5.250 | 6.006.000 | | 1.144 | 1.144 | | 6.006.000 | 6.006.000 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 1.144 | 51.000 | 58.344.000 | | 1.144 | 1.144 | | 58.344.000 | 58.344.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 1.144 | 4.500 | 5 148.000 | | 1.144 | 1.144 | | 5 148.000 | 5.148 000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 1.144 | 1.500 | 1.716.000 | | 1.144 | 1.144 | | 1.716.000 | 1.716.000 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | PASAJE S/N-FERNANDO DE LA MORA | 444288 | 7200101 | 444257 | 7200131 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 150 | 1.800 | 270.000 | | 150 | 150 | | 270.000 | 270.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 150 | 5.625 | 843.750 | | 150 | 150 | | 843.750 | 843.750 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 150 | 5.250 | 787.500 | | 150 | 150 | | 787.500 | 787.500 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 150 | 51.000 | 7.650.000 | | 150 | 150 | | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 150 | 4.500 | 675.000 | | 150 | 150 | | 675.000 | 675.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 150 | 1.500 | 225.000 | | 150 | 150 | | 225.000 | 225.000 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | B° MEDALLA MILAGROSA-FERNANDO DE LA MORA | 443631 | 7198320 | 443642 | 7198371 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 455 | 1.800 | 819.000 | | 455 | 455 | | 819.000 | 819.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 455 | 5.625 | 2.559.375 | | 455 | 455 | | 2.559.375 | 2.559.375 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 455 | 5.250 | 2.388.750 | | 455 | 455 | | 2.388.750 | 2.388.750 |
| 1.4 | descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de | | | | | m2 | 455 | 51.000 | 23.205.000 | | 455 | 455 | - | 23.205.000 | 23.205.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 455 | 4.500 | 2.047.500 | | 455 | 455 | | 2.047.500 | 2.047.500 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 455 | 1.500 | 682.500 | | 455 | 455 | | 682.500 | 682.500 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | HERMENEGILDO ROS-LIMPIO | 452554 | 7211578 | 452680 | 7211622 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 1.115 | 1.800 | 2.007.000 | | 1.115 | 1.115 | | 2.007.000 | 2.007.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 1.115 | 5.625 | 6.271 875 | | 1.115 | 1.115 | | 6.271.875 | 6.271.875 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 1.115 | 5.250 | 5.853.750 | | 1.115 | 1.115 | | 5.853.750 | 5.853.750 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 1.115 | 51.000 | 56.865.000 | | 1.115 | 1.115 | | 56.865.000 | 56.865.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 1.115 | 4.500 | 5.017.500 | | 1.115 | 1.115 | | 5.017.500 | 5.017.500 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 1.115 | 1.500 | 1.672.500 | | 1 115 | 1.115 | | 1.672.500 | 1.672.500 |
| 11 | B° SANTA CATALINA-J. A. SALDIVAR | 456186 | 7189834 | 456229 | 7190121 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 2.000 | 1.800 | 3.600.000 | | 2.000 | 2.000 | | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 2.000 | 5.625 | 11.250.000 | | 2.000 | 2.000 | | 11.250.000 | 11.250.000 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 2.000 | 5.250 | 10.500.000 | | 2.000 | 2.000 | | 1.050.000 | 1.050.000 |

JSR
Constructora
Ruc: 2576730-0

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 2.000 | 51.000 | 102.000.000 | | 2.000 | 2.000 | | 102.000.000 | 102.000.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 2.000 | 4.500 | 9.000.000 | | 2.000 | 2.000 | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 2.000 | 1.500 | 3.000.000 | | 2.000 | 2.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | RUTA D074 ARROYO-ITA | 465055 | 7179508 | 465124 | 7179466 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 522 | 1.800 | 939.600 | | 522 | 522 | | 939.600 | 939.600 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 522 | 5.625 | 2.936.250 | | 522 | 522 | | 2.936.250 | 2.936.250 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 522 | 5.250 | 2.740.500 | | 522 | 522 | | 2.740.500 | 2.740.500 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 522 | 51.000 | 26.622.000 | | 522 | 522 | | 26.622.000 | 26.622.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 522 | 4.500 | 2.349.000 | | 522 | 522 | | 2.349.000 | 2.349.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 522 | 1.500 | 783.000 | | 522 | 522 | | 783.000 | 783.000 |

| | ZONA HORTICOLA- J. A. SALDIVAR | 458708 | 7185761 | 458954 | 7185717 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 1.000 | 1.800 | 1.800.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 1.000 | 5.625 | 5.625.000 | | 1.000 | 1.000 | | 5.625.000 | 5.625.000 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 1.000 | 5.250 | 5.250.000 | | 1.000 | 1.000 | | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 1.000 | 51.000 | 51.000.000 | | 1.000 | 1.000 | | 51.000.000 | 51.000.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 1.000 | 4.500 | 4.500.000 | | 1.000 | 1.000 | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 1.000 | 1.500 | 1.500.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 |

| | ENTRE 6 DE ENERO Y YAGUARON- ITA | 462179 | 7178755 | 462322 | 7178711 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 805 | 1.800 | 1.449.000 | | 805 | 805 | | 4.528.125 | 4.528.125 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 805 | 5.625 | 4.528.125 | | 805 | 805 | | 4.528.125 | 4.528.125 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 805 | 5.250 | 4.226.250 | | 805 | 805 | | 4.226.250 | 4.226.250 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 805 | 51.000 | 41.055.000 | | 805 | 805 | | 41.055.000 | 41.055.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 805 | 4.500 | 3.622.500 | | 805 | 805 | | 3.622.500 | 3.622.500 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 805 | 1.500 | 1.207.500 | | 805 | 805 | | 1.207.500 | 1.207.500 |

| | ENTRE 6 DE ENERO Y YAGUARONITA | 462179 | 7178755 | 462322 | 7178711 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 196 | 1.800 | 352.800 | | 805 | 805 | | 352.800 | 352.800 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 196 | 5.625 | 1.102.500 | | 805 | 805 | | 1.102.500 | 1.102.500 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 196 | 5.250 | 1.029.000 | | 805 | 805 | | 1.029.000 | 1.029.000 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 196 | 51.000 | 9.996.000 | | 805 | 805 | | 9.996.000 | 9.996.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 196 | 4.500 | 882.000 | | 805 | 805 | | 882.000 | 882.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 196 | 1.500 | 294.000 | | 805 | 805 | | 294.000 | 294.000 |

| | LIBERTAD - SAN ANTONIO | 445470 | 7185691 | 445667 | 7185915 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 2.086 | 1.800 | 3.754.800 | | 2.086 | 2.086 | | 3.754.800 | 3.754.800 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 2.086 | 5.625 | 11.733.750 | | 2.086 | 2.086 | | 11.733.750 | 11.733.750 |
| 1.3 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 2.086 | 5.250 | 10.951.500 | | 2.086 | 2.086 | | 10.951.500 | 10.951.500 |

Constructora
Ruc: 2876730-0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 2.086 | 51.000 | 106.386.000 | | 2.086 | 2.086 | | 106.386.000 | 106.386.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 2.086 | 4.500 | 9.387.000 | | 2.086 | 2.086 | | 9.387.000 | 9.387.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 2.086 | 1.500 | 3.129.000 | | 2.086 | 2.086 | | 3.129.000 | 3.129.000 |
| | **LIBERTA -SAN ANTONIO** | 445808 | 7186064 | 445843 | 7186103 | | | | 0 | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | | | | | m2 | 324 | 1.800 | 583.200 | | 324 | 324 | | 583.200 | 583.200 |
| 1.2 | Desmonte, destronque | | | | | m2 | 324 | 5.625 | 1.822.500 | | 324 | 324 | | 1.822.500 | 1.822.500 |
| 1.5 | Relleno de suelo mejorado y compactacion | | | | | m2 | 324 | 5.250 | 1.701.000 | | 324 | 324 | | 1.701.000 | 1.701.000 |
| 1.4 | Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposicion, no meteorizada, con recuperacion de 70% sobre colchon de arena lavada fina (se excluye arena gorda), cordon pre fabricado 0,50x0,40x0,08. Reposicion de cañeria rota por maquinaria. Incluye cartel de obra. | | | | | m2 | 324 | 51.000 | 16.524.000 | | 324 | 324 | | 16.524.000 | 16.524.000 |
| 1.5 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | | | | | m2 | 324 | 4.500 | 1.458.000 | | 324 | 324 | | 1.458.000 | 1.458.000 |
| 1.6 | Limpieza final | | | | | m2 | 324 | 1.500 | 486.000 | | 324 | 324 | | 486.000 | 486.000 |
| | | | | | | | 12.229 | | | | | | | 852.055.575 | 852.055.575 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Certificación actual | | | | 852.055.575 |
| | Certificación anterior | | | | 947.028.375 |
| | Certificacion acumulada | | | | 1.799.083.950 |
| | Retencion por fondo de reparo | | | | 42.502.779 |
| | Total Neto a cobrar | | | | 809.452.796 |

J&R Constructora
RUC: 2575730-0

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS