CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 1 (UNO)

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Resumen General

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 18/12/2024 al 31/01/2025

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CONTRATISTA:	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	ENERO
Certificado Básico de Obra	100%	4.867.911.150	0,00%	0	0,77%	37.602.156	0,77%	37.602.156	AÑO	2.025
Anticipo	0%	973.582.230								
TOTAL POR OBRA		4.867.911.150	0,00%	**0**	0,77%	**37.602.156**	0,77%	**37.602.156**	MONTO	**37.602.156**
DEDUCCIONES										
Anticipo 20%		973,582.230			7.520.431		7.520.431			
							0			
							TOTAL CERTIFICADO	37.602.156		
Total deducciones								**7.520.431**		
							IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**30.081.725**		

Son Guaranies: Treinta millones ochenta y un mil setecientos veinticinco

ING. RODRIGO DUARTE
Fiscal de Obras
CONTRATANTE

Ing. Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S/A
RUC 80048624-2

ING. PABLO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
CORPORACION LEMURIA S.A.

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Fecha: 31/1/2025

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Periodo: 18/12/2024 al 31/01/2025

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N°: 1

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			AVANCE
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
1	72131601-002	Construcciónde l obrador	Unidad	1,00	12.000.000	12.000.000	-	1,00	1,00	-	12.000.000	12.000.000	100%
2	72131601-002	Carteleria de obra.	Unidad	1,00	3.200.000	3.200.000	-	1,00	1,00	-	3.200.000	3.200.000	100%
3	72101703-011	Demolición de muro colapsado espesor variable por medio mecánico y retiro de escombro	Metros cúbicos	80,00	85.000	6.800.000	-	56,00	56,00	-	4.760.000	4.760.000	70%
4	72101703-011	Excavación para sumuración y anclaje	Metros cúbicos	25,00	65.000	1.625.000	-	10,00	10,00	-	650.000	650.000	40%
5	72101703-011	Sumuración de muro PBC	Metros cúbicos	25,00	478.800	11.970.000	-		-	-	-	-	
6	72101703-011	Construcción de 2 estructura de anclaje de HƎAƎ, Fck= 210kg/cm2 y según diseño	Unidad	2,00	3.500.000	7.000.000	-		-	-	-	-	
7	72101703-011	Reparación de muro de PBC, sector norte	Metros cúbicos	135,00	478.800	64.638.000	-	12,87	12,87	-	**6.162.156**	6.162.156	10%
8	72101703-011	Construcción de muro de PBC, sector deposito, altura promedio 1,6 m. 0,6m como cimiento y 1m afuera.	Metros cúbicos	40,00	478.800	19.152.000	-		-	-	-	-	
9	72101703-011	Enrocado por lanzamiento	Metros cúbicos	75,00	186.960	14.022.000	-	25,00	25,00	-	**4.674.000**	4.674.000	33%
10	72101703-011	Relleno con arena lavada borde de muro	Metros cúbicos	30,00	75.000	2.250.000	-		-	-	-	-	
11	72101703-011	Reparación de 2 escaleras de HƎAƎ	Global	1,00	2.850.000	2.850.000	-		-	-	-	-	
12	72131601-009	Construcción de cordon de ladrillo comun 0,15cm, h: 40cm, incluye revoque	Metro lineal	70,00	75.000	5.250.000	-		-	-	-	-	
13	72131601-009	Construcción de contrapiso de cascote de 10 cm	Metros cuadrados	240,00	45.000	10.800.000	-		-	-	-	-	
14	72131601-009	Construcción de piso alizado de cemento esp: 5cm	Metros cuadrados	240,00	41.040	9.849.600	-		-	-	-	-	
15	72131601-009	Construcción de dado de HƎ 40x40cm esp: 15 cm	Unidad	46,00	42.000	1.932.000	-		-	-	-	-	
16	72131601-009	Construcción de cuneta de HƎ esp: 12cm y desarrollo de 80 cm, incluye excavación	Metro lineal	40,00	165.000	6.600.000	-		-	-	-	-	
17	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 20cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	930,00	123.120	114.501.600	-	50,00	50,00	-	6.156.000	6.156.000	5%

POR LA CONTRATANTE

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATISTA

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Fecha: 31/1/2025

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Periodo: 18/12/2024 al 31/01/2025

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N°: 1

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			AVANCE
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
18	72131701-004	Construcción de cordon de HA 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	125.000	18.750.000	-		-	-	-	-	
19	72131701-004	Pavimento rígido de hormigón armado de 15 cm, fck=240 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 Ø 8mm cada 20 cm, esparcido con regla vibratoria. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción.	Metros cuadrados	4.600,00	300.000	1.380.000.000	-		-	-	-	-	
20	72131701-004	Movimiento de suelo (excavación para saneamiento de bolsones profundidad promedio 30cm),	Metros cúbicos	1.560,00	52.000	81.120.000	-		-	-	-	-	
21	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 25cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	1.560,00	123.120	192.067.200	-		-	-	-	-	
22	72131701-004	Construcción de cordon de HA 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	94.600	14.190.000	-		-	-	-	-	
23	72131701-004	Sello de HA pobre esp: 5cm fck=100kg/cm2	Metros cuadrados	5.200,00	58.500	304.200.000	-		-	-	-	-	
24	72131701-004	Pavimento de HA AA espeso 20 cm, Fck=240Kg/cm2, con malla ortogonal de Ø 8mm c/ 20cm	Metros cuadrados	5.200,00	360.000	1.872.000.000	-		-	-	-	-	
25	72131701-026	Bacheo y regularización con HA asfaltico con rendimiento de 75 kg/m2	Metros cuadrados	810,00	117.975	95.559.750	-		-	-	-	-	
26	72131701-026	Carpeta de Hº asfáltico modificado con polimeros del tipo SBS, esp= 7cm, rendimiento 175 kg/m2	Metros cuadrados	3.200,00	188.370	602.784.000	-		-	-	-	-	
27	72131701-026	Limpieza Final	Global	1,00	12.800.000	12.800.000	-		-	-	-	-	
Total por Grupo:						**4.867.911.150**				-	**37.602.156**	**37.602.157**	**0,77%**

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA