Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL: CALLE INDUSTRIAL.***

Resolución N° 264/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL: CALLE INDUSTRIAL*, ID N° 383.133, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a **1 días del mes de septiembre del año 2020** a las 8:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 60,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago por el avance del 60%

Pago del 60% con el avance del 60 % de la Obra	**Gs. 11.936.000-**

Son guaraníes: Once millones novecientos treinta y seis mil.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Baez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Acda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del EstE Alto Parana Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL.-

fecha: 01/09/2020

UBICACION: CALLE INDUSTRIAL.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	800.000	800.000	0,00	1,00	1,00	0	800.000	800.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	459,50	3.000	1.378.500	0,00	250,00	250,00	0	750.000	750.000	54,41
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	459,50	4.250	1.952.875	0,00	250,00	250,00	0	1.062.500	1.062.500	54,41
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON	ML	119,50	27.000	3.226.500	0,00	93,00	93,00	0	2.511.000	2.511.000	77,82
5	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	M2	459,50	13.250	6.088.375	0,00	250,00	250,00	0	3.312.500	3.312.500	54,41
6	COLOCACION Y COMPACTACION DE PIEDRA	M2	459,50	14.000	6.433.000	0,00	250,00	250,00	0	3.500.000	3.500.000	54,41
	TOTAL				**19.879.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.936.000**	**11.936.000**	60,04

Total de Certificación Nº 1	**11.936.000**
Fondo de Repara	**596.800**
Total a Pagar	**11.339.200**

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

Ing. Edgard Schalfroth
Intendente Municipal

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal