Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

100	Servicio de Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	Metros cuadrados	12	11.900	142.800	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
101	Servicio de Pintura: De techo plano - losa HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA acrílico, previa colocación del sellador	Metros cuadrados	20	19.468	389.368	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
102	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	40	9.356	374.238	0,00	0,00	0,00				0	-	0
103	Servicio de Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	40	17.811	712.436	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
104	Pintura carpintería de hierro	Metros cuadrados	172	21.250	3.655.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
105	Pintura de carpintería de madera	Metros cuadrados	12	27.993	335.917	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
106	Cartelería: Letras Corpóreas en chapa metálica cromada - pórtico de acceso principal	Unidad Medida Global	2	2.380.000	4.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
107	Cartelería: Placa de 0,30m x 0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	1.178.270	1.178.270	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
108	Cartelería: Cartel 30cm x 5cm, aplicado a muro o mampara (Sala de Audiencias, Secretaria, Despacho Juez)	Unidad	5	73.213	366.065	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
109	Cartelería: Cartel 30cm x 15cm, aplicado a muro o mampara (Sala de Espera)	Unidad	1	73.213	73.213	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
110	Cartelería: Cartel 15cm x 15cm, aplicado a muro o mampara (Sanitario, Gracias por no Fumar, Archivo)	Unidad	4	34.000	136.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
111	Cartelería: Cartel 15cm x 20cm, aplicado a muro o mampara (Baño Familiar)	Unidad	1	34.000	34.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
112	Cartelería: Cartel 1.50m x 0.25 interior colgante (Secretaria - Atención al Público)	Unidad	2	298.407	596.814	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
113	Cartelería: Cartel de chapa metálica para exteriores 40cm x 20cm (No pisar el Césped)	Unidad	2	199.490	398.980	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
114	Cartelería: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 30cm x 50cm (Acceso Funcionarios)	Unidad	1	279.445	279.445	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
115	Cesto para basura modelo estándar con símbolo del Poder Judicial	Unidad	1	501.032	501.032	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
116	Tanque 250lts, reservorio de agua potable incluye instalación y boya y llave de paso	Unidad	1	595.000	595.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
117	Provisión e instalación de Motobomba hidroneumática de 3/4 HP, incluye instalación eléctrica y fontanería s/especificaciones técnicas.	Unidad	1	1.445.000	1.445.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
118	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	425.003	425.003	0,00	0,00	0,00				0	-	0
				SUB TOTAL	**140.616.437**				**0,00%**	**49,74%**	**49,74%**	**0**	**69.946.667**	**69.946.667**

MSc. Silvana Troche Servin
Administradora de Contrato

MSc. Silvana Troche Servin
Administradora de Contrato

MSc. Silvana Troche Servin de D.
Jefa Obras Civiles

Direcc. De Infraestructura Fisica
Representante Técnico

Ing PEDRO DELVOLLE RIOS.
FISCAL DE OBRAS.

Empresa Contratista
Representante Legal

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

71	Carpinteria: Puerta tipo persiana de 1.00 x 0.80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	Unidad Medida Global	1	680.000	680.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
72	Carpinteria metalica: Ventana v1 - 1,20m x 1,20m. Estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas corredizas, vidrio templado color bronce de 6 mm, herrajes y cerradura en bronce	Unidad	1	688.500	688.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
73	Carpinteria metalica: Baranda de balcón (Exterior de 1.00 m de altura)	Metro lineal	28	198.050	5.545.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
74	Aislación hidrófuga: Cornisa y losas con carpeta de regularización con pendiente hacia la rejilla y pintura con elastómero acrílico fibrado específico para ese fin. Verificar "in situ"	Metros cuadrados	68	21.250	1.445.000	0,00	68,00	68,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.445.000,00	1.445.000
75	Aislación hidrófuga: Goterón en voladizo	Metro lineal	21	25.500	535.500	0,00	21,00	21,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	535.500,00	535.500
76	Mamposteria: Pared de 0,15 semi prensado visto ambos lados	Metros cuadrados	24	115.260	2.766.240	0,00	24,00	24,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.766.240,00	2.766.240
77	Encadenado inferior	Metro lineal	7	61.625	431.375	0,00	7,00	7,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	431.375,00	431.375
78	Demolición de pared 0,15	Metros cuadrados	4,5	16.150	72.675	0,00	4,50	4,50	0,00%	100,00%	100,00%	0	72.675,00	72.675
79	Colocación de ventana existente	Unidad	1	76.500	76.500	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	76.500,00	76.500
80	Cerramiento de vano	Metros cuadrados	2	55.250	110.500	0,00	2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	110.500,00	110.500
81	Revoque de vano	Metros cuadrados	5	21.250	106.250	0,00	5,00	5,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	106.250,00	106.250
82	Azotada hidrófuga (baños)	Metros cuadrados	6	9.520	57.120	0,00	6,00	6,00				0	57.120,00	57.120
83	Bocas de Luz	Unidad	4	170.000	680.000	0,00	4,00	4,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	680.000,00	680.000
84	Aislación hidrófuga: Horizontal en "U" (15+15+15) de mampostería de ladrillos comunes interior, mortero 1:3 + hidrófugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérico de acrílico fibrado	Metro lineal	9,5	26.817	254.758	0,00	9,50	9,50	0,00%	100,00%	100,00%	0	254.758,18	254.758
85	Instalación Sanitaria: Agua corriente en sanitario reos hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
86	Instalación Sanitaria Baño Reos: lavatorio con pedestal, inodoro turco de hormigón armado	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
87	Desagüe Cloacal: Cañería para desagüe cloacal hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	382.500	382.500	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	382.500,00	382.500
88	Desagüe Cloacal: Cañería de conexión entre el pozo ciego actual y el nuevo pozo ciego.	Metro lineal	21	29.750	624.750	0,00	21,00	21,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	624.750,00	624.750
89	Desagüe Cloacal: Pozo ciego, incluye tapa de hormigón armado, boca de 1,50m, 1,20 m de profundidad con paredes de mampostería.	Unidad Medida Global	3	935.000	2.805.000	0,00	3,00	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.805.000,00	2.805.000
90	Desagüe Cloacal: Registro cloacal 40cm X 40 cm con tapa con marco metálico	Unidad Medida Global	2	93.500	187.000	0,00	2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	187.000,00	187.000
91	Carpinteria metalica: Celda Metálica, de varillas de 16 mm y puerta de seguridad con candado de 100 mm	Metros cuadrados	8	297.500	2.380.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
92	Carpinteria metalica: Portón basculante, metálico de chapa doblada y bastidores de caños metálicos, terminación de pintura esmalte sintético	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
93	Viga de Fundación	Metros cúbicos	0,3	1.785.000	535.500	0,00	0,30	0,30	0,00%	100,00%	100,00%	0	535.500,00	535.500
94	Bloque de hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	0,9	841.500	757.350	0,00	0,90	0,90	0,00%	100,00%	100,00%	0	757.350,00	757.350
95	Carpinteria metalica: Escalera metálica	Unidad Medida Global	1	2.125.000	2.125.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
96	Demolición de piso granito reconstituido en reten	Metros cuadrados	4	17.000	68.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
97	Provisión y colocación de piso granito reconstituido 30X30cm en reten	Metros cuadrados	3	102.000	306.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
98	Pulido de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	20	51.000	1.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
99	Zocalo: De granito reconstituido, ancho 10 cm, canto biselado, color y granos a definir. Terminación pulido y encerado	Metro lineal	2	67.150	134.300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

43	Pintura: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	47	17.863	839.549	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
44	Carpinteria: Colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 5 cm de ancho y 1.5 cm de espesor	Metro lineal	110	14.450	1.589.500	0,00	0,00	0,00				0	-	0
45	Puerta tipo persiana de 1.00 x 0.80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	Unidad	1	368.050	368.050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
46	Puerta tipo placa en madera cedro lustrado natural, de 0,90m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas, incluye colocación	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.071.000,00	1.071.000
47	Carpinteria metalica: Pasamano de acero inoxidable, anclaje a la pared con tarugos Ø 10mm, tubos de acero inoxidable pulido, Ø 40 mm de diámetro	Metro lineal	6,6	219.612	1.449.439	0,00	0,00	0,00				0	-	0
48	Carpeta para piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	25	22.545	563.614	0,00	25,00	25,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	563.613,75	563.614
49	Piso cerámico antideslizante blanco	Metros cuadrados	55	55.250	3.038.750	0,00	55,00	55,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	3.038.750,00	3.038.750
50	Zócalo	Metro lineal	60	14.450	867.000	0,00	60,00	60,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	867.000,00	867.000
51	Aislación de losa. Carpeta de regularización, imprimación de 2 kg./m2 con elastómeros, contrapiso con pendiente, carpeta alisada	Metros cuadrados	62	119.000	7.378.000	0,00	62,00	62,00				0	7.378.000,00	7.378.000
52	Instalación Sanitaria: Provisión y colocación de espejo tipo FLOAT 60X80 cm	Unidad Medida Global	1	110.500	110.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
53	Provisión e instalacion de equipo de aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.036.713	2.036.713	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
54	Bocas de tomas de Seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	2	111.378	222.756	0,00	2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	222.756,10	222.756
55	Provisión e Instalación de seca mano eléctrico	Unidad	2	618.574	1.237.148	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
56	Cartel para señalización Salida de Emergencia - Luminoso	Unidad	10	191.820	1.918.195	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
57	Instalacion de sistema contra incendios: Sistema de PreviDetector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
58	Instalacion de sistema contra incendios: Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	223.136	223.136	0,00	0,00	0,00				0	-	0
59	Instalacion de sistema contra incendios: Extintor tipo ABC de polvo químico seco de 4 kg.	Unidad	2	324.287	648.574	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
60	Instalacion de sistema contra incendios: Luz autónoma de emergencia	Unidad	6	255.558	1.533.348	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
61	Instalacion de sistema contra incendios: Alarma Audiovisual. Incluye pulsador manual	Unidad	1	260.374	260.374	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
62	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
63	Servicio de Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	Metros cuadrados	67	11.900	797.300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
64	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	Metros cuadrados	33	55.084	1.817.780	0,00	0,00	0,00				0	-	0
65	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	126	9.356	1.178.850	0,00	126,00	126,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.178.849,70	1.178.850
66	Servicio de Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	126	17.811	2.244.173	0,00	126,00	126,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.244.173,40	2.244.173
67	Servicio de Pintura: Pintura carpintería de hierro	Metros cuadrados	20	21.250	425.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
68	Servicio de Pintura: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	30	17.863	535.883	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
69	Servicio de Pintura: De techo con tejuelo con teja y maderamen, pintura con barniz	Metros cuadrados	125	13.600	1.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
70	Carpinteria: Colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 7 cm de ancho y 1.5 cm de espesor	Metro lineal	50	14.450	722.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olveda

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

14	Instalación sanitaria: Ampliación de agua fría en sanitarios familiar de planta baja (incluye llave de paso, canillas cromadas tipo jardín y conexiones en general)	Unidad Medida Global	1	297.500	297.500	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	297.500,00	297.500
15	Instalación sanitaria: Provisión y colocación de espejo tipo FLOAT 60X80 cm	Unidad	3	110.500	331.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
16	Instalación sanitaria: Provisión y colocación de barra de apoyo (en acero inoxidable) en baño familiar	Unidad	1	595.000	595.000	0,00	0,00	0,00				0	-	0
17	Dintel: Enviarillado con 2 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3 sobre mampostería de ladrillo comun	Metro lineal	4	16.150	64.600	0,00	4,00	4,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	64.600,00	64.600
18	Revestimiento de mampostería con azulejos tipo piso - pared calidad PE14, color blanco en sanitario, tipo monoquena	Metros cuadrados	6	66.325	397.948	0,00	6,00	6,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	397.947,90	397.948
19	Instalación electrica: Artefacto Lumínico tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo.	Unidad	2	233.566	467.131	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
20	Instalación electrica: Embutido de cableado	Unidad Medida Global	1	255.000	255.000	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	255.000,00	255.000
21	Instalación electrica: Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	15	78.661	1.179.911	0,00	15,00	15,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.179.910,50	1.179.911
22	Instalación electrica: Provisión e instalación de seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	3	618.574	1.855.722	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
23	Sistema de Prevención de Incendios: Sistema de cableado con canalización - caño PVC - conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.113.500	1.113.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
24	Sistema de Prevención de Incendios: Panel Central Control de Alarma contra incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo	Unidad	1	1.698.178	1.698.178	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
25	Cartel para señalización Salida de Emergencia - Luminoso	Unidad	10	191.820	1.918.195	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
26	Sistema de Prevención de Incendios: Detector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
27	Sistema de Prevención de Incendios: Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	223.136	223.136	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
28	Sistema de Prevención de Incendios: Extintor tipo ABC de polvo químico seco de 4 kg.	Unidad	2	324.287	648.574	0,00	0,00	0,00				0	-	0
29	Sistema de Prevención de Incendios: Luz autónoma de emergencia	Unidad	9	255.558	2.300.018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
30	Sistema de Prevención de Incendios: Alarma Audiovisual. Incluye pulsador manual	Unidad	1	260.374	260.374	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
31	Sistema de Prevención de Incendios: Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
32	Pisos: Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	61,05	51.000	3.113.550	0,00	61,05	61,05	0,00%	100,00%	100,00%	0	3.113.550,00	3.113.550
33	Pisos: Demolición de piso actual sin dañar el contrapiso existente	Metros cuadrados	85	5.100	433.500	0,00	85,00	85,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	433.500,00	433.500
34	Carpeta alisada para asiento de piso	Metros cuadrados	85	22.545	1.916.287	0,00	85,00	85,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.916.286,75	1.916.287
35	Piso porcelanato, masa única 60x60, color a definir	Metros cuadrados	85	105.365	8.956.038	0,00	85,00	85,00				0	8.956.037,75	8.956.038
36	Zócalo: De piso porcelanato, masa única, ancho 10 cm, color a definir	Metro lineal	86	27.119	2.332.256	0,00	86,00	86,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.332.255,50	2.332.256
37	Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	Metros cuadrados	67	28.900	1.936.300	0,00	67,00	67,00				0	1.936.300,00	1.936.300
38	Pintura: De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	Metros cuadrados	33	54.400	1.795.200	0,00	16,00	16,00	0,00%	48,48%	48,48%	0	870.400,00	870.400
39	Pintura: De techo plano - losa H°A° - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA acrílico, previa colocación del sellador	Metros cuadrados	135	19.468	2.628.234	0,00	135,00	135,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.628.234,00	2.628.234
40	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	315	9.356	2.947.124	0,00	315,00	315,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.947.124,25	2.947.124
41	Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	Metros cuadrados	315	17.811	5.610.434	0,00	315,00	315,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	5.610.433,50	5.610.434
42	Pintura: de carpintería de hierro	Metros cuadrados	18	21.250	382.500	0,00	0,00	0,00				0	-	0

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

Circunscripcion Judicial : Ñeembucu

Contrato Nº: 99/2019 | FECHA INICIO OBRA: 27 de Febrero de 2020.

Duración de Contrato: 60 dias | PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 60 (sesenta) DÍAS

Empresa Contratista: PALMA MULTI SERVICIOS

PERIODO : Febrero /2020

CERTIFICADO BASICO Nº 1

CONTRATADO														
Item	Rubros	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutada en el periodo	Cantidad acumulado Actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior (Gs)	Certificado actual (Gs)	Certificado acumulado (Gs)
1	**Desmonte de abertura**													
1	Desmonte de abertura	Unidad	1	27.540	27.540	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	27.540,00	27.540
2	Demolición de mamposteria de 0.30m	Metros cuadrados	9	18.700	168.300	0,00	9,00	9,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	168.300,00	168.300
3	Reparación de fisura con varilla en forma de "Z", Ø 6mm	Metros cuadrados	25	38.250	956.250	0,00	25,00	25,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	956.250,00	956.250
4	Demolición de revoque	Metros cuadrados	176	8.500	1.496.000	0,00	176,00	176,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.496.000,00	1.496.000
5	Cimiento de piedra bruta colocada. Baño familiar	Metros cúbicos	1,4	248.448	347.827	0,00	1,40	1,40	0,00%	100,00%	100,00%	0	347.827,48	347.827
6	Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillo común.	Metros cuadrados	1	127.500	127.500	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	127.500,00	127.500
7	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillo común.	Metros cuadrados	6	68.357	410.142	0,00	6,00	6,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	410.142,00	410.142
8	Trabazón de mamposterías nuevas de ladrillos comunes con muros existentes, cada dos hiladas con 2 varillas de 8mm de	Metro lineal	5	80.750	403.750	0,00	5,00	5,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	403.750,00	403.750
9	Aislación Hidrofuga Horizontal en U 0,30, de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, PINTURA CEMENTO ELASTOMÉRICO, en baño familiar	Metro lineal	3,5	26.817	93.858	0,00	3,50	3,50	0,00%	100,00%	100,00%	0	93.858,28	93.858
10	Aislación vertical mamposteria de ladrillos comunes : primera mano con mortero 1:1 + agua (cemento portland + arena lavada + agua), segunda, tercera, cuarta y quinta mano con cemento elastomérico de acuerdo al fabricante, salpicado al final del proceso.	Metro lineal	3,5	26.817	93.858	0,00	3,50	3,50	0,00%	100,00%	100,00%	0	93.858,28	93.858
11	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1era azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	13	23.429	304.571	0,00	13,00	13,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	304.571,15	304.571
12	Revoque de pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	196	20.400	3.998.400	0,00	196,00	196,00				0	3.998.400,00	3.998.400
13	De pared interior con hidrófugo a dos capas - 1era azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminación fratachado y fieltrado, en baño familiar	Metros cuadrados	8	23.429	187.428	0,00	8,00	8,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	187.428,40	187.428

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

Nº 1

Obra: Remodelacion del Juzagado de Paz de Alberdi.

Circunscripcion Judicial : Ñeembucu

Empresa Contratista: PALMA MULTI SERVICIOS

Contrato Nº:	99/2019	PAC / ID: 370996	PERIODO : Febrero 2020

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: Gs 140.616.437

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	140.616.437	0,00%	49,74%	49,74%	0	69.946.667	69.946.667

ESTE CERTIFICADO: Gs 69.946.667

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	7.030.822	0	3.497.333	3.497.333
B) Devoluciones de anticipo (20%)	28.123.287	0	13.989.333	13.989.333

Monto factura Gs 55.957.333

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS Gs 3.497.333

MULTAS

(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula Nº 18 del Contrato)	Monto

MSc. Silvana Troche Servín
Administradora de Contrato
MSc. Silvana Troche Servín de D.
Jefa Obras Civiles

Direcc. De Infraestructura Física
Representante Técnico
Ing. Pedro Delvalle Rios.
Fiscal de Obras.

Empresa Contratista
Representante Legal
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9