Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01							
PLANILLA DE COMPUTO METRICO							
CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) PEDRO JUAN CABALLERO							
TOTAL 1.600,00 ml							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio. Unitario	Precio Total IVA incluido	% Avance	Total
1,0	Construcción de Empedrado						
1,1	Replanteo y Marcación	m2	16.000,00	2.230	35.680.000	50%	17.840.000
1,2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	16.000,00	5.600	89.600.000	50%	44.800.000
1,3	Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x80cm	ml	3.200,00	46.000	147.200.000	35%	51.520.000
1,4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	1.200,00	63.500	76.200.000	25%	19.050.000
1,5	Colchón de Polvo de Piedra	m3	3.200,00	78.000	249.600.000	35%	124.800.000
1,6	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	16.000,00	40.000	640.000.000	35%	224.000.000
1,7	Apisonado con medios mecánicos	m2	16.000,00	14.800	236.800.000	30%	71.040.000
1,8	Pintura de cordones a la cal	ml	3.200,00	3.600	11.520.000	0%	-
2,0	Alcantarillado						-
2,1	Alcantarillado de Hº de 1,00 m de diametro	ml	10,00	2.000.000	20.000.000	0%	-
2,2	Muro de piedra bruta y aleros	m3	2,70	515.000	1.390.500	0%	-
3,0	Cartel de obra de 2m x 1m	un	2,00	2.650.000	5.300.000	100%	5.300.000
4,0	Limpieza final	gl	1,00	4.650.000	4.650.000	10%	465.000
TOTAL IVA INLCUIDO					1.517.940.500		558.815.000
Retención del 5% por fondo de Reparo							27.940.750
Total a cobrar del Certificado Nº 01							530.874.250

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay