Airmect

Nº 0010453

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-12-01-22 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relac. Exter.

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja

10 Tal/ 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Generador marca CMM-125KVA 1500rpm - Edif. Benigno López.
Chequeo gral. nivel de combustible, agua, aceite y cons. energía
* Generador marca Olympian - Caterpillar - 65KVA 1500rpm Sala de Servidores Edif. Benigno López.
Chequeo gral. Control nivel de aceite, agua, combustible consumo energía con carga y sin carga.
* Generador marca GATE POWER LINK 95KVA 1500 rpm Sede legislación.
Chequeo gral. nivel de aceite, agua, combustible consumo de energía (carga) y encendido con carga y sin carga.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Eduardo Cabrera

Airmect

Nº 0010454

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: Asunción 13-01-22 Solicitante: Dpto de Mantenimiento

Cliente: Min. de Rel. Exteriores

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Generador marca Baldan GF 20 KVA Academia Diplomática
Chequeo Gral. Control de tablero de transferencia, nivel de Agua, Aceite,
Combustible arranque con carga y sin carga.
** Generador marca ARSA POWER Generador 110 KVA motor 220/380 Volt.
Chequeo General Control de tablero de transferencia nivel de Aceite
de Agua combustible control de arranque con carga y sin carga.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Alberto Cabral