OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ, CALLE 4 Y 2, CALLE LOS NARCISOS
CONTRATISTA: C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
ZONA: CIUDAD DE LUQUE

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE OBRA ADDENDA	100%

Fecha de Certificacion:03/07/ 2023

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 - CONTRATO N° 16/2023.

ADDENDA AMPLIATORIA - CONTRATO N°16/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
8	Replanteo y Marcacion	m2	81,90	4.500	368.550	0,00	57,33	57,33	₲ 0	₲ 257.985	₲ 257.985
9	Excavacion P/Canal	m3	49,14	40.000	1.965.600	0,00	40,13	40,13	₲ 0	₲ 1.605.200	₲ 1.605.200
10	Muro de Piedra Bruta e=0,40m	m3	30,24	449.808	13.602.194	0,00	27,23	27,23	₲ 0	₲ 12.248.272	₲ 12.248.272
11	Piso de Hormigon c/contrapiso de Cascotes	m2	31,50	171.495	5.402.093	0,00	19,11	19,11	₲ 0	₲ 3.277.269	₲ 3.277.269
12	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	393.120	393.120	0,00	0,3548	0,3548	₲ 0	₲ 139.479	₲ 139.479
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	21.731.556			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 17.528.205	₲ 17.528.205
								PORCENTAJE DE PAGO	0,00%	80,66%	80,66%
									NETO A COBRAR	₲ 17.528.205	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque
FISCAL DE OBRAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO