Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, entre calle Mcal López y calle Ferrocarril.

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, entre calle Mcal López y calle Ferrocarril.

Contrato N° 03/2023

CERTIFICADO N° 3

CONTRATISTA :	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACION:	7/7/2023
FECHA DE INICIO:	1/6/2023
PLAZO INICIAL:	60 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	————
DIAS DE LLUVIA:	————
PLAZO PRORROGADO:	————
DIAS TRASCURRIDOS:	36
DIAS DE MULTA:	————

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item N°	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	962	1.903	1.830.686	400	250,00	650,00	761.200	475.750	1.236.950	68%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	962	36.459	35.073.558	300	390,00	690,00	10.937.700	14.219.010	25.156.710	72%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	137	110.070	15.079.590	165	50,00	215,00	18.161.550	5.503.500	23.665.050	157%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	70	432.742	30.291.940	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	414	51.514	21.326.796	434	0,00	434,00	22.357.076	0	22.357.076	105%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	137	3.667	502.379	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	717.456	717.456	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	962	670	644.540	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
Total :					105.466.945	Total certificado			52.217.526	20.198.260	72.415.786	69%
						Fondo de reparo 5%:			2.610.876	1.009.913	3.620.789	
						Devolución de anticipo: 69 %			10.546.695	4.007.743	14.554.438	
						Neto a cobrar Gs.:			39.059.955	15.180.604	54.240.559	

ANTICIPO Gs.: 21.093.389

SON GUARANIES : Quince millones ciento ochenta mil seiscientos cuatro.

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Artigas

Escaneado con CamScanner