ANDE

DR/CAN6/0034/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
1	5	20

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0034

LOCALIDAD: **MARACANA 7º ENCUADRE** | Presupuesto Nº: **229.728**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	12	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	3	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	12	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	12	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	1.084	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	13	1
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	2	-
48	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas monof. tipo 4.	Nº	1	-
52	Montaje de una estr.de MT, tipo SFT 2.	Nº	1	-
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, compieto	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	34	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	2	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	3	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	34	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	2	1
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	3	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	39	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	3.260	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	44	3

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :01/05/20**

Fiscal de Obras:

Firma Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

FECHA :01/05/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0035/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
4	5	20

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0035

LOCALIDAD: **COL. YBYRA PYTA KM 35** | Presupuesto Nº: **334.745**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	5	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	1
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	5	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	7	-
18	Tendido de preensamblado de hasta 3x70+1x50mm2	m	180	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	-	360
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	1	1
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	-	7
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	7	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	-	8		8
2	Conductor Preensamblado AL 4 x 16 mm2	m	-	200		200
3	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	10		10
4	Conect. der. dentado AL/CU 16/95 - 1,5/10 mm2	un	-	22		22
5	Gancho suspensión pinza alineacion	un	-	5		5
6	Grampa retencion cabla preensamblado BT	un	-	2		2
7	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	1		1
8	Perno con ojal 5/8" x 8"	un	-	5		5
9	Perno con ojal 5/8" x 10"	un	-	2		2
10	Pinza de suspensión p/cable preens BT)	un	-	5		5
11	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	2		2
12	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	5		5

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 9837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :04/05/20**

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :04/05/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0036/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
7	5	20

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0036

LOCALIDAD: **INFLUENCIA CURUGUATY** | Presupuesto Nº: **334.751**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
13	Erección de poste de HºAº, 10 m, terreno normal y rocoso.	Nº		1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	1	1
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	480	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	10	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	21	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	1	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	10	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	21	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	32	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	32	32
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	140	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	63	-		63
2	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	5	-		5
3	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m	un	2	-		2
4	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	1		1
5	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
6	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	10		10
7	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	21		21

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :07/05/20**

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :07/05/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0037/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
7	5	20

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0037

LOCALIDAD: **INFLUENCIA CURUGUATY** | Presupuesto Nº: **334.752**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	38	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	38	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	40	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	-	720
21	Tendido de conductor preensamblado duplex	m	360	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	21	21
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	10	19
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	9	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	280	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	42	-		42
2	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
3	Conductor Preensamblado AL 2 x 16 mm2 Duplex	m	-	400		400
4	Conector a compresión al-cu 35-70/2-8 mm2	un	-	4		4
5	Gancho suspensión pinza alineacion	un	-	8		8
6	Grampa retencion cabla preensamblado BT	un	-	2		2
7	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	9		9
8	Pinza de suspensión p/cable preens BT)	un	-	8		8
9	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	38		38
10	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35% [ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :17/01/20**

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :17/01/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0038/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
25	5	20

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0038

LOCALIDAD: **INFLUENCIA CURUGUATY** | Presupuesto Nº: **334.754**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	4	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	4	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	4	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	4	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	16	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	51	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	16	2
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	51	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	69	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	52	52
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	17	17
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	280	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AR	un	-	4		4
2	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	5		5
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	60		60
4	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
5	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	104	-		104
6	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	30	-		30
7	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	17	-		17
8	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	4	-		4
9	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	6		6
10	Perno recto 5/8" x 8" p/ aisl.rold.BT	un	-	10		10
11	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	2		2
12	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	4		4
13	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	16		16
14	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	51		51
15	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :25/05/20**

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :25/05/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0039/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
26	5	20

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0039

LOCALIDAD: **MARACANA CALLE SAN ANTONIO** | Presupuesto Nº: **334.753**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	-	1
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
2	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	2		2
3	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	1	-		1
4	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
5	Cable de Cu aislado de 70 mm2 p/ BT	m	-	6		6
6	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	-	40		40
7	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	10		10
8	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	1	-		1
9	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	1		1
10	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	1		1
11	Fusible NH 125 A	un	-	1		1
12	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	3		3
13	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	1		1
14	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	1	-		1
15	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	1	-		1
16	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	1	-		1
17	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	1		1
18	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	1		1
19	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	1		1
20	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Fiscal de Obras

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: .....

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :26/05/20**

Fiscal de Obras: DR/CAN6

Firma

FECHA :26/05/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista