CERTIFICADO N° 5 (Final)

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
CD. N° 17/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con ordón cuneta en la calle Aviación del Barrio Arroyo Pora"con ID: 397.862	
Contrato N° 37/2021	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	18/02/2022
FECHA DE INICIO	08/10/2021
DÍAS TRASCURRIDOS	133 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS
Plazo prorrogado por lluvias:	134 DÍAS

2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
ódigo de atálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
2131701-002	**Construcción de empedrado**											
	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.485,00	1.510	3.752.350	2485,00	0,00	2485,00	3.752.350	-	3.752.350	100,00%
	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.485,00	29.000	72.065.000	418,00	2485,00	2485,00	70.122.000	1.943.000	72.065.000	100,00%
	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	610,00	80.000	48.800.000	590,00	20,00	610,00	47.200.000	1.600.000	48.800.000	100,00%
	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	50,00	288.000	14.400.000	50,00	0,00	50,00	14.400.000	-	14.400.000	100,00%
	Cordón escondido de hormigón	Metro lineal	59,00	49.000	2.891.000	0,00	59,00	59,00	-	2.891.000	2.891.000	100,00%
	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	610,00	3.500	2.135.000	590,00	20,00	610,00	2.065.000	70.000	2.135.000	100,00%
	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1,00	580.500	580.500	0,00	1,00	1,00	-	580.500	580.500	100,00%
	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.485,00	605	1.503.425	0,00	2485,00	2485,00	-	1.503.425	1.503.425	100,00%
					146.127.275		**Total certificado**		**137.539.350**	**8.587.925**	**146.127.275**	**Porcentaje de Avance Total**
							Fondo de reparo 5%:		6.876.967	429.396	7.306.363	
							Neto a cobrar Gs.:		130.662.383	8.158.529	138.820.912	100,00%

Son guaraníes: Ocho millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve.-

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa B.
Fiscal de Obras
Municipalidad de cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá