CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:	REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS EN ESC. BAS. ROSA NARVAJA DE YATAITY								
CONTRATISTA:	SEVICIOS GENERALES MIKIPANI					CONTRATO N°:	435/2021		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	175,350,850					FECHA:	9/11/2021		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	Reparación de bloque de aulas en Esc. Bas. Rosa Narvaja de Yataity								
1	Cartel de Obra	Unidad	1	840.000	840.000	1,00	1,00	840.000	100%
2	Realización de guarda obra de 0,80m de ancho, terminación alisada de cemento. Bloque Principal	Metro Lineal	57,00	77.500	4.417.500	57,00	57,00	4.417.500	100%
3	Colocación de piso ceramico en salón de actos.	Metros Cuadrados	122,00	152.000	18.544.000	100,00	100,00	15.200.000	93%
4	Colocación de zocalos ceramico en salón de actos.	Metro Lineal	44,00	50.600	2.226.400	0,00	0,00	0	0%
5	Demolición de revoque en mal estado	Metros Cuadrados	20,00	8.900	178.000	20,00	20,00	178.000	100%
6	Reparaciones varias de revoque.	Metros Cuadrados	35,00	65.000	2.275.000	35,00	35,00	2.275.000	100%
7	Realización de muro de 0,15m.	Metros Cuadrados	10,00	65.000	650.000	10,00	10,00	650.000	100%
8	Pintura de paredes exteriores al latéx en bloque principal.	Metros Cuadrados	600,00	35.000	21.000.000	300,00	300,00	10.500.000	50%
9	Pintura de paredes interior al latéx en bloque principal.	Metros Cuadrados	932,00	35.000	32.620.000	400,00	400,00	14.000.000	47%
10	Pintura de columnas en galeria posterior en bloque principal.	Metros Cuadrados	50,64	35.000	1.772.400	0,00	0,00	0	0%
11	Pintura de techo: tejuelón y maderamen en bloque principal.	Metros Cuadrados	565,00	43.000	24.295.000	0,00	0,00	0	0%
12	Pintura de ventanas en bloque principal.	Metros Cuadrados	90,00	42.050	3.784.500	0,00	0,00	0	0%
13	Pintura en puertas en bloque principal.	Metros Cuadrados	35,00	42.050	1.471.750	0,00	0,00	0	0%
14	Pintura de paredes interiores de salón de actos.	Metros Cuadrados	220,00	35.000	7.700.000	0,00	0,00	0	0%
15	Pintura de paredes exteriores de salón de actos.	Metros Cuadrados	220,00	33.350	7.337.000	0,00	0,00	0	0%
16	Pintura de abertura en salón de actos	Metros Cuadrados	90,00	42.050	3.784.500	0,00	0,00	0	0%
17	Pintura de paredes interiores de bloque de 4 aulas.	Metros Cuadrados	151,00	31.500	4.756.500	0,00	0,00	0	0%
18	Cambio de artefactos de iluminación lampara de bajo consumo de 85w, aulas bloque principal.	Unidad	18,00	203.000	3.654.000	18,00	18,00	3.654.000	100%
19	Cambio de artefactos de iluminación lampara de bajo consumo de 45w, aulas bloque principal.	Unidad	9,00	174.000	1.566.000	9,00	9,00	1.566.000	100%
20	Cambio de ventiladores en bloque principal.	Unidad	3,00	775.000	2.325.000	3,00	3,00	2.325.000	100%
21	Adaptación de la instalación eléctrica para encendido independiente de lamparas dentro de aulas en bloque principal.	Unidad de Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00	1.500.000	100%
22	Cambio de artefactos de iluminación lampara de bajo consumo de 85w, bloque de 4 aulas.	Unidad	8,00	203.300	1.626.400	8,00	8,00	1.626.400	100%
23	Cambio de artefactos de iluminación de lampara de bajo consumo de 85w, salón de actos.	Unidad	18,00	203.300	3.659.400	18,00	18,00	3.659.400	100%
24	Cambio de ventiladores para bloque de 4 aulas.	Unidad	8,00	725.000	5.800.000	8,00	8,00	5.800.000	100%
25	Reparaciones de fisura en bloque principal.	Unidad de Medida Global	1,00	1.450.000	1.450.000	1,00	1,00	1.450.000	100%
26	Cambio de puertas bloque de 4 aulas.	Undad	3,00	800.000	2.400.000	3,00	3,00	2.400.000	100%
27	Canaleta desarrollo 40 cm chapa N° 24 en bloque principal.	Unidad	58,00	60.500	3.509.000	0,00	0,00	0	0%
28	Bajada en bloque principal.	Metro Lineal	7,00	15.500	108.500	0,00	0,00	0	0%

29	Aislación de moquetas de 30cm en techo en bloque principal.	Metros Cuadrados	58,00	150.000	8.700.000	0,00	0,00	0	0%
30	Reposición de vidrios dobles.	Unidad de Medida Global	2,50	7.000.000	17.500.000	1,20	1,20	8.400.000	38%
31	Limpieza final del sitio de obra.	Unidad de Medida Global	1,00	855.000	855.000	0,00	0,00	0	0%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	80.441.300
								FONDO DE REPARO 5%	4,022,065
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	80,441,300
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	45,87
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	45,87

CONTRATISTA

Servicios Generales
MikiPani
Ruc: 3753118 - 2
Miguel Paniagua Moreno
Cel: (0983) 566.799

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Pat. N° 95.277