CERTIFICADO DE OBRAS N° 2

OBRA:CONTRATO N° 36 /2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO 1 Y 2 - COMPAÑÍA
EMPRESA CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES - RUC: 945927 - 8
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 173,999,994

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 100,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO I	Unidad Medida Global	1		59.542.684		0	0		49.458.930	49.458.930	
1.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	2	941125	1.882.250	0	2	2	-	1.882.250	1.882.250	
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.014	950	963.300	100	914	914	95.000	868.300	963.300	100%
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.014	955	968.370	100	914	914	95.500	872.870	968.370	100%
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitu	Metro lineal	338	10500	3.549.000	68	270	270	714000	2.835.000	3.549.000	100%
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.014	9725	9.861.150	203	811	811	1974175	7.886.975	9.861.150	100%
1.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.014	17711	17.958.954	203	811	811	3595333	14.363.621	17.958.954	100%
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.014	17782	18.030.948	203	811	811	3609746	14.421.202	18.030.948	100%
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.014	2705	2.742.870	0	1014	1014		2.742.870	2.742.870	100%
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.014	2704	2.741.856	0	1014	1014		2.741.856	2.741.856	100%
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	338	2497	843.986	0	338	338		843.986	843.986	100%
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO II	Unidad Medida Global	1		114.457.310	0	0	0		14.377.460	14.377.460	
2.1		Cartel de obra	Unidad	2	941125	1.882.250	0	2	2		1.882.250	1.882.250	100%
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.950	950	1.852.500	1.950	0	0	1.852.500	-	1.852.500	100%
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.950	955	1.862.250	1.950	0	0	1.862.250	-	1.862.250	100%
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitu	Metro lineal	780	10500	8.190.000	780	0	0	8.190.000	-	8.190.000	100%
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.950	9725	18.963.750	1.950	0	0	18.963.750	-	18.963.750	100%
2.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.950	17711	34.536.450	1.950	0	0	34.536.450	-	34.536.450	100%
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.950	17782	34.674.900	1.950	0	0	34.674.900	-	34.674.900	100%
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.950	2705	5.274.750	0	1.950	1.950		5.274.750	5.274.750	100%
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.950	2704	5.272.800	0	1.950	1.950		5.272.800	5.272.800	100%
2.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	780	2497	1.947.660	0	780	780		1.947.660	1.947.660	100%
			PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)			173.999.994				110.163.604	63.836.390	173.999.994	100,00%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	173.999.994
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	110.163.604
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	8.700.000
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	165.299.994

Firma
Nombre: LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
En calidad de: PROPIETARIO - LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
JEFA DE CATASTRO Y OBRAS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 2

OBRA:CONTRATO N° 36 /2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑÍA CUMBARITY - ID 401009

EMPRESA CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES - RUC: 945927 - 8

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 173,999,994

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑÍA CUMBARITY CON ID 401009	173.999.994	0,00%	110.163.604	63.836.390	173.999.994
TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO					63.836.390	
TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR					110.163.604	
DESCUENTO					3.191.820	
FONDO DE REPARO (5%)					3.191.820	
TOTAL A COBRAR					60.644.571	

Total a Cobrar: Sesenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y un guaranies IVA Incluido

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

FISCAL DE OBRAS
ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
CONTRATISTA

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

ACTA DE MEDICION - CERTIFICADO Nº 02

OBRA:CONTRATO N° 36/2021 CD N° 37/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO 1 Y 2 - COMPAÑIA CUMBARITY" con ID: 401009

En la Ciudad de Villeta del Departamento Central, se reunen por una parte el Señor..... designado como Fiscalizador de la Obra por parte de la Municipalidad de Villeta y por la otra el Señor LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO como representante de la Empresa LBB CONSTRUCCIONES, adjudicado según Contrato N°36/2021 para la ejecución de la Obra denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑIA CUMBARITY" con ID: 401009.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO I	Unidad Medida Global	1	0	0	0
1.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	2	0	2	0
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.014	100	0	0
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.014	100	0	0
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, long	Metro lineal	338	68	270	0
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.014	203	811	0
1.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.014	203	811	0
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.014	203	811	0
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.014	0	1014	0
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.014	0	1014	0
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	338	0	338	0
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO II	Unidad Medida Global	1	0	0	0
2.1		Cartel de obra	Unidad	2	0	2	0
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.950	1.950	0	0
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.950	1.950	0	0
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, long	Metro lineal	780	780	0	0
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.950	1.950	0	0
2.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.950	1.950	0	0
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.950	1.950	0	0
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	780	0	780	0

Firma

Nombre: LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO

En calidad de: PROPIETARIO - LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS