MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	Fecha: 25/3/2025	
CERTIFICADO Nº 3		
CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132	Avance del mes:	62,18%
CONTRATISTA : C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.	Avance de obra:	100,00%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132	2.067.500.000	1.285.500.000	62,18%	100,00%
MONTOS TOTALES		**2.067.500.000**	**1.285.500.000**	**62,18%**	**100,00%**

Total Certificado	**1.285.500.000**
Retención 5%	64.275.000
Retención Anticipo	257.100.000
Monto total a facturar	**964.125.000**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	62,18%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%

Fiscal de Obras
Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

Lic. César Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132

CONTRATISTA : C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.

Fecha: 25/3/2025

Avance del mes: 62,18%

Avance de obra: 100,00%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Cartel de obra	Unidad	2,00	1.483.696	2.967.392	2,00	-	2,00	2.967.392	-	2.967.392
2	Carteles de señalización Preventiva	Unidad	10,00	2.328.101	23.281.010	10,00	-	10,00	23.281.010	-	23.281.010
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	7.355,00	6.610	48.616.550	2.910,00	4.445,00	7.355,00	19.235.100	29.381.450	48.616.550
4	Remocion de pavimento asfaltico, hormigón, vereda y caminero existente	Metros cuadrados	2.617,00	21.987	57.539.979	1.040,00	1.577,00	2.617,00	22.866.480	34.673.499	57.539.979
5	Retiro de materiales excedente de obra	Metros cúbicos	392,60	266.833	104.758.636	162,97	229,63	392,60	43.484.832	61.273.804	104.758.636
6	Reposición de veredas en la zonas afectadas	Metros cuadrados	175,00	129.411	22.646.925	-	175,00	175,00	-	22.646.925	22.646.925
7	Remoción y reposición de empedrado en zona afectada	Metros cuadrados	1.276,80	41.800	53.370.240	520,00	756,80	1.276,80	21.736.000	31.634.240	53.370.240
8	Cordón de hormigón insitu para contención	Metro lineal	2.730,00	64.623	176.420.790	1.110,00	1.620,00	2.730,00	71.731.530	104.689.260	176.420.790
9	Pavimento de HºAº sobre empedrado, para banquina y badén e=0,12	Metros cuadrados	3.192,00	203.158	648.480.336	1.355,00	1.837,00	3.192,00	275.279.090	373.201.246	648.480.336
10	Baden de Hº	Metro lineal	75,00	388.773	29.157.975	-	75,00	75,00	-	29.157.975	29.157.975
11	Piso de hormigón en sector canteros	Metros cuadrados	1.306,00	178.874	233.609.444	515,00	791,00	1.306,00	92.120.110	141.489.334	233.609.444
12	Mampostería vista de ladrillo semiprensados para canteros	Metros cuadrados	254,00	132.745	33.717.230	110,00	144,00	254,00	14.601.950	19.115.280	33.717.230
13	Revoques con hidrófugo	Metros cuadrados	203,00	40.660	8.253.980	100,00	103,00	203,00	4.066.000	4.187.980	8.253.980
14	Aislación con pintura asfáltica	Metros cuadrados	203,00	28.678	5.821.634	100,00	103,00	203,00	2.867.800	2.953.834	5.821.634
15	Pintura de ladrillo visto	Metros cuadrados	203,00	34.056	6.913.368	-	203,00	203,00	-	6.913.368	6.913.368
16	Relleno de canteros	Metros cuadrados	103,00	44.617	4.595.551	-	103,00	103,00	-	4.595.551	4.595.551
17	Empastado de canteros	Metros cuadrados	296,00	19.967	5.910.232	-	296,00	296,00	-	5.910.232	5.910.232
18	Caminero de piso adoquín tipo paverd color gris	Metros cuadrados	2.442,00	162.446	396.693.132	1.030,00	1.412,00	2.442,00	167.319.380	229.373.752	396.693.132

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY CERTIFICADO Nº 3 CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132 CONTRATISTA : C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 25/3/2025 Avance del mes: 62,18% Avance de obra: 100,00%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
19	Iluminación: postes de caño galvanizado con artefactos dobles (incluye dado de Hº masa, mampostería vista según diseño, toma corriente en base, pintura de base con silicona	Unidad	46,00	2.810.706	129.292.476	-	46,00	46,00	-	129.292.476	129.292.476
20	Instalación de cableado estructural con cañería bajo tierra de alta resistencia	Metro lineal	920,00	49.747	45.767.240	375,00	545,00	920,00	18.655.125	27.112.115	45.767.240
21	Tablero cajas metálicas	Unidad	4,00	1.788.201	7.152.804	1,00	3,00	4,00	1.788.201	5.364.603	7.152.804
22	Reparación de muros de contención en rejilla	Unidad de medida Global	1,00	3.459.033	3.459.033	-	1,00	1,00	-	3.459.033	3.459.033
23	Rejilla con perfiles metálicos tipo IPN	Metros cuadrados	9,60	1.190.624	11.429.990	-	9,60	9,60	-	11.429.990	11.429.990
24	Limpieza final de obras	Unidad de medida Global	1,00	7.644.053	7.644.053	-	1,00	1,00	-	7.644.053	7.644.053
Totales					2.067.500.000				782.000.000	1.285.500.000	2.067.500.000

Fiscal de Obras

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICION N° 3

CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132							
ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Cartel de obra	Unidad	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00%
2	Carteles de señalización Preventiva	Unidad	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00%
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	7355,00	2.910,00	4.445,00	7.355,00	100,00%
4	Remocion de pavimento asfaltico, hormigón, vereda y caminero existente	Metros cuadrados	2617,00	1.040,00	1.577,00	2.617,00	100,00%
5	Retiro de materiales excedente de obra	Metros cúbicos	392,60	162,97	229,63	392,60	100,00%
6	Reposición de veredas en la zonas afectadas	Metros cuadrados	175,00	0,00	175,00	175,00	100,00%
7	Remoción y reposición de empedrado en zona afectada	Metros cuadrados	1276,80	520,00	756,80	1.276,80	100,00%
8	Cordón de hormigón insitu para contención	Metro lineal	2730,00	1.110,00	1.620,00	2.730,00	100,00%
9	Pavimento de HºAº sobre empedrado, para banquina y badén e=0,12	Metros cuadrados	3192,00	1.355,00	1.837,00	3.192,00	100,00%
10	Baden de Hº	Metro lineal	75,00	0,00	75,00	75,00	100,00%
11	Piso de hormigón en sector canteros	Metros cuadrados	1306,00	515,00	791,00	1.306,00	100,00%
12	Mampostería vista de ladrillo semiprensados para canteros	Metros cuadrados	254,00	110,00	144,00	254,00	100,00%
13	Revoques con hidrófugo	Metros cuadrados	203,00	100,00	103,00	203,00	100,00%
14	Aislación con pintura asfáltica	Metros cuadrados	203,00	100,00	103,00	203,00	100,00%
15	Pintura de ladrillo visto	Metros cuadrados	203,00	0,00	203,00	203,00	100,00%
16	Relleno de canteros	Metros cuadrados	103,00	0,00	103,00	103,00	100,00%
17	Empastado de canteros	Metros cuadrados	296,00	0,00	296,00	296,00	100,00%
18	Caminero de piso adoquín tipo paverd color gris	Metros cuadrados	2442,00	1.030,00	1.412,00	2.442,00	100,00%
19	Iluminación: postes de caño galvanizado con artefactos dobles (incluye dado de Hº masa, mampostería vista según diseño, toma corriente en base, pintura de base con silicona	Unidad	46,00	0,00	46,00	46,00	100,00%
20	Instalación de cableado estructural con cañería bajo tierra de alta resistencia	Metro lineal	920,00	375,00	545,00	920,00	100,00%
21	Tablero cajas metálicas	Unidad	4,00	1,00	3,00	4,00	100,00%
22	Reparación de muros de contención en rejilla	Unidad de medida Global	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%
23	Rejilla con perfiles metálicos tipo IPN	Metros cuadrados	9,60	0,00	9,60	9,60	100,00%
24	Limpieza final de obras	Unidad de medida Global	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%

Fátima M. Galeano C.
Fiscal de Obras
Arquitecta
Reg. N° 3042

Lic. César Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1