RESOLUCIÓN I. M. N° 4580 /2022.

POR LA CUAL **SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE MULTAS POR PENALIDAD DIARIA POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS A LA FIRMA "MES INGENIERIA S.A.".** CORRESPONDIENTE AL **CONTRATO DE OBRA N° 41/2022** DERIVADO DEL LLAMADO A LICITACION POR **CONTRATACION DIRECTA N° 42/22**, "REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. N° 3778 LOMA MERLO CON ID N° 413.358".----------

Luque, 30 DIC 2022

V I S T O: La NOTA UF N° 100/2022 de la Dirección de Obras Públicas Municipales firmado por el Director Arq. Adrián González referente a los informes técnicos realizados y las notificaciones a la Firma adjudicada MES INGENIERIA S.A. sobre aplicación de multas, y, ----------

CONSIDERANDO: El **Memorándum N° 764/22** firmado por el fiscal de obras Arq. Paola Miranda **y el Memorando N° 584/22 de la Dirección de Auditoria Interna**, donde no se expresa objeción alguna para dar curso al pedido realizado en el marco del **CONTRATO DE OBRA N° 41/2022** derivado del llamado a licitación por **CONTRATACION DIRECTA N° 42/22**, "**REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. N° 3778 LOMA MERLO CON ID N° 413.358**", a fin de que se dé inicio a los trámites administrativos de rigor para la aplicación de multas y sanciones a la empresa contratista **MES INGENIERIA S.A.,** en cumplimiento a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones del contrato en el inc. 15 Penalidades y Retenciones de las condiciones contractuales.----------

Que, en el caso de que el Contratista no ejecutare en tiempo y forma los trabajos conforme al plazo total de ejecución establecido, pagará a la Municipalidad en concepto de Multa, por cada día hábil de atraso la suma equivalente al 0,10% del valor total del contrato, sin que el monto aplicado en concepto de multas sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.----------

Que, en el Art. 55 inc. e de la Ley N° 2051/2003. De los derechos de contratante, dispone "a imponer las sanciones previstas en los contratos y a ejecutar las garantías, cuando el proveedor o contratista no cumpla con sus obligaciones".----------

Que, en el Dictamen N° 2755 de fecha 30 de diciembre de 2022, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se considera que conforme a las documentaciones presentadas se hallan reunidos los requisitos para dar curso a la Solicitud de Aplicación de Multas a la Firma **"MES INGENIERIA S.A."** adjudicataria de la obra según **CONTRATO DE OBRA N° 41/2022** derivado del llamado a licitación por **CONTRATACION DIRECTA N° 42/2022**, **"REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. N° 3778 LOMA MERLO CON ID N° 413.358**".----------

Que, conforme a los antecedentes expuestos, se hallan cumplidos los requisitos exigidos por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y atribuidos en la Ley N° 3966/10 de la Ley Orgánica Municipal, corresponde hacer lugar a los solicitado por la Dirección de Obras en la Aplicación de Multas.----------

En uso de sus atribuciones.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE
RESUELVE

PROCESADO

Art. 1°.- APLICAR Penalidad por cada día hábil de retraso en la ejecución de obras (Multa) a la Firma Contratista "**MES INGENIERIA S.A.**" adjudicataria de la obra ejecutada según **CONTRATO DE OBRA N° 41/2022** derivado del llamado a licitación por **CONTRATACION DIRECTA N° 42/2022**, "**REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. N° 3778 LOMA MERLO CON ID N° 413.358**", con una multa de treinta y cinco (35) días hábiles de atraso por la suma de guaraníes **tres millones, ciento treinta y dos mil, ciento cincuenta (Gs 3.132.150)**, conforme a lo expuesto en la presente Resolución.----------

Art. 2°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abg. Manuel González
Secretario General

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

MEMORANDUM N.º 584/2.022.

A: Abg. Alfredo Raúl Salinas, Director.-
Dirección de Asuntos Jurídicos.-

De: C.P. Germán N. Espínola, Director.-
Dirección de Auditoría Interna.-

Ref: Respuesta a la Nota UF. N° 100/2.022.

Fecha: 28/12/2.022.

C.P. Germán Espínola
Director de Auditoria Interna
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
AUDITORIA INTERNA

El Director de Auditoria Interna de la Municipalidad de Luque, tiene el agrado de dirigirse a usted, en cumplimiento a las atribuciones otorgadas en la **Ley 1535/99 de "Administración Financiera del Estado",** Art. N° 61 **Auditorías Internas Institucionales**: *La Auditoria Interna Institucional constituye el órgano especializado de control que se establece en cada organismo y entidad del Estado para ejercer un control deliberado de los actos administrativos del organismo respectivo, de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas.* ***Dependerá de la autoridad principal del organismo o entidad.***

Su tarea principal consistirá en ejercer el control sobre las operaciones en ejecución; verificando las obligaciones y el pago de las mismas con el correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfacción de bienes, obras, trabajo y servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados. ***Y la Ley nº 3966/10 Orgánica Municipal Vigente, art. Nº 202.- Control Interno:*** *El control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control a cargo del órgano de la auditoria interna que determine la Intendencia Municipal y el control a cargo de la Junta Municipal*

Analizado el pedido de multas que solicita su aplicación por parte de la Dirección de Obras manifestamos cuanto sigue; que la Dirección de Auditoria Interna solo es responsable de visualizar ~~lo mencionado en cuestiones de forma y que estén dentro de los documentos que acerca~~ la unidad indicada más arriba, siendo los mismos responsables exclusivos sobre la veracidad de lo solicitado, en consideración a lo expresado por la Dirección de Obras y Servicios, no manifestamos oposición alguna, por lo tanto que el mismo siga el trámite correspondiente hasta concluir con la aplicación de la sanción objeto del pedido.

Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarle con mi consideración más distinguida.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Asesoría Jurídica
Recibí en fecha: 28-12-22
Hora: 8:00
Firma:

PROCESADO

000014

Misión: "Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente".

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**89.489.965**
VALOR DE MULTA POR DIA (Monto total del contrato * 0,10%)	**89.490**

CALCULO DE MULTA

VALOR DE MULTA POR DIA	**89.490**
TOTAL DIAS DE ATRASO	**35 días**
TOTAL VALOR IMPUTABLE EN CONCEPTO DE MULTA	**3.132.150**

SE ADJUNTA: COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ORDEN DE INICIO; COPIA NOTIFICACION MULTA.-

Que, este pedido se realiza, teniendo en cuenta que la empresa contratista ha incurrido en el atraso en la ejecución de los trabajos, por un periodo **de 35 DÍAS HABILES** posteriores al plazo total de 112 **DÍAS CORRIDOS (90 días establecidos en el contrato + 22 días de prorroga), esto conforme a los parámetros establecidos en el pliego de bases y condiciones del contrato.** Además, se aclara que el plazo de ejecución no puede ser prorrogado debido a que no se han presentado las solicitudes dentro de los plazos establecidos para el acto, y considerando que este es un proceso que pudiese generar eventuales denuncias y que las observaciones son públicas, el ampliar el plazo de ejecución fuerza del plazo establecido para dicho proceso, podría suponer una tolerancia excesiva a la empresa contratista, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.-

Que, el Art. 37 Inc. I de la Ley de Contrataciones Públicas: establece; *"Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, servicios u obras objeto del contrato, por causas imputables a los proveedores o contratistas".-*

Por tanto, atendiendo a la norma transcripta y los antecedentes administrativos agregados, esta Dirección considera que se hallan reunidos los requisitos legales para la Aplicación de las multas **A LA EMPRESA CONTRATISTA MES INGENIERIA S.A., SEGÚN CONTRATO DE OBRA N°41/2022, DERIVADO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 42/22,** en cumplimiento a lo establecido en el **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONTRATO,** en el **INCISO 15´´ PENALIDADES Y RETENCIONES DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ´´ y el Art. 37 inc. I DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.-**

Es mi dictamen, salvo mejor parecer del Señor Intendente Municipal.

Municipalidad de Luque
SECRETARIA GENERAL
RECIBE EN FECHA: 30-12-22

Abg. Alfredo Raul Salinas G.
Director de Asuntos Jurídicos
Alfredo Raul Salinas G.
ABOGADO - ESC. PÚBLICO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · Dirección de Asuntos Jurídicos

PROCESADO

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

Luque, 28 de diciembre del 2022

NOTA UF 100/2022
Señor.
C.P Germán Espínola
Director de Auditoría Interna; Municipalidad de Luque
PRESENTE.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en nombre y representación de la **UNIDAD FONACIDE**, dependiente de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** de la Municipalidad de Luque a fin de solicitar la aplicación de multa por atraso en el proceso de ejecución a la empresa contratista **MES INGENIERIA S.A.**, responsable de los trabajos realizados en el marco del **CONTRATO DE OBRA N° 41/2022** derivado de la **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 42/2022 - ID N° 413358 – REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. N° 3778 LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.**, en cumplimiento a lo establecido en el **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONTRATO**, en el **INCISO 15 "PENALIDADES Y RETENCIONES"** de las **CONDICIONES CONTRACTUALES**, donde reza cuanto sigue:

> **15. Penalidades y retenciones**
> **Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:**
> **0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada día hábil de atraso**. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
> La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
> **La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.**

En conformidad a este punto y lo manifestado por la fiscalización en el **MEMORANDUM 764/2022** remitido adjunto, se detallan los antecedentes que se tienen en cuenta para el cálculo:

CALCULO DE LOS DIAS DE ATRASO:

FECHA DE ORDEN DE INICIO	**18/07/2022**
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (90 establecidos en el contrato + 22 días ADENDA 01)	**112** días corridos
FECHA FIN PLAZO DE EJECUCIÓN	**06/11/2022**
FECHA DE CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (Conforme a las recomendaciones de la fiscalización)	**27/12/2022**
TOTAL, DIAS HABILES DE ATRASO (Sujetos a la aplicación de multas) **[1]	**35 días**

CALCULO DE MONTO MULTA POR DIA DE ATRASO:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**89.489.965**
VALOR DE MULTA POR DIA (Monto total del contrato * 0,10%)	**89.490**

CALCULO DE MULTA

VALOR DE MULTA POR DIA	**89.490**
TOTAL DIAS DE ATRASO	**35 días**
TOTAL VALOR IMPUTABLE EN CONCEPTO DE MULTA	**3.132.150**

SE ADJUNTA: COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ORDEN DE INICIO; COPIA NOTIFICACIÓN MULTA. -

Sin otro particular y dejando la solicitud a consideración, me despido muy atentamente. -

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

PROCESADO

[1] Se adjunta detalle del cálculo utilizado para determinar los días de multa

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

MEMORANDUM Nº 764/2022

A: **Arq. Adrián González**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Arq. Paola Miranda**
Fiscal de obras - FONACIDE

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

Ref.: ***APLICACIÓN DE MULTA – CONTRATO Nº 41/2022 "REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. Nº 3778 LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"***

Fecha: **27/12/2022.-**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 41/2022** derivado de la **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 42/2022 - ID Nº 413358 – REPARACIÓN DE 2 AULAS, ESC. BÁS. Nº 3778 LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"**, a fin solicitar que se dé inicio a los trámites administrativos correspondientes para la aplicación multas y sanciones a la empresa contratista **MES INGENIERIA S.A.**, en cumplimiento a lo establecido en el **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONTRATO**, en el **INCISO 15 PENALIDADES Y RETENCIONES DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**

Este pedido se realiza, teniendo en cuenta que la empresa contratista ha incurrido en el atraso en la ejecución de los trabajos, por un periodo de **35 DÍAS HABILES** posteriores al plazo total de **112 DÍAS CORRIDOS (90 establecidos en el contrato + Prorroga por 22 días)**, esto conforme a los parámetros del pliego de bases y condiciones. Además, se aclara que el plazo de ejecución no pudo ser prorrogado por una mayor cantidad de días, debido a que no se han presentado en tiempo y forma las solicitudes y documentos de respaldo necesarios para el acto, y considerando que este es un proceso que pudiese generar eventuales denuncias debido a que las observaciones son públicas, se entiende que ampliar el plazo de ejecución, sin existir motivo o causa de fuerza mayor justificable, podría suponer una tolerancia excesiva a la empresa contratista, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. –

Así también, se aclara que a la fecha las obras no han sido culminadas en su totalidad, faltando subsanar ciertos detalles que han sido señalados a la contratista. No obstante, teniendo en cuenta los plazos y que el contrato en cuestión no es de carácter plurianual, y por ende, tanto los trabajos del mismo como los procesos administrativos que llevan a cabo durante su ejecución, deben culminar efectivamente antes del 31 de diciembre del corriente, se recomienda por prudencia administrativa, iniciar los trámites, considerando la fecha de finalización de los trabajos el día 27/12/2022, esto a fin de contar con plazo suficiente para el proceso administrativo interno que haga efectiva la aplicación de multas y sanciones por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Sin otro particular, cumpliendo en informar y dejando la solicitud a consideración, me despido muy atentamente. -

OBSERVACION: Además de iniciar los trámites administrativos pertinentes, se recomienda notificar a la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** para su conocimiento del hecho y consideración como antecedente en materia de capacidad técnica de la empresa para futuros llamados y a la **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**, a objeto de que se apliquen las sanciones correspondientes sobre el certificado final de la obra, salvo mejor parecer.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

PROCESADO

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

CALCULO DE PLAZOS Y DIAS DE ATRASO

FECHA DE ORDEN DE INCIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO + PRORROGA	FECHA FIN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA OBRA TERMINADA	TOTAL, DIAS DE ATRASO	DÍAS DE ATRASO COMPUTABLES
18/07/2022	112	06/11/2022	27/12/2022	51	**35 DÍAS**

DETALLE DÍAS COMPUTADOS

LISTA REAL DE DÍAS DE ATRASO		OBSERVACIÓN
1	lunes, 7 de noviembre de 2022	**Día hábil 1**
2	martes, 8 de noviembre de 2022	**Día hábil 2**
3	miércoles, 9 de noviembre de 2022	No computable
4	jueves, 10 de noviembre de 2022	**Día hábil 3**
5	viernes, 11 de noviembre de 2022	**Día hábil 4**
6	sábado, 12 de noviembre de 2022	No computable
7	domingo, 13 de noviembre de 2022	No computable
8	lunes, 14 de noviembre de 2022	**Día hábil 5**
9	martes, 15 de noviembre de 2022	**Día hábil 6**
10	miércoles, 16 de noviembre de 2022	**Día hábil 7**
11	jueves, 17 de noviembre de 2022	**Día hábil 8**
12	viernes, 18 de noviembre de 2022	**Día hábil 9**
13	sábado, 19 de noviembre de 2022	No computable
14	domingo, 20 de noviembre de 2022	No computable
15	lunes, 21 de noviembre de 2022	**Día hábil 10**
16	martes, 22 de noviembre de 2022	**Día hábil 11**
17	miércoles, 23 de noviembre de 2022	**Día hábil 12**
18	jueves, 24 de noviembre de 2022	**Día hábil 13**
19	viernes, 25 de noviembre de 2022	**Día hábil 14**
20	sábado, 26 de noviembre de 2022	No computable
21	domingo, 27 de noviembre de 2022	No computable
22	lunes, 28 de noviembre de 2022	**Día hábil 15**
23	martes, 29 de noviembre de 2022	**Día hábil 16**
24	miércoles, 30 de noviembre de 2022	**Día hábil 17**
25	jueves, 1 de diciembre de 2022	**Día hábil 18**
26	viernes, 2 de diciembre de 2022	**Día hábil 19**
27	sábado, 3 de diciembre de 2022	No computable
28	domingo, 4 de diciembre de 2022	No computable
29	lunes, 5 de diciembre de 2022	**Día hábil 20**
30	martes, 6 de diciembre de 2022	**Día hábil 21**
31	miércoles, 7 de diciembre de 2022	**Día hábil 22**
32	jueves, 8 de diciembre de 2022	No computable
33	viernes, 9 de diciembre de 2022	**Día hábil 23**
34	sábado, 10 de diciembre de 2022	No computable
35	domingo, 11 de diciembre de 2022	No computable
36	lunes, 12 de diciembre de 2022	**Día hábil 24**
37	martes, 13 de diciembre de 2022	**Día hábil 25**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

PROCESADO

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

38	miércoles, 14 de diciembre de 2022	**Día hábil 26**
39	jueves, 15 de diciembre de 2022	**Día hábil 27**
40	viernes, 16 de diciembre de 2022	**Día hábil 28**
41	sábado, 17 de diciembre de 2022	No computable
42	domingo, 18 de diciembre de 2022	No computable
43	lunes, 19 de diciembre de 2022	**Día hábil 29**
44	martes, 20 de diciembre de 2022	**Día hábil 30**
45	miércoles, 21 de diciembre de 2022	**Día hábil 31**
46	jueves, 22 de diciembre de 2022	**Día hábil 32**
47	viernes, 23 de diciembre de 2022	**Día hábil 33**
48	sábado, 24 de diciembre de 2022	No computable
49	domingo, 25 de diciembre de 2022	No computable
50	lunes, 26 de diciembre de 2022	**Día hábil 34**
51	martes, 27 de diciembre de 2022	**Día hábil 35**

DIRECCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE • DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS •

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

PROCESADO