RUC N° 4.522.876-0
Corporativo: 0984229079

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES

Fecha: 28/11/2022

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Me dirijo a Uds., a fin de expresarles cordiales saludos y a la vez solicitar el pago del CERTIFICADO DE OBRA N° 01 de la obra; REPARACIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N°47 PROF. PEDRO AGUILERA. FONACIDE - ID N° 418781.

Adjunto las documentaciones correspondientes.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

Victor Rolando Del Puerto Gonzalez
Propietario

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI
DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
28 NOV 2022
Expediente N°: 1785
Recibido por:
Hora: 12:12

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES

MONTO DEL CONTRATO : 52.700.000 **Contrato N°: 06/2022**

REPARACIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N°47 PROF. PEDRO AGUILERA. FONACIDE - ID N° 418781

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: nov-22 **FECHA: __/__/____**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N°47 PROF. PEDRO AGUILERA. FONACIDE - ID N° 418781	**52.700.000**	43,76%	**0**	**23.059.886**	**23.059.886**
TOTAL CON IVA		*52.700.000*	*43,76%*	*0*	*23.059.886*	*23.059.886*
VALOR CERTIFICADOS		-	*0*	*0*	*23.059.886*	*23.059.886*
ANTICIPO RECIBIO		-	*0*	*0*	*0*	*0*
FONDO DE REPARO: 5%		*2.635.000*	*0*	*0*	*1.152.994*	*1.152.994*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 01						**21.906.892**

Son Guaraníes: Veinte y un millones, novecientos seis mil, ochocientos noventa y dos.-

Porcentaje de ejecución Actual	43,76%
Porcentaje de avance Financiero	43,76%
Monto Actual	**21.906.892**

Fiscalización de obras

Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Sr. Víctor R. Del Puerto G.

VISA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. [illegible]

Visa Construcciones - Servicios Generales

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO N° 1

Contrato N° 8/2022

OBRA: REPARACIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N°47 PROF. PEDRO AGUILERA. FONACIDE - ID N° 418781

Avance del mes	43,76%
Avance de obra	43,76%
PERIODO: nov-22	

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.052.976	1.052.976	0	1	1,00	0	1.052.976	1.052.976
2	Desmonte de techo existente.	Metros cuadrados	63,87	38.700	2.471.769	0	63,87	63,87	0	2.471.769	2.471.769
3	Desmonte de canaleta embutida.	Metro lineal	5,93	28.700	170.191	0	5,93	5,93	0	170.191	170.191
4	Desmonte de limahoya.	Metro lineal	10	26.000	260.000	0	10	10,00	0	260.000	260.000
5	Viga cumbrera de hormigón armado.	Metro lineal	6	293.900	1.763.400	0	6	6,00	0	1.763.400	1.763.400
6	Viga limaton de hormigón armado.	Metro lineal	10,4	293.900	3.056.560	0	10,4	10,40	0	3.056.560	3.056.560
7	Viga cumbrera II de hormigón armado.	Metro lineal	4,1	293.900	1.204.990	0	4,1	4,10	0	1.204.990	1.204.990
8	Techo de tirantes de hormigón, tejuelones y tejas españolas.	Metros cuadrados	63,87	327.000	20.885.490	0	40	40,00	0	13.080.000	13.080.000
9	Canaleta tipo embutida lindero.	Metro lineal	6	181.000	1.086.000	0	-	0,00	0	0	0
10	Canaleta limahoya chapa galvanizada.	Metro lineal	10	176.000	1.760.000	0	-	0,00	0	0	0
11	Dados de hormigón armado apoyo de vigas de hormigón.	Unidad	5	2.600.000	13.000.000	0	-	0,00	0	0	0
12	EnvarillaDo de mampostería lindera.	Metro lineal	6	31.500	189.000	0	-	0,00	0	0	0
13	Pintura al latex de paredes.	Metros cuadrados	147,05	24.560	3.611.548	0	-	0,00	0	0	0
14	Al barniz de aberturas de madera.	Unidad	2	101.800	203.600	0	-	0,00	0	0	0
15	Al sintético de balancines metálicos.	Unidad	3	133.500	400.500	0	-	0,00	0	0	0
16	Limpieza y sellado de techo.	Metros cuadrados	63,87	24.800	1.583.976	0	-	0,00	0	0	0
			TOTAL		**52.700.000**				-	**23.059.886**	**23.059.886**

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0