MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ESPERANZA

ADMINISTRACIÓN
ESCRIBANO SERGIO
Capacidad para transformar

A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, SOBRE LA CALLE GUAVIRÁ Y LOMADAS PEATONALES Y CONVENCIONALES"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 66/2022 - ID N°412163**. Adjudicado a la Firma **Empresa Hermes S.A.C.I.S. – RUC: 80080374-4.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE - CALLE GUAVIRÁ	
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra	0%
Rubro Nº 1.2: Limpieza de empedrado	100%
Rubro Nº 1.3: Riego de Liga RR1C	100%
Rubro Nº 1.4: Mezcla de concreto asfáltico	100%
Rubro Nº 1.5: Señalización Horizontal (franja peatonal Incluido)	0%
Rubro Nº 1.6: Tachas Reflectivas	0%
Rubro Nº 2: LOMADAS PEATONALES	
Rubro Nº 2.1: Riego de Liga RR1C	100%
Rubro Nº 2.2: Mezcla de concreto asfáltico	100%
Rubro Nº 2.3: Sistema de drenaje con rejilla ITN	100%
Rubro Nº 2.4: Señalización Horizontal	0%
Rubro Nº 2.5: Señalización Vertical (Lomadas convencionales)	100%
Rubro Nº 3: LOMADAS CONVENCIONALES	
Rubro Nº 3.1: Riego de Liga RR1C	100%
Rubro Nº 3.2: Mezcla de concreto asfáltico	100%
Rubro Nº 3.3: Señalización Horizontal	0%
Rubro Nº 3.4: Señalización Vertical (Lomadas)	100%
Rubro Nº 4: LOMADAS DE EMPEDRADO	
Rubro Nº 4.1: Remoción y reposición de empedrado	100%
Rubro Nº 4.2: Señalización Vertical (Lomadas)	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 10 días del mes de mayo del año 2022.

.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

10/05/22.

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

PRIMERA CERTIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, SOBRE LA CALLE GUAVIRÁ Y LOMADAS PEATONALES Y CONVENCIONALES
CONTRATO Nº 66/2022 - ID Nº 412163
FECHA: 10/05/2022

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				PRIMERA CERTIFICACIÓN					
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	% PRIMERA CERTIFICACION	%SEGUNDA CERTIFICACION	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE - CALLE GUAVIRÁ**	**Gl**	**1**		0	**Gl**	0%	0%	**1**	0	0
1.1	Cartel de Obra	Un	1	1.872.201	1.872.201	Un	0%	0%	1	0	0
1.2	Limpieza de empedrado	M2	880	2.417	2.126.960	M2	100%	0%	880	2.417	2.126.960
1.3	Riego de Liga RR1C	Litros	880	10.558	9.291.040	Litros	100%	0%	880	10.558	9.291.040
1.4	Mezcla de concreto asfáltico	M2	880	95.003	83.602.640	M2	100%	0%	880	95.003	83.602.640
1.5	Señalización Horizontal (franja peatonal Incluido)	M2	40	65.781	2.631.240	M2	0%	0%	40	0	0
1.6	Tachas Reflectivas	Un	15	25.238	378.570	Un	0%	0%	15	0	0
2	**LOMADAS PEATONALES**	**Gl**	**1**		0	**Gl**		0%	**1**	0	0
2.1	Riego de Liga RR1C	Litros	144	10.551	1.519.344	Litros	100%	0%	144	10.551	1.519.344
2.2	Mezcla de concreto asfáltico	M2	144	94.990	13.678.560	M2	100%	0%	144	94.990	13.678.560
2.3	Sistema de drenaje con rejilla iTN	Un	1	14.433.651	14.433.651	Un	100%	0%	1	14.433.651	14.433.651
2.4	Señalización Horizontal	M2	54	65.743	3.550.122	M2	0%	0%	54	0	0
2.5	Señalización Vertical (Lomadas convencionales)	Un	4	993.026	3.972.104	Un	100%	0%	4	993.026	3.972.104
3	**LOMADAS CONVENCIONALES**	**Gl**	**1**		0	**Gl**		0%	**1**	0	0
3.1	Riego de Liga RR1C	Litros	72	10.438	751.536	Litros	100%	0%	72	10.438	751.536
3.2	Mezcla de concreto asfáltico	M2	72	94.940	6.835.680	M2	100%	0%	72	94.940	6.835.680

EMPRESA HERMES RUC:80080374-4 S.A.C.I.S

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

3.3	Señalización Horizontal	M2	39	65.718	2.563.002	M2	100%	0%	39	65.718	2.563.002
3.4	Señalización Vertical (Lomadas)	Un	6	989.231	5.935.386	Un	100%	0%	6	989.231	5.935.386
4	**LOMADAS DE EMPEDRADO**	**Gl**	**1**		0	**Gl**		0%	**1**	0	0
4.1	Remoción y reposición de empedrado	Un	12	865.261	10.383.132	Un	100%	0%	12	865.261	10.383.132
4.2	Señalización Vertical (Lomadas)	Un	12	996.821	11.961.852	Un	100%	0%	12	996.821	11.961.852
				TOTAL ADJUDICADO GS	**175.487.020**					**TOTAL CERTIFICADO GS**	**167.054.887**

Total Certificado	**167.054.887**
Retencion Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**8.352.744**
Total a pagar	**158.702.143**

Son guaranies: Ciento sesenta y siete millones cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete.

.....

Empresa Hermes S.A.C.I.S
Contratista

EMPRESA HERMES RUC:80080374-4 S.A.C.I.S

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA Fiscal de Obra

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obra