COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia de Tecnología de Información
Departamento Infraestructura y Operaciones TIC
División Recursos TI
Teodoro S. Mongelós 2093 - Cód. Postal 1565 - Asunción-Paraguay
Teléf. 210-036 219-2269 e-mail:fcandia@copaco.com.py

COPACO S.A.

3

NOTA Nº. 19/2.02020.

A : **PROMEC S.R.L**
De : **Fiscal del Contrato N° 53/2.019.**
Fecha : **15/06/2.020.**
Objeto : **Entrega del Protocolo de Recepción Técnica de referente al Contrato N° 53/2.019.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato N° 532.019, con el objeto de comunicarle sobre la entrega del PROTOCOLO DE RECEPCION TECNICA DE LOS EQUIPOS UPS AROS MPT30, correspondientes al Ítem N°1 del Contrato Nº 53/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA"; realizados en fecha 13 de junio del 2020, en mi carácter de Fiscal responsable en representación de COPACO S.A. Cabe mencionar que los equipos tienen una garantía por 24 meses a contar de la fecha de entrega.

Ítem	Cantidad	Descripción
1	2	EQUIPOS DE SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA – (PARALELO REDUNDANTE N+1) con 64 baterías cada uno

Sin otro particular, le saludo atentamente,

Ing. FEDERICO MAGNO CANDIA PEREIRA
Jefe División Recursos TI
Fiscal del Contrato N°53/2.019

Una hoja

PROTOCOLO DE RECEPCION TECNICA DE EQUIPOS UPS
CONTRATO N° 53/2.019.
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
N°17/2019

"ADQUISICION DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA",

LISTA DE BIENES Y/O SERVICIOS

ITEM Nº 1

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA/MODELO	PRESENTACION	CANTIDAD DE EQUIPOS	ENTREGADO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
1	EQUIPOS DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30KVA, (PARALELO REDUNDANTE N+1) – Sitio Contingencia Central 1- GTI	AROS MPT30 CON 64 BATERIAS CADA UNO	UNIDAD	2	V	V

OBS: La entrega y montaje de las UPS fueron realizadas en fecha 29/05/2020; la verificacion y pruebas de funcionamiento en fecha 13/06/2020. Garantia de 24 meses

Ing. SERGIO DANIEL SANTACRUZ LOVERA
Fiscal del Contrato Nº 53/2019

Ing. FEDERICO MAGNO CANDIA PEREIRA
Fiscal del Contrato Nº 53/2019

Por COPACO S.A

Lic. Jorge A. Villamayor G.
Jefe Dto. Infraestructura
y Operaciones TIC

Ing. HUGO LARROSA
PROMEC S.R.L

Por PROMEC S.R.L

PROMEC S.R.L.
Asunción - Paraguay

MESA DE ENTRADA

5

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia de Tecnología de Información
Departamento Infraestructura y Operaciones TIC
División Recursos TI
Teodoro S. Mongelós 2093 - Cód. Postal 1565 - Asunción-Paraguay
Telèf. 210-036 219-2269 e-mail:fcandia@copaco.com.py

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1.903/2020.

A : Departamento Técnico Administrativo.
De : Fiscales del Contrato Nº 53/2019.
Fecha : 19/06/2.020
Objeto : Solicita la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria - Contrato N° 53/2019.

A los efectos de informar, que corresponde la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria, a solicitud de la Empresa PROMEC S.R.L, teniendo en cuenta que fueron cumplidos la totalidad de los suministros, que guardan relación con el **"Contrato N° 53/2.019 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA DE 30 KVA"**, con la entrega de los dos (2) Equipos de UPS, según la Nota de Remisión Nº001-001-0000370 de fecha 29 de mayo del corriente año y las Pruebas de Verificación y Funcionamiento, según el Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 13 de junio; correspondientes al Ítem Nº1; de acuerdo a la Cláusula Décimo Cuarta: Recepción de los Suministros, que tiene relación con el Contrato N° 53/2019. Se adjuntas copias de las mismas.

Cabe mencionar que esta Fiscalía recomienda la aplicación de la multa correspondiente al Proveedor, por la demora en el tiempo de entrega de los mencionados equipos, equivalente al 0,25% sobre el valor total del suministro, por cada semana de atraso; que de acuerdo al cálculo sería por las 17 semanas de atraso, a razón de Gs. 339.750 (Guaraníes Trescientos Treinta y Nueve Mil, Setecientos Cincuenta) por semana, y dando un total de Gs. 5.775.750 (Guaraníes Cinco Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil, Setecientos Cincuenta).

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente,

Ing. SERGIO DANIEL SANTACRUZ LOVERA
Fiscal del Contrato N° 53/2019

Ing.FEDERICO MAGNO CANDIA PEREIRA
Fiscal del Contrato N° 53/2019

Seis hojas numeradas, incluida esta y una plantilla para el ARTP.

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN
Mayor Bullo esq. Teodoro S. Mongelós
Edif. San Miguel
Asunción-Paraguay
Tel.: 224-771 – Fax 225910
Email: gti@copaco.com.py

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN
ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

Asunción; 19 de JUNIO de 2.020.-

ONTRATO N°: 53/2.019 Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 03-06-20

ECHA DEL CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2.019.

BJETO: *"ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA"*

ONTRATISTA: PROMEC S.R.L.

LAZO CONTRACTUAL: 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS) DIAS CALENDARIO.

ECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2.019.

ECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2.020.

RÓRROGA: 9 (NUEVE) DÍAS CALENDARIO (SEGÚN ADENDA N° 01).

ECHA DE TERMINACIÓN + PRÓRROGA: 09 DE FEBRERO DE 2020.-

ECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE JUNIO DE 2.020.

RASOS: 17 (DIECISIETE) SEMANAS.-

ONTO DEL CONTRATO: Gs. 135.900.000.- (Guaraníes Ciento Treinta y Cinco Millones, ovecientos Mil) IVA Incluido.

ULTA POR ATRASOS: GS 5.775.750 (Guaraníes Cinco Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil tecientos Cincuenta).-

BSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria, corresponde a la Nota de misión Nº 001.001.0000370 de fecha 29 de MAYO de 2.020 y al Protocolo de Recepción de uebas Técnicas de fecha 13 de JUNIO de 2.020.-

CONTRATISTA
PROMEC S.R.L.

PROMEC S.R.L.
Asunción - Paraguay

Lic. JUAN CARLOS BENITEZ ZARATE
Gerente de Tecnología de Información
Administrador Contrato Nº 53/2.019

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia de Tecnología de Información
Departamento Infraestructura y Operaciones TIC
División Recursos TI
Teodoro S. Mongelós 2093 - Cód. Postal 1565 - Asunción-Paraguay
Teléf. 210-036 219-2269 e-mail:fcandia@copaco.com.py

NOTA Nº. 18/2.020.

A : **Administrador del Contrato N° 53/2.019.**
De : **Fiscales del Contrato N° 53/2.019.**
Fecha : **15/06/2.020.**
Objeto : **Informe sobre verificación de equipos UPS referentes al Contrato N° 53/2.019.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted; con el objeto de comunicarle sobre las pruebas de verificación del funcionamiento de los 2 (DOS) Equipos de UPS de la Marca RIELLO Modelo MPT-30 con 64 baterías cada uno; por parte de la Empresa PROMEC S.R.L; correspondientes al Ítem N°1; del Contrato Nº 53/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA"; realizados en fecha 13 de junio del 2020, en carácter de Fiscales responsables en representación de COPACO S.A. Adjunto copia del Protocolo de Pruebas técnicas de fecha 13 de junio del 2020. Cabe mencionar que los equipos de UPS tienen una garantía por 24 meses a contar de la fecha de entrega.

Ítem	Cantidades	Descripción
EQUIPO DE UPS RIELLO MPT-30		
1	2	EQUIPOS DE SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA – (PARALELO REDUNDANTE N+1) con 64 baterías cada uno

Sin otro particular, le saludamos atentamente,

Ing. SERGIO DANIEL SANTACRUZ LOVERA
Fiscal del Contrato N° 53/2019

Ing.FEDERICO MAGNO CANDIA PEREIRA
Fiscal del Contrato N° 53/2019

Vº Bº
Lic. JORGE ANTONIO VILLAMAYOR GIMENEZ
Jefe de Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Una hoja y una copia del Protocolo de Pruebas Técnicas

PROTOCOLO DE RECEPCION TECNICA DE EQUIPOS UPS
CONTRATO N° 53/2.019.
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
N°17/2019
"ADQUISICION DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA",

LISTA DE BIENES Y/O SERVICIOS

ITEM Nº 1

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA/MODELO	PRESENTACION	CANTIDAD DE EQUIPOS	ENTREGADO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
1	EQUIPOS DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30KVA, (PARALELO REDUNDANTE N+1) – Sitio Contingencia Central 1- GTI	AROS MPT30 CON 64 BATERIAS CADA UNO	UNIDAD	2	√	√

OBS: La entrega y montaje de las UPS fueron realizadas en fecha 29/05/2020; la verificacion y pruebas de funcionamiento en fecha 13/06/2020. Garantia de 24 meses

Ing. SERGIO DANIEL SANTACRUZ LOVERA
Fiscal del Contrato N° 53/2019

Ing. FEDERICO MAGNO CANDIA PEREIRA
Fiscal del Contrato N° 53/2019

Por COPACO S.A

Lic. Jorge A. Villamayor G.
Jefe Dto. Infraestructura
y Operaciones TIC

Ing. HUGO LARROSA
PROMEC S.R.L

Por PROMEC S.R.L

8

PROMEC S.R.L.

Importaciones - Representaciones

Europa 2373 c/ Gral. Santos
Tel.: (595 21) 210 825 - 210 841 - Fax: (595 21) 210 677
www.promec.com.py - E-mail: info@promec.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13631816
Fecha Inicio Vigencia: 09/Septiembre/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/Septiembre/2020
RUC: 80001945-8

NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0000370

isión: 29/05/20

RIO DE LA MERCADERÍA

azón Social: Compañía Paraguaya de Comunicaciones RUC o C.I.: 80023541-0

TRASLADO

slado: Ejecución de Contrato 53/2019 Comprobante de venta:
e de Venta Nº: Nº de Timbrado:
pedición: 29/05/20
o del traslado: 29/05/20 Fecha estimada de término del traslado:
punto de partida: Europa 2373 c/ Gral Santos
Asunción Departamento: Central
punto de llegada: Alberdi c/ Gral. Eduvigis Diaz
Asunción Departamento: Central
stimados de recorrido:
echa de término de traslado y/o punto de llegada:

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

ehículo: KIA
Registro Único del Automotor (RUA):
Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semiremolque:

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

pellido o Razón Social: Hugo Larrosa RUC o C.I.: 2838 938

ÍCULO/CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	2	UPS MPT 30 serie : DMPTK30ENB00. CON SUS RESPECTIVOS GABINETES CON 64 BATERIA CADA UNA.

Ing. Federico Magno Candia Pereira