Items del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 372462

## CERTIFICADO DE OBRA N° 1

| Codigo de Catalogo | Descripcion de los trabajos | Unidad de Medida | Cantidad CONTRATO | Precio Unitario(IVA Incluido) | Precio Total | CANTIDAD EJECUTADA | | | PRECIO | | | AVANCE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual |
| 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios /EDIFICIO ADMINISTRATIVO | GL | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Reparación de revoques dañados | M2 | 200 | 18.000 | 3.600.000 | | 50 | 50 | | 900.000 | 900.000 | 0% | 25% | 25% |
| | Reparación de pisos dañados | M2 | 450 | 80.000 | 36.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de contrapiso dañados | M2 | 450 | 25.000 | 11.250.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de carpetas de base dañados | M2 | 450 | 25.000 | 11.250.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de los baños publicos del edificio (segun planos técnicos), incluye dasague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalación eléctrica | M2 | 90 | 1.500.000 | 135.000.000 | | 56 | 56 | | 84.000.000 | 84.000.000 | 0% | 62% | 62% |
| | Reparación del techo de chapa de zinc | M2 | 350 | 95.000 | 33.250.000 | | 50 | 50 | | 4.750.000 | 4.750.000 | 0% | 14% | 14% |
| | Reparación del techo de chapa traslucida | M2 | 80 | 95.000 | 7.600.000 | | 10 | 10 | | 950.000 | 950.000 | 0% | 13% | 13% |
| | Reparacion de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos lumínicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 750 | 80.000 | 60.000.000 | | 50 | 50 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0% | 7% | 7% |
| | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 1.544 | 18.500 | 28.564.000 | | 500 | 500 | | 9.250.000 | 9.250.000 | 0% | 32% | 32% |
| | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 3.050 | 18.500 | 56.425.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Pintura sintetica de aberturas | M2 | 350 | 18.500 | 6.475.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Limpieza | GL | 1 | 621.000 | 621.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 72102802-005 | Reparacion / Mantenimiento de baño/REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS | GL | 1 | - | - | | 0 | 0 | | - | | | | |
| | Reparacion de baños publicos(segun planos tenicos), incluye desague cloacal, gua corriente, pisos, zulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica | M2 | 64 | 1.500.000 | 96.000.000 | | 15 | 15 | | 22.500.000 | 22.500.000 | 0% | 23% | 23% |
| | Limpieza | GL | 1 | 500.000 | 500.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios/REPARACION ANDEN PLAYA B | GL | 1 | - | - | | 0 | 0 | | - | | | | |
| | Reparación de revoque dañado | M2 | 50 | 18.500 | 925.000 | | 50 | 50 | | 925.000 | 925.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Reparacion de piso dañado | M2 | 144 | 85.000 | 12.240.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de contrapiso dañado | M2 | 144 | 25.000 | 3.600.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de carpeta de base dañada | M2 | 144 | 25.000 | 3.600.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de baños (segun planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica | M2 | 17,5 | 1.500.000 | 26.250.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion del techo de chapa de zinc | M2 | 200 | 100.000 | 20.000.000 | | 102 | 102 | | 10.200.000 | 10.200.000 | 0% | 51% | 51% |
| | Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos lumínicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 100 | 80.000 | 8.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 350 | 18.500 | 6.475.000 | | 350 | 350 | | 6.475.000 | 6.475.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 700 | 18.500 | 12.950.000 | | 700 | 700 | | 12.950.000 | 12.950.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Pintura de estructura de techo | M2 | 750 | 18.500 | 13.875.000 | | 750 | 750 | | 13.875.000 | 13.875.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Limpieza | UN | 1 | 500.000 | 500.000 | | 1 | 1 | | 500.000 | 500.000 | 0% | 100% | 100% |
| 72102802-009 | Mantenimiento y Reparacion de deposito o salones/REPARACION DEPOSITO A | UN | 1 | - | - | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de revoque dañado | M2 | 150 | 18.500 | 2.775.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de piso dañado | M2 | 150 | 85.000 | 12.750.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de contrapiso dañado | M2 | 150 | 25.000 | 3.750.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de carpeta de base dañada | M2 | 150 | 25.000 | 3.750.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica | M2 | 20 | 1.500.000 | 30.000.000 | | 9 | 9 | | 13.050.000 | 13.050.000 | 0% | 44% | 44% |
| | Reparacion del techo de chapa de zinc | M2 | 200 | 100.000 | 20.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos lumínicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 100 | 80.000 | 8.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 350 | 18.500 | 6.475.000 | | 350 | 350 | | 6.475.000 | 6.475.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 700 | 18.500 | 12.950.000 | | 556 | 556 | | 10.286.000 | 10.286.000 | 0% | 79% | 79% |
| | Pintura de estructura de techo | M2 | 750 | 18.500 | 13.875.000 | | 750 | 750 | | 13.875.000 | 13.875.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Reparacion de plataforma de verificacion | M2 | 10 | 250.000 | 2.500.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Limpieza | GL | 1 | 500.000 | 500.000 | | 1 | 1 | | 500.000 | 500.000 | 0% | 100% | 100% |
| 72102802-006 | Mantenimiento y reparacion de caseta/REPARACION DE CASETA DE CONTROL DE SALIDA | GL | 1 | - | - | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | | 0% |
| | Reparación de revoque dañado | M2 | 150 | 18.500 | 2.775.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de piso dañado | M2 | 100 | 85.000 | 8.500.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de contrapiso dañado | M2 | 100 | 25.000 | 2.500.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de carpeta de base dañada | M2 | 100 | 25.000 | 2.500.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Reparación de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalación eléctrica | M2 | 20 | 1.500.000 | 30.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Aislación de techo de losa H°A° | M2 | 150 | 50.000 | 7.500.000 | | 150 | 150 | | 7.500.000 | 7.500.000 | 0% | 100% | 100% |
| | Reparación de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos lumínicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 50 | 80.000 | 4.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 350 | 18.500 | 6.475.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | | 18.500 | 12.950.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |

Administración Nacional de Navegación y Puertos

CONSORCIO EJC
Representante Legal
Lic. [illegible] Céspedes

Escaneado con CamScanner

Items del Ran[illegible]MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE con [illegible]2462

## CERTIFICADO DE OBRA N° 1

| ITEM | Codigo de Catalogo | Descripcion de los trabajos | Unidad de Medida | Cantidad CONTRATO | Precio Unitario(IVA incluido) | Precio Total | CANTIDAD EJECUTADA | | | PRECIO | | | AVANCE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual |
| 5.10 | | Pintura de cielorraso | M2 | 150 | 18.500 | 2.775.000 | | 150 | 150 | | 2.775.000 | 2.775.000 | 0% | 100% | 100% |
| 5.11 | | Reparación de pórtico , incluye revoque, portones metalicos, techo, iluminación, pintura | M2 | 10 | 250.000 | 2.500.000 | | 1 | 1 | | 125.000 | 125.000 | 0% | 5% | 5% |
| 5.12 | | Letrero corporeo | GL | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5.13 | | Limpieza | GL | 1 | 500.000 | 500.000 | | 0 | 0 | | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | PRECIO TOTAL | 798.250.000,00 | | | | | 225.861.000 | 225.861.000 | | | 28% |

ARQ. CESAR FERREIRA
FISCAL DE OBRAS

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Lic. JOEL CESPEDES
CONTRATISTA

CONSORCIO BJC
Representante Legal
Lic. Joel Céspedes

Escaneado con CamScanner

Items del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 372462

ACTA DE MEDICION N° 1

| ITEM | Descripcion de los trabajos | Unidad de Medida | Cantidad CONTRATO | CANTIDAD EJECUTADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acum. Anterior | Presente | Acum. Actual |
| 1 | **Restauracion y/o reparacion de edificios /EDIFICIO ADMINISTRATIVO** | GL | | | | |
| 1.1 | Reparación de revoques dañados | M2 | 200 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.2 | Reparación de pisos dañados | M2 | 450 | | | |
| 1.3 | Reparación de contrapiso dañados | M2 | 450 | | | |
| 1.4 | Reparación de carpetas de base dañados | M2 | 450 | | | |
| 1.5 | Reparación de los baños publicos del edificio (segun planos técnicos), incluye dasague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalación eléctrica | M2 | 90 | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1.6 | Reparación del techo de chapa de zinc | M2 | 350 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.7 | Reparación del techo de chapa traslucida | M2 | 80 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.8 | Reparación de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 750 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9 | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 1.544 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.10 | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 3.050 | | | |
| 1.11 | Pintura sintetica de aberturas | M2 | 350 | | | |
| 1.12 | Limpieza | GL | 1 | | | |
| 2 | **Reparacion / Mantenimiento de baño/REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS** | GL | 1 | | | |
| 2.1 | Reparacion de baños publicos(según planos tenicos), incluye desague cloacal, gua corriente, pisos, zulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica | M2 | 64 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.2 | Limpieza | GL | 1 | | | |
| 3 | **Restauracion y/o reparacion de edificios/REPARACION ANDEN PLAYA B** | GL | 1 | | | |
| 3.1 | Reparación de revoque dañado | M2 | 50 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.2 | Reparacion de piso dañado | M2 | 144 | | | |
| 3.3 | Reparacion de contrapiso dañado | M2 | 144 | | | |
| 3.4 | Reparacion de carpeta de base dañada | M2 | 144 | | | |
| 3.5 | Reparacion de baños (segun planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica | M2 | 17,5 | | - | |
| 3.6 | Reparacion del techo de chapa de zinc | M2 | 200 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 3.7 | Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 100 | | | |
| 3.8 | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 350 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3.9 | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 700 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.10 | Pintura de estructura de techo | M2 | 750 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3.11 | Limpieza | GL | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | **Mantenimiento y Reparacion de deposito o salones/REPARACION DEPOSITO A** | GL | 1 | | | |
| 4.1 | Reparacion de revoque dañado | M2 | 150 | | | |
| 4.2 | Reparacion de piso dañado | M2 | 150 | | | |
| 4.3 | Reparacion de contrapiso dañado | M2 | 150 | | | |
| 4.4 | Reparacion de carpeta de base dañada | M2 | 150 | | | |
| 4.5 | Reparacion de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica | M2 | 20 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
| 4.6 | Reparacion del techo de chapa de zinc | M2 | 200 | | | |
| 4.7 | Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 100 | | | |
| 4.8 | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 350 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4.9 | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 700 | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
| 4.10 | Pintura de estructura de techo | M2 | 750 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4.11 | Reparacion de plataforma de verificacion | M2 | 10 | | | |
| 4.12 | Limpieza | GL | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | **Mantenimiento y reparacion de caseta/REPARACION DE CASETA DE CONTROL DE SALIDA** | GL | 1 | | | |
| 5.1 | Reparación de revoque dañado | M2 | 150 | | - | |
| 5.2 | Reparación de piso dañado | M2 | 100 | | | |
| 5.3 | Reparación de contrapiso dañado | M2 | 100 | | | |
| 5.4 | Reparación de carpeta de base dañada | M2 | 100 | | | |
| 5.5 | Reparación de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalación eléctrica | M2 | 20 | | | |
| 5.6 | Aislación de techo de losa H°A° | M2 | 150 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5.7 | Reparación de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM | UN | 50 | | | |
| 5.8 | Pintura exterior latex, sin enduido | M2 | 350 | | | |
| 5.9 | Pintura interior latex, sin enduido | M2 | 700 | | | |
| 5.10 | Pintura de cielorraso | M2 | 150 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5.11 | Reparación de pórtico, incluye revoque, portones metalicos, techo, iluminación, pintura | M2 | 10 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 5.12 | Letrero corporeo | GL | 1 | | | |
| 5.13 | Limpioza | GL | 1 | | - | |

ARQ. CESAR PERREIRA
FISCAL DE OBRAS

LIC. JOEL CESPEDES
CONTRATISTA
CONSORCIO BJC
Representante Legal
Lic. Joel Céspedes

Escaneado con CamScanner