Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

ACTA DE MEDICION N° 02

CERTIFICADO BASICO N° 02

Contrato LCD 20-2020

Obra: "Construcción de Empedrado - Calle Gregorio N. Valiente entre Escuela y Colegio Ma. Auxiliadora – Plurianual – ID Nº 387.369"

En la ciudad de Caraguatay, Departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los (12) doce días del mes de marzo del año (2021) dos mil veintiún, se reúnen, el señor Juan Blas Añazco, Intendente municipal, el Arq. Roddy B. Duette P., Fiscal de Obra, y el Sr. Digno Rene Rivas González, Representante legal de la firma Grupo Zeta, Por objeto del **Contrato de Infraestructura LCD N°20/2020 "Construcción de Empedrado - Calle Gregorio N. Valiente entre Escuela y Colegio Ma. Auxiliadora – Plurianual – ID Nº 387.369"** que suscriben el presente Acta, han procedido a la Verificación y Medición de los trabajos realizados durante el mes de enero/febrero del año dos mil veintiún.

La medición ejecutada de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones en correspondencia con los distintos ítems, acusan los resultados que se indican en las planillas que se

De plana conformidad de las partes, se suscribe la presente acta en cuatro (4) ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Anexan:

- Planilla de certificado especificado con avances de obra, avances en monto y el porcentaje de los rubros ya ejecutados.

Arq. Roddy B. Du
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Fizcalización – Mun. Caraguatay

Sr. Digno Rene Rivas González
Rep. Legal de Grupo Zeta

Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

INFORME DE FISCALIZACIÓN

A: SR. JUAN BLÁS AÑAZCO MEDINA. INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON

REF: PRESENTAR INFORME

FECHA: 12/03/2021

Me dirijo a usted en relación al contrato LCD N° 20/2020 "Construcción de Empedrado - Calle Gregorio N. Valiente entre Escuela y Colegio Ma. Auxiliadora – Plurianual – ID Nº 387.369" atendiendo a que se han verificados los rubros ejecutados a la fecha de presentación de este documento, y que estos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta fiscalización otorga su **CONFORMIDAD A LA PLANILLA DE CERTIFICADO N°2.**

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy Brian Duette Petterson - Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

Ítems del llamado Construcción de Empedrado - Calle Gregorio N. Valiente entre Escuela y Colegio Ma. Auxiliadora – Plurianual – ID Nº 387369

Fecha: 12/03/2020

CERTIFICADO N°2

Comitente : Municipalidad de Caraguatay

Obra: "Construcción de Empedrado - Calle Gregorio N. Valiente entre Escuela y Colegio Ma. Auxiliadora – Plurianual – ID Nº 387369"

Ítem	Descripción del Bien	Computo		Precios		Avance de Obra			Avance en Monto			Avance de Obra en %		
		Unidad de Medida	Cantidad	Unitario (IVA incluído)	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	980.00	2.100	2.058.000	980.00	0.00	980.00	2.058.000	-	2.058.000	100%	0%	100%
2	Trabajo de motoniveladora - desmonte de suelo existente	maq/ hora	7.00	245.000	1.715.000	7.00	0.00	7.00	1.715.000	-	1.715.000	100%	0%	100%
3	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	m^3	45.00	14.250	641.250	45.00	0.00	45.00	641.250	-	641.250	100%	0%	100%
4	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 10 x 40 x 50	Unidad	340.00	10.000	3.400.000		340.00	340.00	-	3.400.000	3.400.000	0%	100%	100%
5	Colocación de colchón de arena de calle de 10 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	98.00	40.000	3.920.000		98.00	98.00	-	3.920.000	3.920.000	0%	100%	100%
6	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona.	m^2	980.00	31.000	30.380.000		980.00	980.00	-	30.380.000	30.380.000	0%	100%	100%
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie	m^3	30.00	55.000	1.650.000		30.00	30.00	-	1.650.000	1.650.000	0%	100%	100%
8	Compactación general del empedrado con compactador mecánico	m^2	980.00	1.100	1.078.000		980.00	980.00	-	1.078.000	1.078.000	0%	100%	100%
9	Excavación para canaleta a cielo abierto	m^3	7.50	28.000	210.000	7.50	0.00	7.50	210.000	-	210.000	100%	0%	100%
10	Canaleta a cielo abierto de Hormigon Espesor : 0,08 (medidas según planos)	m^3	4.20	1.150.000	4.830.000	4.20	0.00	4.20	4.830.000	-	4.830.000	100%	0%	100%
11	Limpieza final	global	1.00	3.617.750	3.617.750		1.00	1.00	-	3.617.750	3.617.750	0%	100%	100%
				Precio Total	53.500.000	Monto del Certificado			9.454.250	44.045.750	53.500.000			
						Anticipo			0	-	-			
						ORDEN DE PAGO			9.454.250	**44.045.750**	53.500.000			
						Fondo de Reparo (5%)			472.713	2.202.288	2.675.000			
						Monto Neto a Cobrar			8.981.538	**41.843.463**	50.825.000			

Firma
Contratista Grupo Zeta

Firma Arq. Roddy B. Duette P.
Fiscalizacion Municipalidad de Caraguatay

Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización