**MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ**

**CONTRATISTA:** Los Andes Ingeniería SRL

**CONTRATO N°** 06/2023

**OBRA:** Construccion de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle Ignacio A. Pane desde Cambyretá hacia Arroyo Verde - ID N° 423.712

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PRESENTACIÓN:** | 28/08/2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 26/05/2023 |
| **PLAZO INICIAL:** | 270 |
| **PLAZO DE ADENDA:** | 60 |
| **DIAS DE LLUVIA** | 0 |
| **PLAZO PRORROGADO:** | 0 |
| **DÍAS TRANSCURRIDOS:** | 94 |
| **RECEPCIÓN PROVISORIA:** | --------- |

**Certificado de Avance de Obra N° 03**

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | CANTIDADES | | | MONTO (GUARANIES) | | | % de Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anterior | Actual | Acum. | Anterior | Actual | Acumulado | |
| | **Construcción de empedrado** | **Gl** | **1** | **770 272 231** | **770 272 231** | | | | | | | **63%** |
| 1.1 | Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo. | m2 | 11 558 | 2 206 | 25 496 948 | 11 558 | | 11 558 | 25 496 948 | - | 25 496 948 | 100% |
| 1.2 | Pavimento tipo empedrado. | m2 | 11 504 | 36 089 | 415 167 856 | 3 060 | 3 443 | 6 503 | 110 432 340 | 124 236 383 | 234 668 723 | 57% |
| 1.3 | Cordón cuneta de hormigón pre elaborado. | ml | 1472 | 95 827 | 141 057 344 | 1 472 | | 1 472 | 141 057 344 | - | 141 057 344 | 100% |
| 1.4 | Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado). | ml | 52 | 335 289 | 17 435 028 | 22 | - | 22 | 7 376 358 | - | 7 376 358 | 42% |
| 1.5 | Cordón escondido de hormigón. | ml | 1523 | 48 799 | 74 320 877 | 1 523 | | 1 523 | 74 320 877 | - | 74 320 877 | 100% |
| 1.6 | Relleno compactado de espalda de cordones. | ml | 1523 | 3 275 | 4 987 825 | - | | - | - | - | - | 0% |
| 1.7 | Vereda de Hormigón en masa. | m2 | 1272 | 66 360 | 84 409 920 | - | | - | - | - | - | 0% |
| 1.8 | Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle. | un | 1 | 597 569 | 597 569 | 1 | | 1.0 | 597 569 | - | 597 569 | 100% |
| 1.9 | Limpieza final de obra. | m2 | 11 504 | 591 | 6 798 864 | - | | - | - | - | - | 0% |
| | | | | **TOTAL** | **770 272 231** | **Total certificado** | | | **359 281 436** | **124 236 383** | **483 517 819** | |
| | | | | **Total Anticipo** | **154 054 446** | **Anticipo 20%** | | | 71 856 287 | 24 847 277 | 96 703 564 | |
| | | | | Dev. de anticipo | 96 703 564 | **Fondo de reparo 5%:** | | | 17 964 072 | 6 211 819 | 24 175 891 | |
| | | | | **Porcentaje de dev.** | **63%** | **Neto a cobrar Gs.:** | | | 269 461 077 | **93 177 287** | **362 638 364** | |

**Son Guaranies: NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE .----------**

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá