CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

OBRA:	ADENDA - CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI									
CONTRATISTA:	EDR CONSTRUCCIONES					CONTRATO Nº:	ADENDA 507/2020			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	139.250.000					FECHA:	18-12-2020			
ITEM	**DESCRIPCION DE RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**CERTIFICADO 1**	**ACUMULADO**	**ACUMULADO**	**PRESENTE**	
	ADENDA Empedrado Villarrica Tramo 1									
1	Excavación y movimiento de suelo	m3	2800	25.000	70.000.000	2652,00	2652,00	66.300.000	66.300.000	94,71%
2	Canalización con alcantarillado celular (en reemplazo de los tubos de hormigón de 0,10m de ancho)	un	10	200.000	2.000.000	0,20	0,20	40.000	40.000	2,00%
	ADENDA Empedrado Villarrica Tramo 2									
1	Marcación y Replanteo	m3	2690	25.000	67.250.000	50,00	50,00	1.250.000	1.250.000	1,86%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA	**67.590.000**	
								FONDO DE REPARO 5%	**3.379.500**	
								CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	**64.210.500**	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 1	**48,54%**	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	**48,54%**	

Contratista

E.D.R. Construcciones

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá