ICISA
ICI Sociedad Anónima
Colón 945 c/Pettirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel: (59521) 513554 - 529390
Cel: (595981) 559433
E-mail: icisa@icisa.com.py

Fdo. De la Mora 28 de noviembre de 2019

Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de obra
Presente
Ing. José M. Benítez Irazusta

Referente: Contrato Nº 24/2019 "Provisión y Montaje de un Puesto de Distribución mediante un Transformador Tipo Pedestal de 315KVA, con Ampliación de la LMT de 23KV Subterránea – Ad Referéndum – Plurianual

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarles el siguiente informe:

Hoy día, Tenemos listo los trabajos de montaje de Transformador tipo PEDESTAL DE 315 KVA , en un todo de acuerdo al contrato y el proyecto de ANDE y corresponde a los siguientes detalles

-Excavación en la vereda para el Tendido de los cables de **3(1x50) mm2 aislado 23kv/ Media Tensión**, desde el sitio - Asignado por la ANDE desde el **Puesto de Entrega ANDE** frente a la **Empresa Rumbo S.A., ubicado sobre la calle Estrella hasta el Ministerio.**

- Tendido de los cable de M.T. 3(1x50)mm223 KV
- Construcción de 3 registro en vereda.
- Construcción y reparación de vereda en todo el trayecto.
- Confección de 6 Punta Terminal e la Punta de los cables M.T. 3(1x50) mm223 KV.
- Adecuación del recinto del subsuelo, obras civiles; canaleta y base de transf.
- Perforación de Entrada de para Transformador 315 kva y Equipos
- Confección montaje de rejilla metálica de Entrada de Transformador 315 kva.
- Ingreso y montaje del Transformador 315 kva.
- Los Tableros de Baja/380 V
- Accesorios menores.
- Sistema de tierra de protección jabalina y cable de cu desnudo
- Entrega de la ANDE de los Equipos de Celda de M.T. en Fecha 18 de noviembre del corriente año.
- (SE ADJUNTA SALIDA DE MATERIAL DE LA ANDE)
- Colocación e ingreso de los Equipos de Celda de M.T.
- Se aguarda la presencia de los técnico de ANDE , **para la calibración y conexión de de la Celda de M.T., para este lunes 2 de diciembre del corriente.**
-

Los trabajos y equipos están en un 100% Y teniendo en cuenta que dependemos de la ANDE para la calibración y conexión final de la Celda de M.T; **Solicitamos una prorroga hasta que la ANDE termine la calibración y puesta en marcha de la Celda de M.T.** de tal forma de entregar los bienes y servicios en perfecta condiciones y un todo de acuerdo a normas ANDE.

Atentamente

INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
Gianmarco Felippo Ing
Director

Ministerio del Interior
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Obras
Documento Recibido
Fecha: 29-11-2019 Hora: 07:13 HS
Aclaración: Gladys Luis Firma: