MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Gral. Escobar, entre la calle Lomas Valentinas y la calle Tacuary

CONTRATISTA: KASUGA Y ASOCIADOS

Contrato Nº 9/2022

CERTIFICADO Nº 2

FECHA DE PRESENTACION:	26/1/2023
FECHA DE INICIO:	12/12/2022
PLAZO INICIAL:	30 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	60 DIAS
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO PRORROGADO:	90
DIAS TRASCURRIDOS:	45
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% DE AVANCE
Item* Nº	**Descripción del Bien**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.284	1.881	2.415.204	500	200,00	700,00	940.500	376.200	1.316.700	55%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.284	34.528	44.333.952	0	430,00	430,00	0	14.847.040	14.847.040	33%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	340	91.357	31.061.380	200	50,00	250,00	18.271.400	4.567.850	22.839.250	74%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	12	288.662	3.463.944	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	16	48.554	776.864	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.6	Hormigón Armado para losa de canal de pantalla	Metro Cúbico	13,85	2.588.899	35.856.251	6	6,00	12,00	15.533.394	15.533.394	31.066.788	87%
1.7	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	340	3.453	1.174.020	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.8	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580.056	580.056	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.9	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.284	603	774.252	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
Total :					**120.435.923**	**Total certificado**			**34.745.294**	**35.324.484**	**70.069.778**	58%
						Fondo de reparo 5%:			**1.737.265**	**1.766.224**	**3.503.489**	
						Neto a cobrar Gs.:			**33.008.029**	**33.558.260**	**66.566.289**	

SON GUARANIES : Treinta y tres millones quinientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta.-

Contratista
Kasuga y asociados

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras