ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 09 de mayo de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 6 - ABRIL/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 6** correspondiente al mes de Abril del 2019, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota N° 06/2019 recibida en fecha 08 de Mayo de 2.019,

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **307.837.592** (Guaraníes: Trescientos siete millones ochocientos treinta y siete mil quinientos noventa y dos.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	307.837.592
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	28,01%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Concret Mix S.A.

Explotación de Piedra Basáltica
Hormigón Prefabricado
Tubos y Columnas de Hormigón
Obras de Ingeniería

Casa Central: Edificio Artigas - 3° Piso
Avenida Artigas 1921
Tele Fax : 281 245 / 299 208
e-mail : concret.mix@gmail.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 08 de mayo de 2019

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 6. Abril/2.019

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 6

Nota OFT. N° 06/19

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 307.837.592** (Guaraníes Trescientos siete millones ochocientos treinta y siete mil quinientos noventa y dos), I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 6 (Abril/2019), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
RUBEN D. BOGARIN C.
Representante Legal

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13016443
Fecha Inicio Vigencia 09/Octubre/2018
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2019
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 003487

Fecha: ASUNCION, 08 DE MAYO DE 2019 **Cond. de Venta:** CREDITO.=

RUC: 80004239-5 **Nota de Remisión Nº:**

Nombre o Razón Social: MOPC

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO N° 136/2018 Llamando MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial En tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria"				
		Certificado N° 5 - Mes de Abril 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certific	307.837.592			307.837.592
		B.2 Monto total de ajustes del presente certifi	-			
		B.3 Sub Total	307.837.592			
		B.4 Devolucion del Anticipo	-			
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenci	-			
		B.7 Monto Liquid. de factura del presente certi	307.837.592			
		Monto Total (IVA Incluido)	307.837.592			
		B.8 Retencion de Garantia (Fondo de Reparo)	15.391.880			
SUB-TOTAL				0	0	307.837.592
TOTAL A PAGAR		GUARANIES: TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS*****				307.837.592

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 27.985.236 TOTAL IVA: 27.985.236

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860 - 10 Blocks 50x4 - 3.251 al 3.750 - 09/Octubre 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal - CUADRUPLICADO AMARILLO: Archivo

COPIA FORMA DE LA FISCALIZACIÓN

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION y SUPERVISION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 6 (Seis) MES: Abril AÑO : 2018

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018 Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 Contractual Original: 12 meses

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 1,85% Acumulado: 28,01%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 37,71%
Previsto:	en el Mes: 11,01% Acumulado: 34,08%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS				PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS			
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
1	Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m	m	2.812,00	862,64		862,64	1.949,36	3.546.412	9.972.510.544	3.059.276.848		3.059.276.848	6913233696
2	Remoción de Baranda Existente	m	2.722,00				2.722,00	70.951	193.128.622				193.128.622
3	Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas	m	90,00				90,00	286.575	25.791.750				25.791.750
4	Adecuación Vereda/Losa tablero existente	m	2.812,00	596,74	144,62	741,36	2.070,64	1.883.104	5.295.288.448	1.123.723.481	272.334.500	1.396.057.981	3.899.230.467
5	Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h	un	6,00				6,00	80.877.412	485.264.472				485.264.472
6	Remoción de Postes de Iluminación	un	83,00	6,00		6,00	77,00	2.207.646	183.234.618	13.245.876		13.245.876	169.988.742
7	Instalación y Servicios Especializados	mes	12,00	3,91	0,90	4,81	7,19	39.447.880	473.374.560	154.241.211	35.503.092	189.744.303	283630257
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.)									16.628.593.014	4.350.487.416	307.837.592	4.658.325.008	11.970.268.006

HOJA 01 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 6 (Seis) MES: Abril AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018 Inicio Plazo Contractual: 18/10/18

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 1,85% Acumulado: 28,01%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 37,71%
Previsto:	en el Mes: 11,01% Acumulado: 34,08%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		4.658.325.008
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	4.350.487.416
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	307.837.592
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	307.837.592

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	307.837.592
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	307.837.592
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,20 x B.1	0
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA con I.V.A.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	307.837.592
Son Guaraníes: Trescientos siete millones ochocientos treinta y siete mil quinientos noventa y dos.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	15.391.880

C	ANTICIPO		
C.1	Anticipo sobre el Monto Contractual		500.000.000
C.2	Devolución del Anticipo del mes (Saldo de lo cobrado a la fecha del presente Certificado)	C.2= B.4	0
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	500.000.000
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	500.000.000
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	0

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 8 (Seis) MES: Abril AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS
Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 1,85% Acumulado: 28,01%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 37,71%
Previsto:	en el Mes: 11,01% Acumulado: 34,08%

E	PENALIDADES		MONTO GS.
E.1	Monto del mes	E.1= B.5 + B.6	0
E.2	Monto acumulado al mes anterior	E.2= E.3 del Certificado Anterior	
E.3	Monto total acumulado	E.3= E.1 + E.2	0

F	RETENCIONES		MONTO GS.
F.1	Monto del mes	F.1= B.8	15.391.880
F.2	Monto acumulado al mes anterior	F.2= F.3 del Certificado Anterior	217.524.371
F.3	Monto total acumulado	F.3= F.1 + F.2	232.916.251

G	AJUSTES		MONTO GS.
G.1	Monto del mes	G.1= B.2	0
G.2	Monto acumulado al mes anterior	G.2= G.3 del Certificado Anterior	
G.3	Monto total acumulado	G.3= G.1 + G.2	0

H	RESUMEN		19.574.440.142
H.1	Estimación total de los trabajos a la fecha	H.1= A.1	4.658.325.008
H.2	Saldo del Anticipo	H.2= C.5	0
H.3	Acopio de Material	H.3= D.3	0
H.4	Ajustes Acumulados	H.4= G.3	0
H.5	Retenciones Acumuladas	H.5= F.3	232.916.251
H.6	Penalidades acumuladas	H.6= E.3	0
H.7	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA	H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6	4.425.408.757

Son Guaraníes: Cuatro mil cuatrocientos veinticinco millones cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta y siete.-

HOJA 03 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 012 (Doce)