TESAKA INGENIERÍA S.A.

"ID: 4385[illegible]PN 01/2024 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRE[illegible] DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 1 - ADMINISTRACIÓN ADUANA PJC"

CERTIFICADO Nº				1		MONTO DE CONTRATO	582.318.550		CONTRATO Nº	14/2024	CONTRATISTA		
ACTA DE INICIO				13/08/2024		PLAZO CONTRACTUAL			120 DÍAS		TESAKA INGENIERIA SA		
											RUC	80097629-0	
FECHA DE CERTIFICACIÓN				13/09/2024			AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO						27%
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	27%
1	72102802-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion y ampliacion de boquetas en balcones	Metro lineal	6,3	147.735	930.731	-	-	-	-	0	0	0%
2	72131601-006	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica en zonas criticas	Metros cuadrados	55	59.625	3.279.375	-	-	-	-	0	0	0%
3	72141510-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Demolicion de un sector de la muralla frontal del estacionamiento	Metros cuadrados	18	14.299	257.382	-	-	-	-	0	0	0%
4	72131601-005	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Refuerzo y viga de fundacion en cimiento con asentamiento	Metros cúbicos	0,47	2.436.355	1.145.087	-	-	-	-	0	0	0%
5	72102602-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - mamposteria de elevacion 0 15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	21,6	112.914	2.438.942	-	-	-	-	0	0	0%
6	72101607-002	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de marcos metalicos de aberturas en pasillos principales	Metro lineal	112,5	84.105	9.461.813	-	-	-	-	0	0	0%
7	72141510-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revestimiento de ladrillejo en muralla	Metros cuadrados	21,6	86.868	1.876.349	-	-	-	-	0	0	0%
8	72101607-006	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demolicion de revoque en zonas de humedad mamposterias y cielo	Metros cuadrados	201,94	16.483	3.328.577	-	-	-	-	0	0	0%
9	72102802-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	292,73	38.675	11.321.333	-	-	-	-	0	0	0%
10	72101607-003	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de estructura metalica para instalacion de AA	Metro lineal	28	58.397	1.635.116	-	-	-	-	0	0	0%
11	72102602-005	ADMINISTRACION ADUANA PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	30	39.195	1.175.850	-	-	-	-	0	0	0%
12	72102802-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	8	44.888	359.104	-	-	-	-	0	0	0%
13	72102802-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de piso de granito y tipo baldosones de concreto rotos	Metros cuadrados	50,5	14.288	721.544	-	-	-	-	0	0	0%
14	72102802-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de relleno de junta de dilatacion	Metro lineal	71,6	13.320	953.712	-	-	-	-	0	0	0%
15	72131601-9976	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Tapa junta de dilatacion de chapa	Metro lineal	120	24.390	2.926.800	-	-	-	-	0	0	0%
16	72131601-9976	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sello de junta de dilatacion con espuma de poliuretanc	Metro lineal	71,6	47.475	3.399.210	-	-	-	-	0	0	0%
17	72131601-009	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso de granito	Metros cuadrados	70,7	171.670	12.137.069	-	-	-	-	0	0	0%
18	72131601-009	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso baldosones de hormigon	Metros cuadrados	30	96.402	2.892.060	-	-	-	-	0	0	0%
19	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de extractor electrico de aire para baNo de 4x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	24	105.300	2.527.200	-	-	-	-	0	0	0%
20	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos con lampara tubo led	Unidad	60	109.369	6.562.140	-	-	-	-	0	0	0%
21	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos reflectores de adosar en fachadas	Unidad	29	247.680	7.182.720	-	-	-	-	0	0	0%
22	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	80	15.475	1.238.000	-	-	-	-	0	0	0%
23	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza Reparacion y colocacion de tapa ciega en tomas de piso tecnico	Unidad Medida Global	1	2.407.500	2.407.500	-	-	-	-	0	0	0%
24	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	60	19.845	1.190.700	-	-	-	-	0	0	0%

Arq. Angélica Martínez
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

25	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones	Unidad Medida Glob	1	12.645.000	12.645.000	-	-	-	-	0	0	0%
26	72131601-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad M Global	1	25.200.000	25.200.000	-	-	-	-	0	0	0%
27	72131601-011	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verficacion provision y-o reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	45	551.250	24.806.250	-	23,0	23,0	-	12.678.750	12.678.750	51%
28	72131601-011	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de rejillas lineales	Metro lineal	32	189.000	6.048.000	-	-	-	-	0	0	0%
29	72131601-010	ADMINISTRACION ADUANA PJC - carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 80x2 10m Incluye marco puerta	Unidad	12	865.913	10.390.956	-	-	-	-	0	0	0%
30	72131601-010	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Vidrio templano incoloro de 8mm	Metros cuadrados	55,31	656.996	36.338.449	-	-	-	-	0	0	0%
31	72131601-010	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Instalacion de caNeria de 100mm	Metro lineal	72	50.483	3.634.776	-	-	-	-	0	0	0%
32	72102402-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	302,91	28.660	8.681.401	-	-	-	-	0	0	0%
33	72102402-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex interior incluye pilares y vigas	Metros cuadrados	3.413,82	26.688	91.108.028	-	2.200,0	2.200,0	-	58.713.600	58.713.600	64%
34	72102401-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1.121,2	28.495	31.948.594	-	1.000,0	1.000,0	-	28.495.000	28.495.000	89%
35	72102402-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	2.921,76	30.445	88.952.983	-	1.900,0	1.900,0	-	57.845.500	57.845.500	65%
36	72102802-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sellamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	586,15	25.019	14.664.887	-	-	-	-	0	0	0%
37	72102402-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	266,2	38.486	10.244.973	-	-	-	-	0	0	0%
38	72102401-001	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura sintetico de barandas	Metro lineal	50,76	36.599	1.857.765	-	-	-	-	0	0	0%
39	72131601-013	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de vidrios y espejos con productos quimicos	Metros cuadrados	25	17.647	441.175	-	-	-	-	0	0	0%
40	72131601-013	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	3.300	39.400	130.020.000	-	-	-	-	0	0	0%
41	72131601-013	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	60	39.375	2.362.500	-	30,0	30,0	-	1.181.250	1.181.250	50%
42	72131601-013	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	747.000	747.000	-	-	-	-	0	0	0%
43	72131601-013	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	877.500	877.500	-	-	-	-	0	0	0%
					Precio Total	582.318.550				0	158.914.100	158.914.100	27%
		ACUMULADO ANTERIOR											
		PRESENTE CERTIFICADO									**158.914.100**		
		ACUMULADO										**158.914.100**	**27%**
		DEDUCCION ANTERIOR							**5%**	-			
		DEDUCCION ACTUAL							**5%**	**7.945.705**			
		IMPORTE NETO A PAGAR									150.968.395		

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO- IVA INCLUIDO.

OBS: Se solicita la aprobacion del Certificado N°1 por los items ejecutados y finalizados-

CONTRATISTA
TESAKA INGENIERIA SA
RUC 80097629-0
ING. CHRISTIAN MENDOZA

TESAKA
INGENIERÍA S.A.
RUC: 80097629-0

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

Angélica Martínez
Fiscal de obras
Obras e Infraestructuras
FISCAL DE OBRAS