ROMÁN IBARS
CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE BRUNO GUGGIARI UBICADA EN LA CÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO FRACCIÓN CICOMAR
MCN N° 17/2026 **CONTRATO Nº 21/2026** **ID N° 481.871** **LOTE N° 2**

Fecha: 19/05/2026	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 22/04/2026	al: 19/05/2026
Avance de obra: 100%	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
GRUPO 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BRUNO GUGGIARI UBICADA EN LA CÑIA. 6° POSTA YBYCUA BARRIO FRACCION CICOMAR												
1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1784	2.000	3.568.000	0	1784	1.784	0	3.568.000	3.568.000	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50)m	UN	EVENTO	2	1.165.000	2.330.000	0	2	2	0	2.330.000	2.330.000	100%
3	DESMONTE DE RIPIO EXISTENTE	M3	EVENTO	18	114.000	2.052.000	0	18	18	0	2.052.000	2.052.000	100%
4	RESGUARDO DE CORDON	M3	EVENTO	110,45	110.000	12.149.500	0	110,45	110	0	12.149.500	12.149.500	100%
5	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30cm, largo: 50cm, ancho:10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	446	37.000	16.502.000	0	446	446	0	16.502.000	16.502.000	100%
6	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	EVENTO	1784	61.500	109.716.000	0	1784	1.784	0	109.716.000	109.716.000	100%
7	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA Y RIPIO	M2	EVENTO	1784	2.600	4.638.400	0	1784	1.784	0	4.638.400	4.638.400	100%
8	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	111,50	7.400	825.100	0	111,50	111,50	0	825.100	825.100	100%
9	LIMPIEZA FINAL RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1784	2.750	4.906.000	0	1784	1.784	0	4.906.000	4.906.000	100%
	TOTAL					**156.687.000**					**156.687.000**	**156.687.000**	**100%**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**156.687.000**
5% Retención	**7.834.350**
Neto a cobrar	**148.852.650**

ARQ. LUIS VILLALBA
Fiscal de Obras