FANNY GALEANO

arquitecta

E. Ayala 155 c/ Autopista.

Emal. fannygaleanovillaalta@hotmail.com Tel: 663.439-Asunción.-

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EDILICIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOMA GRANDE con ID: 391148

CERTIFICADO N° 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	72131601-002	Movilización y traslado de equipos (60km). Carteleria	GL	1	2.069.383	2.069.383	0,00	1,00	1,00	0	2.069.383	2.069.383	0	100%	100%
2	72131601-002	Obrador (4,90x5,00mts)Techo chapa, piso alisado de cemento, desmontaje al término de la obra, cerco de obra	M2	20	218.327	4.366.544	0,00	20,00	20,00	0	4.366.544	4.366.544	0	100%	100%
3	72131601-013	Limpieza zona de obras - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	150	5.562	834.360	0,00	150,00	150,00	0	834.360	834.360	0	100%	100%
4	72131601-9974	Replanteo y marcación -TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	GL	150	4.546	681.960	0,00	150,00	150,00	0	681.960	681.960	0	100%	100%
5	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M3	10	147.805	1.478.048	0,00	10,00	10,00	0	1.478.048	1.478.048	0	100%	100%
6	72131601-009	Relleno y compactación - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M3	30	91.444	2.743.320	0,00	30,00	30,00	0	2.743.320	2.743.320	0	100%	100%
7	72131601-009	Contrapiso de cascotes - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	150	39.617	5.942.520	0,00	150,00	150,00	0	5.942.520	5.942.520	0	100%	100%
8	72131601-010	Piso de hormigón 7 cm, varillas de 4,5mm c/20cm. - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	150	142.575	21.386.280	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - CERRAMIENTO DE TINGLADO - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	ML	50	53.932	2.696.600	0,00	50,00	50,00	0	2.696.600	2.696.600	0	100%	100%
10	72131601-007	Estructura de Perfil C de 40x100 - CERRAMIENTO DE TINGLADO - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	100	63.745	6.374.480	0,00	100,00	100,00	0	6.374.480	6.374.480	0	100%	100%
11	72131601-007	Cerramiento con chapa galvanizada N° 26 - CERRAMIENTO DE TINGLADO - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	100	70.998	7.099.760	0,00	100,00	100,00	0	7.099.760	7.099.760	0	100%	100%
12	72131601-005	Reparación de fisura con envarillado (10 jornales) -ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	GL	3	808.494	2.425.481	0,00	3,00	3,00	0	2.425.481	2.425.481	0	100%	100%
13	72131601-012	Pintura latex - reparacion de aulas - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	20	21.650	433.008	0,00	20,00	20,00	0	433.008	433.008	0	100%	100%
14	72103003-001	Demolición de depósito con recuperación de materiales y retiro de escombros (40 jornales) - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	30	122.716	3.681.480	0,00	30,00	30,00	0	3.681.480	3.681.480	0	100%	100%
15	72131601-013	Limpieza general de obra, retiro de escombros (15 jornales) - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	GL	1	2.135.165	2.135.165	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%

FANNY GALEANO
Arquitecta

Daniel Lambaré
Arquitecto

16	72131601-013	Limpieza zona de obras, malezas - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M2	176,58	5.200	918.216	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
17	72131601-9974	Replanteo y marcación - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	GL	176,58	4.546	802.803	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
18	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M3	23,76	144.178	3.425.679	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
19	72131601-009	Relleno y compactación - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M3	70,63	84.191	5.946.424	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M2	176,58	38.529	6.803.416	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
21	72131601-009	Piso de hormigón 7 cm, varillas de 4,5mm c/20cm. -TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M2	176,58	135.330	23.896.501	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
22	72131601-005	Reparación de fisura con envarillado (10 jornales) - REPARACION DE ESCENARIO - SCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	2	772.960	1.545.920	0,00	2,00	2,00	0	1.545.920	1.545.920	0	100%	100%
23	72131601-007	Reparación de techo con goteras - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	49,2	25.182	1.238.935	0,00	49,20	49,20	0	1.238.935	1.238.935	0	100%	100%
24	72131601-007	Reparación de canaleta - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	ML	8	83.437	667.494	0,00	8,00	8,00	0	667.494	667.494	0	100%	100%
25	72131601-012	Pintura latex -REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	150	21.650	3.247.560	0,00	150,00	150,00	0	3.247.560	3.247.560	0	100%	100%
26	72131601-007	Reparación de cielorraso de PVC - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	49,2	90.210	4.438.352	0,00	49,20	49,20	0	4.438.352	4.438.352	0	100%	100%
27	72131601-001	Mantenimiento sistema eléctrico, cambio de luminarias, circuitos - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	GL	1	1.748.121	1.748.121	0,00	1,00	1,00	0	1.748.121	1.748.121	0	100%	100%
28	72103004-001	Excavación - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M3	5	91.444	457.220	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
29	83101504-987	Tanque tipo syopar de 5.000 lts., traslado, colocación - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	UN	1	4.506.434	4.506.434	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
30	72131601-005	Muro de nivelación para protección tanque -PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	6	147.805	886.829	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
31	83101504-987	Motor de 1,5 hp - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	1	2.606.583	2.606.583	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
32	72131601-011	Extención de cañeria de 3/4" - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	ML	70	46.595	3.261.664	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
33	72131601-011	Instalación sanitaria tanque (Conexiones) - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	1	1.251.160	1.251.160	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
34	72131601-013	Limpieza general de obra, retiro de escombros (20 jornales) - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	1	1.690.974	1.690.974	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0%	0%
				Precio Total		133.688.845				0	53.713.326	53.713.326		40%	

Firma ARQ. FANNY GALEANO
Nombre: ARQ. FANNY GALEANO
En calidad de: PROPIETARIA

FANNY GALEANO
Arquitecta