ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 04 de julio de 2019

Señor

**Dr. Arnoldo Wiens Durksen**

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Presente

**REF.:** LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

**Asunto:** Certificado de Obra N° 8 - JUNIO/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 8** correspondiente al mes de Junio del 2019, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota N° 08/2019 recibida en fecha 02 de Julio de 2.019,

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **1.968.673.818** (Guaranies: Mil novecientos sesenta y ocho millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos dieciocho.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| OBJETO DEL INFORME | PEDIDO DE PAGO |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" |
| CONTRATISTA | Concret Mix S.A. |
| MONTO | 1.968.673.818 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Fondo Local - Subgrupo 520 |
| % DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO | 42,53% |
| FECHA DE CONTRATO | 16/7/2018 |
| RESOLUCIÓN MINISTERIAL | N° 848 del 29 de mayo del 2018 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 12 meses |
| ORDEN DE INICIO | 18 de octubre de 2018 |

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez

Fiscal de Obra

DV - M.O.P.C.

Concret Mix S.A.

Explotación de Piedra Basáltica
Hormigón Prefabricado
Tubos y Columnas de Hormigón
Obras de Ingeniería

Casa Central: Edificio Artigas - 3° Piso
Avenida Artigas 1921
Tele Fax : 281 245 / 299 208
e-mail : concret.mix@gmail.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 02 de julio de 2019

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

**REF.:** Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 8. Junio/2.019

**ANEXO:** Un original y una copia, Certificado de Obra N° 8

Nota OFT. N° 08/19

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 1.968.673.818** (Guaraníes Mil novecientos sesenta y ocho millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos dieciocho), I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 8 (Junio/2019), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
**José D. Bogarin C.**
Representante Legal

# CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13016443
Fecha Inicio Vigencia 09/Octubre/2018
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2019
RUC: 80003241 - 1

## FACTURA

Nº 001-002 Nº 003564

**Fecha:** 3 de julio de 2019 **Cond. de Venta:** CREDITO

**RUC:** 80004239-5 **Nota de Remisión Nº:**

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

| Art. Cód. | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exentas | 5% | 10% |
| | | CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 196/2018 Llamado MOPC Nº 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria" | | | | 1.968.673.818 |
| | | Certificado Nº 8 - Mes de Junio 2019 | | | | |
| | | B.1 Monto de los trabajos del presente certificado | 1.968.673.818 | | | |
| | | B.2 Monto total de los ajustes del presente certificado | - | | | |
| | | B.3 Sub total | 1.968.673.818 | | | |
| | | B.4 Devolución de Anticipo | | | | |
| | | B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones | - | | | |
| | | B.7 Monto liquido de factura del presente certificado | 1.968.673.818 | | | |
| | | Monto Total (IVA Incluido) | 1.968.673.818 | | | |
| | | B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo) | 98.433.691 | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.968.673.818 |
| TOTAL A PAGAR | | GUARANIES UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA ~~TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO~~--- | | | | 1.968.673.818 |

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 178.970.347 TOTAL IVA: 178.970.347

*Gráfica Numeral - Erika Arnold -* RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860 - 10 Blocks 50x4 - 3.251 al 3.750 - 09/Octubre 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal - CUADRUPLICADO AMARILLO: Archivo

| CONTRATISTA | CONTRATANTE | FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| CONCRET MIX S.A<br>Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso<br>RUC: 80003241-1 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>RUC Nº: 80004239-5<br>LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" | UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC<br>Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso<br>Edificio M.O.P.C.<br>Teléfono: 4149639 | Nº 8 (Ocho)<br>MES: Junio AÑO : 2019 |

**DATOS DEL CONTRATO**

Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-
Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs.
Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs.

**PLAZOS**

Fecha de Contrato: 16/07/2018
Inicio Plazo Contractual: 18/10/18
Contractual Original: 12 meses

**PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| Ejecutado: | en el Mes: 11,84%<br>Acumulado: 42,53% |
| Corregido por Lluvias: | Acumulado: 56,23% |
| Previsto: | en el Mes: 11,01%<br>Acumulado: 56,07% |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | CANTIDADES CERTIFICADAS | | | | PRECIO UNITARIO | MONTO CONTRACTUAL | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| 1 | Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m | m | 2.812,00 | 862,64 | 381,55 | 1.244,19 | 1.567,81 | 3.546.412 | 9.972.510.544 | 3.059.276.848 | 1.353.146.762 | 4.412.423.610 | 5560086934 |
| 2 | Remoción de Baranda Existente | m | 2.722,00 | 31,00 | | 31,00 | 2.691,00 | 70.951 | 193.128.622 | 2.199.481 | | 2.199.481 | 190.929.141 |
| 3 | Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas | m | 90,00 | | | | 90,00 | 286.575 | 25.791.750 | | | | 25.791.750 |
| 4 | Adecuación Vereda/Losa tablero existente | m | 2.812,00 | 955,30 | 305,92 | 1.261,22 | 1.550,78 | 1.883.104 | 5.295.288.448 | 1.798.929.251 | 576.079.176 | 2.375.008.427 | 2.920.280.021 |
| 5 | Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h | un | 6,00 | | | | 6,00 | 80.877.412 | 485.264.472 | | | | 485.264.472 |
| 6 | Remoción de Postes de Iluminación | un | 83,00 | 6,00 | | 6,00 | 77,00 | 2.207.646 | 183.234.618 | 13.245.876 | | 13.245.876 | 169.988.742 |
| 7 | Instalación y Servicios Especializados | mes | 12,00 | 5,81 | 1,00 | 6,81 | 5,19 | 39.447.880 | 473.374.560 | 229.192.183 | 39.447.880 | 268.640.063 | 204734497 |
| MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.) | | | | | | | | | 16.628.593.014 | 5.102.843.639 | 1.968.673.818 | 7.071.517.457 | 9.557.075.557 |

HOJA 01 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)

| CONTRATISTA | CONTRATANTE | FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| CONCRET MIX S.A.<br>Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso<br>RUC: 80003241-1 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>RUC N°: 80004239-5<br>LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" | UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC<br>Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso<br>Edificio M.O.P.C.<br>Teléfono: 4149639 | N° 8 (Ocho)<br>MES: Junio AÑO : 2019 |

| DATOS DEL CONTRATO | | PLAZOS |
|---|---|---|
| Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-<br>Contrato: SG MINISTRO N°: 196/2018.- | Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs.<br>Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs. | Fecha de Contrato: 16/07/2018<br>Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 |

| PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado: | en el Mes: 11,84%<br>Acumulado: 42,53% |
| Corregido por Lluvias: | Acumulado: 56,23% |
| Previsto: | en el Mes: 11,01%<br>Acumulado: 56,07% |

| A | CERTIFICADOS | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| A.1 | Monto Total Certificado al presente mes | | 7.071.517.457 |
| A.2 | Monto Total Certificados anteriores | A.2= A.1 del Certificado Anterior | 5.102.843.639 |
| A.3 | Monto de los trabajos del mes | A.3= A.1 - A.2 | 1.968.673.818 |
| A.4 | Acopio de Materiales | | 0 |
| A.5 | Monto de los trabajos del presente Certificado | A.5= A.3 + A.4 | 1.968.673.818 |

| B | DETALLES DE FACTURA | | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|---|
| B.1 | Monto de los trabajos del presente Certificado | | B.1= A.3 | 1.968.673.818 |
| B.2 | Monto de los ajustes del presente Certificado | | B.2= G.1 | 0 |
| B.3 | SUB TOTAL | | B.3= B.1 + B.2 | 1.968.673.818 |
| B.4 | Devolución en concepto de Anticipo | Cláusula 15.4.1 de las C.E.C. | B.4= 0,20 x B.1 | 0 |
| B.5 | Penalidades de avance | Cláusula 25.1 de las C.E.C. | B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.) | 0 |
| B.6 | Penalidades de presentación de Certificado (Tiempo y Forma) | Cláusula 25.1 de las C.E.C. | B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.) | 0 |
| B.7 | MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA | con I.V.A. | B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6 | 1.968.673.818 |
| Son Guaraníes: Mil novecientos sesenta y ocho millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos dieciocho.- | | | | |
| B.8 | Retención de Garantía - Fondo de Reparo | Cláusula 6.2 de las C.G.C. | B.8= 0,05 x B.3 | 98.433.691 |

| C | ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|
| C.1 | Anticipo sobre el Monto Contractual | | 500.000.000 |
| C.2 | Devolución del Anticipo del mes (Saldo de lo cobrado a la fecha del presente Certificado) | C.2= B.4 | 0 |
| C.3 | Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior | C.3= C.4 del certificado anterior | 500.000.000 |
| C.4 | Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes | C.4= C.2 + C.3 | 500.000.000 |
| C.5 | SALDO DEL ANTICIPO | C.5= C.1 - C.4 | 0 |

| D | ACOPIO | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| D.1 | Monto del mes | | |
| D.2 | Monto acumulado al mes anterior | D.2= D.3 del Certificado Anterior | |
| D.3 | Monto total acumulado | D.3= D.1 + D.2 | 0 |

HOJA 02 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

| CONTRATISTA | CONTRATANTE | FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| CONCRET MIX S.A.<br>Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso<br>RUC: 80003241-1 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>RUC Nº: 80004239-5<br>LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" | UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC<br>Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso<br>Edificio M.O.P.C.<br>Teléfono: 4149639 | Nº 8 (Doce)<br>MES: Junio AÑO : 2019 |

| DATOS DEL CONTRATO | | PLAZOS |
|---|---|---|
| Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-<br>Contrato: SG MINISTRO N°: 196/2018.- | Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs.<br>Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs. | Fecha de Contrato: 16/07/2018<br>Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 |

| PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado: | en el Mes: 11,84%<br>Acumulado: 42,53% |
| Corregido por Lluvias: | Acumulado: 56,23% |
| Previsto: | en el Mes: 11,01%<br>Acumulado: 56,07% |

| E | PENALIDADES | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| E.1 | Monto del mes | E.1= B.5 + B.6 | 0 |
| E.2 | Monto acumulado al mes anterior | E.2= E.3 del Certificado Anterior | |
| E.3 | Monto total acumulado | E.3= E.1 + E.2 | 0 |

| F | RETENCIONES | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| F.1 | Monto del mes | F.1= B.8 | 98.433.691 |
| F.2 | Monto acumulado al mes anterior | F.2= F.3 del Certificado Anterior | 255.142.182 |
| F.3 | Monto total acumulado | F.3= F.1 + F.2 | 353.575.873 |

| G | AJUSTES | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| G.1 | Monto del mes | G.1= B.2 | 0 |
| G.2 | Monto acumulado al mes anterior | G.2= G.3 del Certificado Anterior | |
| G.3 | Monto total acumulado | G.3= G.1 + G.2 | 0 |

| H | RESUMEN | | 19.574.440.842 |
|---|---|---|---|
| H.1 | Estimación total de los trabajos a la fecha | H.1= A.1 | 7.071.517.457 |
| H.2 | Saldo del Anticipo | H.2= C.5 | 0 |
| H.3 | Acopio de Material | H.3= D.3 | 0 |
| H.4 | Ajustes Acumulados | H.4= G.3 | 0 |
| H.5 | Retenciones Acumuladas | H.5= F.3 | 353.575.873 |
| H.6 | Penalidades acumuladas | H.6= E.3 | 0 |
| H.7 | MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA | H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6 | 6.717.941.584 |

Son Guaraníes: Seis mil setecientos diecisiete millones novecientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y cuatro.-

HOJA 03 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gomez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 012 (Doce)