G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Tinglado, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela N° 130 Heroes de la Guerra del Chaco - LOTE N° 03

LOCALIDAD:	ALBERDI - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA:	GCA. SA.
FISCALIZACIÓN:	GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA:	9/3/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	605.737.500
ANTICIPO RECIBIDO	121.147.500

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		139.035.000	115.025.000	254.060.000
DESCUENTO ANTICIPO	20%	27.807.000	23.005.000	50.812.000
				0
TOTALES			92.020.000	

SON GUARANIES: Noventa y dos millones veinte mil.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA SA

Arq. Carlos Solano Rehnfeldt Riestra
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ALBERDI - FONACIDE con ID: 366446

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Tinglado, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela N° 130 Heroes de la Guerra del Chaco - LOTE N° 03

CERTIFICADO N° 02			Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Código Catálogo	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
		TINGLADO											
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	1.800.000	31.500.000	17,5		17,50	31.500.000	0	31.500.000	100%
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.000.000	30.000.000	15		15,00	30.000.000	0	30.000.000	100%
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.000.000	14.000.000	7		7,00	14.000.000	0	14.000.000	100%
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.000.000	22.000.000	11		11,00	22.000.000	0	22.000.000	100%
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.000.000	19.000.000	9,5		9,50	19.000.000	0	19.000.000	100%
6	72131601-004	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.000.000	4.000.000			0,00	0	0	0	0%
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	200.000	178.600.000		446,5	446,50	0	89.300.000	89.300.000	50%
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	90.000	10.800.000			0,00	0	0	0	0%
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.000.000	16.000.000			0,00	0	0	0	0%
		Pista Deportiva											
10	72131601-002	Desmonte de Piso existente	m2	720,00	13.000	9.360.000	720		720,00	9.360.000	0	9.360.000	100%
11	72131601-009	Piso de Hormigón armado alisado a maquina	m2	840,00	180.000	151.200.000			0,00	0	0	0	0%

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy N° 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

12	72131601-012	Pintura de pista epoxica (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	70.000	33.600.000			0,00	0	0	0	0%
13	72131601-010	Arcos con redes	cant	2,00	1.750.000	3.500.000			0,00	0	0	0	0%
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.500.000	17.000.000			0,00	0	0	0	0%
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.200.000	1.200.000			0,00	0	0	0	0%
		Valla protectora tras los arcos											
16	72131601-002	Excavación	m3	3,00	35.000	105.000			0,00	0	0	0	0%
17	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.000.000	2.500.000			0,00	0	0	0	0%
18	72131601-004	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	60.000	3.600.000			0,00	0	0	0	0%
19	72131601-003	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	55.000	7.480.000			0,00	0	0	0	0%
20	72131601-002	Excavación	m3	1,50	35.000	52.500			0,00	0	0	0	0%
21	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,50	1.000.000	1.500.000			0,00	0	0	0	0%
22	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,00	70.000	1.680.000			0,00	0	0	0	0%
23	72131601-005	Tejido de alambre	ml	34,00	95.000	3.230.000			0,00	0	0	0	0%
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	650.000	650.000			0,00	0	0	0	0%
		Gradería											
25	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	400.000	400.000	1		1,00	400.000	0	400.000	100%
26	72131601-003	Base de Hormigón según Plano	m3	5,50	2.000.000	11.000.000	5,5		5,50	11.000.000	0	11.000.000	100%
27	72131601-002	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	150.000	2.550.000	8,5	8,5	17,00	1.275.000	1.275.000	2.550.000	100%
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	150.000	6.450.000		43	43,00	0	6.450.000	6.450.000	100%
29	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.000.000	18.000.000		9	9,00	0	18.000.000	18.000.000	100%
30	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	80.000	2.880.000			0,00	0	0	0	0%
31	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	900.000	900.000			0,00	0	0	0	0%

Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy N° 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

32	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,00	1.000.000	1.000.000	0,5		0,50	500.000	0	500.000	50%
TOTAL						605.737.500	TOTAL CERTIFICADO N° 02			139.035.000	115.025.000	254.060.000	41,94

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	115.025.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	605.737.500
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	41,94

Arq. Carlos Solano Rehnfeldt Riestra
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA SA

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.