CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA			
EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 11/05/24 al 10/06/24	

RESUMEN GENERAL - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS	%	1	%	2	%	3	%	2+3
A1	SEGÚN PRECIO DEL CONTRATO	100,00%	796.313.124	62,94%	501.202.000	22,49%	179.078.580	85,43%	680.280.580
A2	EXCEDENTE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
A3	SUBTOTALES	100,00%	796.313.124	62,94%	501.202.000	22,49%	179.078.580	85,43%	680.280.580

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
B	DEDUCCIÓN A LA FECHA	%	4	%	5	%	6	%	6+5
B1	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	0%	0	0,00%					
B2	RETENCIÓN CAUCIONAL	5,00%	39.815.656	3,15%	25.060.100	1,12%	8.953.929	4,27%	34.014.029
B3	SUBTOTALES	5,00%	39.815.656	3,15%	25.060.100	1,12%	8.953.929	4,27%	34.014.029

TOTAL CERTIFICADO	₲ 179.078.580
TOTAL DEDUCCIONES	₲ 8.953.929
MULTAS	₲ 0
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	₲ 170.124.651

Son Guaraníes: Ciento setenta millones, ciento veinte y cuatro mil, seiscientos cincuenta y uno.-

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA		
EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA N° 002 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 Nº 002	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 11/05/24 al 10/06/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
VÍCTIMA IMPENDERE VZAD
FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO 1

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	CANTIDADES			%	MONTO		
						ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (sujeto a estudio de suelo y calculo estructural)	GL			1.066.216.494							
8.1	FUNDACION	m3	-38,400	2.232.000	-85.708.800	-	-38,400	-38,400	100,00%	-	-85.708.800	-85.708.800
8.1.1	PILOTES TIPO STRAUSS - Diseño	ml	950,000	435.200	403.940.000	950,00	-	950,00	100,00%	403.940.000	-	403.940.000
8.1.2	DESMOCHADO DE PILOTES	unidad	76,000	200.000	19.760.000	76,00	-	76,00	100,00%	19.760.000	-	19.760.000
8.1.3	CABEZALES DE H°A°	m3	27,810	2.480.000	68.968.800	27,80	-	27,80	99,96%	68.944.000	-	68.944.000
8.1.4	DADOS DE 10 CICLOPEO EN VIGAS DE FUNDACIÓN	m3	7,780	1.100.000	8.558.000	7,78	-	7,78	100,00%	8.558.000	-	8.558.000
8.2	PILARES DE H°A°	m3	5,552	2.852.000	15.834.304	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8.3	VIGAS DE FUNDACION DE H°A°	m3	-3,723	2.480.000	-9.233.040	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8.4	VIGAS SUPERIORES DE H°A°	m3	-15,123	2.604.000	-39.785.676	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8.5	LOSAS SUPERIORES DE H°A°	m3	-21,588	2.604.000	-145.408.944	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8.5.1	LOSA SUPERIOR DE H°A° ALIVIANADO NP100 (Estacionamiento)	m2	501,873	5.960.000	407.565.200	-	56,866	56,866	65,00%	-	264.767.380	264.767.380
8.5.2	LOSA SUPERIOR DE H°A° ALIVIANADO NP200 (Estacionamiento)	m2	314,179	5.960.000	451.113.200	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8.6	ESCALERAS DE H°A°	m2	3,643	2.726.000	9.928.620	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8.7	ALBAÑIL PEATONAL DE HAMBRES 10 CMS	m2	4,180	2.604.000	10.882.720	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
10	TECHOS	GL			-269.903.560							
10.1	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL, ESPESOR DE 50 MM SOBRE ESTRUCTURA Y CORREAS METALICAS, CON PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICA PARA ESTRUCTURA METALICA	m2	-483,200	396.800	269.903.360	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
	TOTAL CONTRATADO - CONVENIO MODIFICATORIO 1 - IVA INCLUIDO G$				796.313.124			TOTAL G$		501.202.000	179.078.580	680.280.580

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO