CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 21: REPARACION DE 8 AULAS - SANITARIO Y OTROS ESPACIOS

FECHA: 23 /12/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Aulas - Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000
2	Aulas - Desarrollo de Calculo Estructural	m2	173,810	10.000	1.738.100	173,810	0,000	0,000	0	0,000
3	Aulas - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	185,833	21.200	3.939.660	185,833	0,000	0,000	0	0,000
4	Aulas - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	25.000	100.000	4,000	0,000	0,000	0	0,000
5	Aulas - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	4,000	25.000	100.000	4,000	0,000	0,000	0	0,000
6	Aulas - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	67,629	10.000	676.290	0,000	0,000	67,629	676.290	0,000
7	Aulas - Demolición de muros y acarreo de escombros (para aberturas nuevas y altura de paredes para losa)	m2	20,110	13.000	261.430	20,110	0,000	0,000	0	0,000
8	Aulas - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A° de 1,20x1,20 incluye excavacion	m3	1,728	1.867.000	3.226.176	0,000	0,000	0,000	0	1,728
9	Aulas - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A° de	m3	2,100	1.867.000	3.920.700	0,000	0,000	2,100	3.920.700	0,000
10	Aulas - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A° de 0,80x0,80 incluye excavacion	m3	1,536	1.867.000	2.867.712	0,000	0,000	1,536	2.867.712	0,000
11	Aulas - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	5,364	2.103.000	11.280.492	0,000	0,000	0,720	1.514.160	4,644
12	Aulas - Estructura de H° A° Vigas superiores	m3	4,445	2.162.000	9.610.090	0,000	0,000	3,900	8.431.800	0,545
13	Aulas - Losa de H° A°	m3	27,809	1.735.000	48.248.615	0,000	0,000	3,900	6.766.500	23,909
14	Aulas - Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	12,166	36.000	437.976	0,000	0,000	0,000	0	12,166
15	Aulas - Aislación de losa con Pintura impacril	m2	173,810	75.500	13.122.655	0,000	0,000	0,000	0	173,810
16	Aulas - Revoque de losa interior	m2	160,920	32.000	5.149.440	0,000	0,000	0,000	0	160,920
17	Aulas - Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,300	103.000	442.900	0,000	0,000	0,000	0	4,300
18	Aulas - Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	8,600	40.000	344.000	8,600	0,000	0,000	0	0,000
19	Aulas - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	53,958	40.000	2.158.320	0,000	0,000	0,000	0	53,958
20	Aulas - Carpeta nueva	m2	67,629	25.000	1.690.725	0,000	0,000	0,000	0	67,629
21	Aulas - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	67,629	92.000	6.221.868	0,000	0,000	0,000	0	67,629
22	Aulas - Piso-Zocalo ceramico	ml	56,760	25.000	1.419.000	0,000	0,000	0,000	0	56,760
23	Aulas - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	24,345	154.000	3.749.130	0,000	0,000	0,000	0	24,345
24	Aulas - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.177.000	4.354.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000
25	Aulas - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	9,350	115.000	1.075.250	0,000	0,000	0,000	0	9,350
26	Aulas - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	9,350	406.000	3.796.100	0,000	0,000	0,000	0	9,350
27	Aulas - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye	m2	599,837	31.500	18.894.866	0,000	0,000	0,000	0	599,837
28	Aulas - Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	160,920	31.500	5.068.980	0,000	0,000	0,000	0	160,920
29	Aulas - Pintura polideportiva para rampa	m2	18,285	35.000	639.975	0,000	0,000	0,000	0	18,285
30	Aulas - Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000
31	Aulas - Baranda Metalica	ml	20,060	300.000	6.018.000	0,000	0,000	0,000	0	20,060
32	Aulas - Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	40,120	31.500	1.263.780	0,000	0,000	0,000	0	40,120
33	Aulas - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	500.000	1.000.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000
34	Aulas - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipalidad Dpto. Obras Municipales

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUIMOS!
Dirección de Área Urbana

Mariza [illegible] Rivera O.
Jefe de Oficina
Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

17

CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 21: REPARACION DE 8 AULAS - SANITARIO Y OTROS ESPACIOS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

FECHA: 23 /12/ 2021

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1		SALDOS
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
35	Aulas - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	7,000	193.000	1.351.000	0,000	0,000	0,000	0	7,000
36	Aulas - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	4,000	106.000	424.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
37	Otros espacios - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	25.000	100.000	4,000	0,000	0,000	0	0,000
38	Otros espacios - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	2,000	25.000	50.000	2,000	0,000	0,000	0	0,000
39	Otros espacios - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	88,578	10.000	885.780	0,000	0,000	0,000	0	88,578
40	Otros espacios - Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	73,823	13.000	959.699	73,823	0,000	0,000	0	0,000
41	Otros espacios - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	1,000	250.000	250.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
42	Otros espacios - Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	18,500	103.000	1.905.500	0,000	0,000	0,000	0	18,500
43	Otros espacios - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	37,000	40.000	1.480.000	37,000	0,000	0,000	0	0,000
44	Otros espacios - Carpeta nueva	m2	88,578	25.000	2.214.450	0,000	0,000	0,000	0	88,578
45	Otros espacios - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	88,578	92.000	8.149.176	0,000	0,000	0,000	0	88,578
46	Otros espacios - Piso-Zocalo ceramico	ml	55,910	25.000	1.397.750	0,000	0,000	0,000	0	55,910
47	Otros espacios - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	1.960.000	3.920.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000
48	Otros espacios - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	4,400	115.000	506.000	0,000	0,000	0,000	0	4,400
49	Otros espacios - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	4,400	406.000	1.786.400	0,000	0,000	0,000	0	4,400
50	Otros espacios - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	5,000	193.000	965.000	0,000	0,000	0,000	0	5,000
51	Otros espacios - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	7,000	106.000	742.000	0,000	0,000	0,000	0	7,000
52	Aulas - Desarrollo de Calculo Estructural	m2	525,333	10.000	5.253.330	0,000	525,333	0,000	0	0,000
53	Aulas - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	592,627	21.500	12.741.481	592,627	0,000	0,000	0	0,000
54	Aulas - Desmonte de aberturas y acarreo	un	5,000	25.000	125.000	5,000	0,000	0,000	0	0,000
55	Aulas - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	15,000	25.000	375.000	15,000	0,000	0,000	0	0,000
56	Aulas - Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	15,000	10.000	150.000	0,000	0,000	0,000	0	15,000
57	Aulas - Demolición de escalera existente y acarreo de escombros	m2	3,067	10.000	30.670	3,067	0,000	0,000	0	0,000
58	Aulas - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	386,130	10.500	4.054.365	0,000	386,130	0,000	0	0,000
59	Aulas - Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	10,835	13.000	140.855	0,000	0,000	0,000	0	10,835
60	Aulas - Estructura de H° A°- Zapatas de 1,20x1,20 de H° A°, incluye excavacion	m3	3,456	1.867.000	6.452.352	0,000	0,000	0,000	0	3,456
61	Aulas - Estructura de H° A°- Zapatas de 1,00x1,00 de H° A°, incluye excavacion	m3	8,400	1.867.000	15.682.800	0,000	0,000	0,000	0	8,400
62	Aulas - Estructura de H° A°- Zapatas de 0,80x0,80	m3	2,880	1.867.000	5.376.960	0,000	0,000	0,000	0	2,880
63	Aulas - Estructura de H° A°- Pilares de H° A°	m3	11,268	2.105.000	23.719.140	0,000	0,000	0,000	0	11,268

CONSORCIO ITAPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Clara O.
Dirección de Área Urbana
M.C.D.E.

18

CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 21: REPARACION DE 8 AULAS - SANITARIO Y OTROS ESPACIOS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

FECHA: 23 /12/ 2021

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
64	Aulas - Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	5,462	2.167.000	11.836.154	0,000	0,000	0,000	0	5,462
65	Aulas - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	163,860	195.500	32.034.630	0,000	0,000	0,000	0	163,860
66	Aulas - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	592,627	385.000	228.161.395	592,627	0,000	0,000	0	0,000
67	Aulas - Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	275,124	40.000	11.004.960	38,020	0,000	0,000	0	237,104
68	Aulas - Carpeta nueva	m2	386,130	25.000	9.653.250	0,000	386,130	0,000	0	0,000
69	Aulas - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	386,130	92.000	35.523.960	0,000	386,130	0,000	0	0,000
70	Aulas - Piso-Zocalo ceramico	ml	187,850	25.000	4.696.250	0,000	187,850	0,000	0	0,000
71	Aulas - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	101,270	154.000	15.595.580	0,000	0,000	0,000	0	101,270
72	Aulas - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	5,000	2.177.000	10.885.000	0,000	5,000	0,000	0	0,000
73	Aulas - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	43,670	115.000	5.022.050	0,000	0,000	34,936	4.017.640	8,734
74	Aulas - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	43,670	406.000	17.730.020	0,000	0,000	0,000	0	43,670
75	Aulas - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	1.115,980	31.000	34.595.380	0,000	566,22645	198,50055	6.153.517	351,2530
76	Aulas - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	158,607	31.000	4.916.817	0,000	0,000	104,990	3.254.690	53,617
77	Aulas - Pintura polideportiva para rampa	m2	11,920	35.000	417.200	0,000	0,000	0,000	0	11,920
78	Aulas - Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	2,000	0,000	0	0,000
79	Aulas - Baranda Metalica	ml	13,210	300.000	3.963.000	0,000	0,000	0,000	0	13,210
80	Aulas - Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	26,420	31.000	819.020	0,000	0,000	0,000	0	26,420
81	Aulas - Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	109,240	40.000	4.369.600	0,000	0,000	0,000	0	109,240
82	Aulas - Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	109,240	30.000	3.277.200	0,000	0,000	0,000	0	109,240
83	Aulas - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	5,000	500.000	2.500.000	0,000	0,000	0,000	0	5,000
84	Aulas - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	5,000	1.000.000	5.000.000	0,000	3,000	0,000	0	2,000
85	Aulas - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	20,000	193.000	3.860.000	0,000	0,000	10,000	1.930.000	10,000
86	Aulas - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	11,000	106.000	1.166.000	0,000	0,000	5,000	530.000	6,000
87	Otros espacios - Desmonte de aberturas y acarreo	un	3,000	25.000	75.000	3,000	0,000	0,000	0	0,000
88	Otros espacios - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	5,000	25.000	125.000	5,000	0,000	0,000	0	0,000
89	Otros espacios - Desmonte de cieloraso existente y acarreo	m2	50,650	15.000	759.750	50,000	0,000	0,000	0	0,650
90	Otros espacios - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	124,280	10.000	1.242.800	0,000	0,000	0,000	0	124,280
91	Otros espacios - Carpeta nueva	m2	118,720	25.000	2.968.000	0,000	0,000	0,000	0	118,720
92	Otros espacios - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	118,720	92.000	10.922.240	0,000	0,000	0,000	0	118,720
93	Otros espacios - Piso-Zocalo ceramico	ml	72,790	25.000	1.819.750	0,000	0,000	0,000	0	72,790

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Municipalidad de Ciudad del Este

...llera O.
...Urbanista
Director de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

(19)

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 21: REPARACION DE 8 AULAS - SANITARIO Y OTROS ESPACIOS

FECHA: 23 /12/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
94	Otros espacios - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	1.960.000	3.920.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000
95	Otros espacios - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.177.000	2.177.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000
96	Otros espacios - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	10,021	115.000	1.152.415	0,000	0,000	8,017	921.955	2,004
97	Otros espacios - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	10,021	406.000	4.068.526	0,000	0,000	10,021	4.068.526	0,000
98	Otros espacios - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,000	193.000	772.000	0,000	0,000	2,000	386.000	2,000
99	Otros espacios - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	4,000	106.000	424.000	0,000	0,000	2,000	212.000	2,000
100	Aulas - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	112,929	21.000	2.371.509	112,929	0,000	0,000	0	0,000
101	Aulas - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	25.000	50.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000
102	Aulas - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	7,000	25.000	175.000	0,000	0,000	0,000	0	7,000
103	Aulas - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	74,940	10.000	749.400	74,940	0,000	0,000	0	0,000
104	Aulas - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	112,929	385.000	43.477.665	112,929	0,000	0,000	0	0,000
105	Aulas - Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	86,914	40.000	3.476.560	86,914	0,000	0,000	0	0,000
106	Aulas - Carpeta nueva	m2	74,940	25.000	1.873.500	74,940	0,000	0,000	0	0,000
107	Aulas - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	74,940	92.000	6.894.480	74,940	0,000	0,000	0	0,000
108	Aulas - Piso-Zocalo ceramico	ml	41,120	25.000	1.028.000	0,000	0,000	0,000	0	41,120
109	Aulas - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	53,435	154.000	8.228.990	0,000	0,000	0,000	0	53,435
110	Aulas - Provision y colocación de Puerta de madera 1,00x2,10 s/diseño	un	1,000	2.830.000	2.830.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
111	Aulas - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
112	Aulas - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	15,321	406.000	6.220.326	0,000	0,000	0,000	0	15,321
113	Aulas - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	15,321	115.000	1.761.915	0,000	0,000	0,000	0	15,321
114	Aulas - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	298,350	31.500	9.398.025	0,000	0,000	253,598	7.988.337	44,752
115	Aulas - Pintura al latex de viga cumbrera	m2	12,408	31.500	390.852	0,000	0,000	10,547	332.231	1,861
116	Aulas - Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	0,000	2,000	1.900.000	0,000
117	Aulas - Pintura polideportiva para rampa	m2	12,070	35.000	422.450	0,000	0,000	0,000	0	12,070
118	Aulas - Baranda Metalica	ml	18,440	300.000	5.532.000	0,000	0,000	0,000	0	18,440
119	Aulas - Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	36,880	31.500	1.161.720	0,000	0,000	0,000	0	36,880
120	Aulas - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	1,000	500.000	500.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio
Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. [illegible] O.
[illegible]
Dirección Urbana
Municipalidad C.D.E.

20

CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 21: REPARACION DE 8 AULAS - SANITARIO Y OTROS ESPACIOS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

FECHA: 23 /12/ 2021

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1		SALDOS
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
121	Aulas - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	0,000	1,000	1.000.000	0,000
122	Aulas - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,000	193.000	772.000	0,000	0,000	2,000	386.000	2,000
123	Aulas - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	5,000	106.000	530.000	0,000	0,000	2,000	212.000	3,000
124	Sanitario - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	1,000	25.000	25.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
125	Sanitario - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	1.500.000	1.500.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
126	Sanitario - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	27,138	10.000	271.380	0,000	0,000	0,000	0	27,138
127	Sanitario - Revestimiento de azulejos h: 1,50	m2	27,138	82.000	2.225.316	0,000	0,000	0,000	0	27,138
128	Sanitario - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	0,605	406.000	245.630	0,000	0,000	0,000	0	0,605
129	Sanitario - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	0,605	115.000	69.575	0,000	0,000	0,000	0	0,605
130	Sanitario - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	2,000	193.000	386.000	0,000	0,000	1,000	193.000	1,000
131	Sanitario - Agua corriente	un	1,000	1.250.000	1.250.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
132	Sanitario - Desague cloacal	un	1,000	1.200.000	1.200.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
133	Sanitario - Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,000	3.500.000	3.500.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
134	Sanitario - Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000
135	Sanitario - Espejo	m²	0,600	200.000	120.000	0,000	0,000	0,000	0	0,600
136	Limpieza gral	gl	1,000	2.500.000	2.500.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				868.126.177				57.663.058	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3 - PARCIAL 1	57.663.058	7%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-11.532.612	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.883.153	
MONTO NETO A PERCIBIR	43.247.293	

Son Guaranies: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES.----------

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Oferente

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

21

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2

FACTURA

Nº 001-002 0001848

Villarrica, 30 de Diciembre de 2021

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este RUC: 80005881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 3 de la Obra: Lote 21: Repa				
	ración de 8 Aulas, sanitarios y otros espacios				
	Esc. Bás. Nº 2972 Sgda. Flia, Km 5½ la Blanca				
	S/C 44/21-C.E 02/21				
	Certificado Nº 3 Gs. 275.938.705				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 55.187.741				
	Ret. Laucional 5% Gs. 13.796.935				220.750.964 #
SUBTOTALES		Gs. 206.954.029			220.750.964

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 MAR 2022

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Doscientos veinte millones, setecientos cincuenta mil, novecientos sesenta y cuatro. # → 220.750.964 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 20.068.269 Total del IVA: 20.068.269

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

CONSORCIO ITAIPU

de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638

Villarrica
Guairá - Py

RECIBO DE DINERO

Gs. 37.226.812

RUC.: 2142222 - 2

Nº 0000093

Recibí (mos) de Municipalidad de Ciudad del Este *Ruc.:* 8000888 1-6

La Cantidad de Guaraníes Treinta y siete millones doscientos veintiseis mil ochocientos doce

En concepto de Pago Ins. Nº 1848 Primer pago de certificado Nº 3 del lote 21 Reparación de Aulas y Sanitarios otros

04-03-22

LUGAR Y FECHA

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

FIRMA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
04 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Fernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 2 del 01 al 250 VI - 2021
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

5 / cinco

USUARIO EMISION 2142222

FECHA EMISION 02-12-2021

NRO. CERTIFICADO 321049

VENCIMIENTO 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
04 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

(9)

Lote 40/95772842 Cons. 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 2142222

DV 2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

4271214222291B308C7

10

6
seis

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo