A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Tercera Certificación de la Obra **MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 153/2023 - ID Nº 431254**. Adjudicado a la Firma **GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Adecuación y Movimiento de Suelo	100%
Rubro Nº 2: Movilización y Traslado de Maquinarias	100%
Rubro Nº 3: Perfilado de camino (ancho promedio 8 mts.)	100%
Rubro Nº 4: Construcción de enripiado (Distribución y Compactación en lugares críticos)	100%
Rubro Nº 5: Colocación de alcantarilla de 0,80 cm de diámetro	100%
Rubro Nº 6: Cartelería de señalizaciones	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Tercera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 09 día del mes de octubre del año 2023.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

OK
Autorizado
el pago
26/10/23.

GFEN CONSTRUCCIONES

TERCERA CERTIFICACION

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº 153/2023 - ID Nº 431254

FECHA: 09/10/2023

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Adecuación y Movimiento de Suelo	M3	3.742	20.820	77.908.440	70%	30%	100%	2.619	1.122,60	3.742	23.372.532	54.535.908	77.908.440
2	Movilización y Traslado de Maquinarias	Gl	1	2.800.000	2.800.000	100%	0%	100%	1	-	1	0	2.800.000	2.800.000
3	Perfilado de camino (ancho promedio 8 mts)	Ml	5.600	13.425	75.180.000	65%	35%	100%	3.640	1.960,00	5.600	26.313.000	48.867.000	75.180.000
4	Construcción de enripiado (Distribución y Compactación en lugares críticos)	M3	2.900	71.200	206.480.000	55%	45%	100%	1.595	1.305,00	2.900	92.916.000	113.564.000	206.480.000
5	Colocación de alcantarilla de 0,80 cm de diámetro	Ml	70	669.900	46.893.000	70%	30%	100%	49	21,00	70,0	14.067.900	32.825.100	46.893.000
6	Cartelería de señalizaciones	Un	60	721.000	43.260.000	65%	35%	100%	39	21,00	60	15.141.000	28.119.000	43.260.000
	TOTAL				**452.521.440**							**171.810.432**	**280.711.008**	**452.521.440**

TOTAL CERTIFICACION	**171.810.432**
FONDO DE REPARO (5%)	**8.590.522**
TOTAL A COBRAR	**163.219.910**

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0