MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 22/2021

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2021 "REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS"

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLANILLA 1

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
6	**Pinturas - Reparacion Aula Alvar Nuñez C. de Vaca**	Global												
6,1	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	116	23.000	2.668.000	0,00	0%	116	100%	116	100%	0	2.668.000	2.668.000
6,2	Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	129	45.000	5.805.000	0,00	0%	129	100%	129	100%	0	5.805.000	5.805.000
6,3	Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	163	45.000	7.335.000	0,00	0%	163	100%	163	100%	0	7.335.000	7.335.000
14	**Reposición de equipos de sanitario - Reparacion Baño Alvar Nuñez C. de Vaca**													
14.1	"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.) "	Unidad	5	224.000	1.120.000	0,00	0%	5	100%	5	100%	0	1.120.000	1.120.000
14.3	Reposición de lavatorio	Unidad	3	175.000	4.200.000	0,00	0%	3	100%	3	100%	0	4.200.000	4.200.000
26	**Piso**	Global		0										
26.1	Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	24	28.000	672.000	0,00	0%	24	100%	24	100%	0	672.000	672.000
26.2	Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	24	75.000	1.800.000	0,00	0%	24	100%	24	100%	0	1.800.000	1.800.000
26.3	Zócalo Cerámico	Metro lineal	10	24.000	240.000	0,00	0%	10	100%	10	100%	0	240.000	240.000
28.1	Azulejo	Metros cuadrados	25	40.000	1.000.000	0,00	0%	25	100%	25	100%	0	1.000.000	1.000.000
29	**Reposición de equipos de sanitario**	Global												
29.1	"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	2	330.000	660.000	0,00	0%	2	100%	2	100%	0	660.000	660.000
	Items no contemplados en la planilla													
35	**Abertura de madera - Reparacion Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global												
35.1	Reposicion de Puerta tablero	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	1.350.000	1.350.000
3	**Piso - Reparacion Aula Inmaculado C. de Maria**	Global		-										
3.1	Retiro de Piso existente int. Galeria y baños	Metros cuadrados	64	10.000	640.000	0,00	0%	64,00	100%	64,00	100%	0	640.000	640.000
5	**Aberturas metálicas -Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global												
5.1	Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	1,8	300.000	540.000			1,80	100%	1,80	100%	0	540.000	540.000
TOTAL CONTRATO					**28.030.000**			**TOTAL CERTIFICACION**				0	**28.030.000**	**28.030.000**

CERTIFICADO Nº 1		**28.030.000**
DEDUCCION DE ANTICIPO	0	0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.401.500
TOTAL FACTURA		**26.628.500**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**26.628.500**

Arq. Jeniffer Vanessa Lugo G.
Director de Obras y Urbanismo

Ing. Liduvina Zavala
Fiscal de Obras
Ing. Civil
Reg. Nº 1.393 M.O.P.C.

Ever Adan Amarilla Ocampos
E.A. CONSTRUCCIONES
E.A. Construcciones
Ing. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ADENDA Nº DEL CONTRATO Nº 22/2021 - ID Nº 399683
REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS

UBICACIÓN: CIUDAD DE HERNANDARIAS

PLANILLA 1

DESCRIPCION			SEGÚN CONTRATO			
ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
6	72131601-012	**Pinturas - Reparacion Aula Alvar Nuñez C. de Vaca**	Global			
6,1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	116	23.000	2.668.000
6,2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	129	45.000	5.805.000
6,3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	163	45.000	7.335.000
14	72131601-011	**Reposición de equipos de sanitario - Reparacion Baño Alvar Nuñez C. de Vaca**				0
14.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.) "	Unidad	5	**224.000**	1.120.000
14.3		Reposición de lavatorio	Unidad	3	175.000	4.200.000
26	72131601-009	Piso	Global			0
26.1		Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	24	28.000	672.000
26.2		Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	24	75.000	1.800.000
26.3		Zócalo Cerámico	Metro lineal	10	24.000	240.000
28.1		Azulejo	Metros cuadrados	25	40.000	1.000.000
29	72131601-011	**Reposición de equipos de sanitario**	Global			0
29.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	2	330.000	660.000
TOTAL						**25.500.000**
Items no contemplados en la planilla						
35	72131601-010	**Abertura de madera - Reparacion Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global			
35.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	72131601-009	**Piso - Reparacion Aula Inmaculado C. de Maria**	Global			
3.1		Retiro de Piso existente int. Galeria y baños	Metros cuadrados	64	10.000	640.000
5	72131601-010	**Aberturas metálicas -Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global			
5.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	1,8	300.000	540.000
SUB TOTAL						2.530.000
TOTAL						**28.030.000**

Direccion de Obras

Fiscal de Obras
Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.369 M.O.P.C.

Representante Legal
E.A. Construcciones
Ing. Ec. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 02/2021

En la localidad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 11 días del mes de NOVIEMBRE del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista EA CONSTRUCCIONES de Ever Adán Amarilla Ocampos, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 01, correspondiente a las Obras Objeto de la Adenda Nº 1 del Contrato Nº 22/2.021 firmado entre la Municipalidad de Hernadarias y la Contratista.

ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 22/2.021 - ID Nº 399683
REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS

UBICACION: CIUDAD DE HERNANDARIAS

PLANILLA 1

ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
6	72131601-012	**Pinturas - Reparacion Aula Alvar Nuñez C. de Vaca**	Global							
6,1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	206	0,00	0%	206	100%	206	100%
6,2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	212	0,00	0%	212	100%	212	100%
6,3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	218	0,00	0%	218	100%	218	100%
14	72131601-011	Reposición de equipos de sanitario - Reparacion Baño Alvar Nuñez C. de Vaca								
14.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.) "	Unidad	10	0,00	0%	10	100%	10	100%
14.3		Reposición de lavatorio	Unidad	8	0,00	0%	8	100%	8	100%
26	72131601-009	**Piso**	Global							
26.1		Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	64	0,00	0%	64	100%	64	100%
26.2		Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	64	0,00	0%	64	100%	64	100%
26.3		Zócalo Cerámico	Metro lineal	31	0,00	0%	31	100%	31	100%
28.1		Azulejo	Metros cuadrados	85	0,00	0%	85	100%	85	100%
29	72131601-011	**Reposición de equipos de sanitario**	Global							
29.1		bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	6	0,00	0%	6	100%	6	100%
Items no contemplados en la planilla										
35	72131601-010	**Abertura de madera - Reparacion Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global							
35.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad	1	0,00	0%	1	100%	1,00	100%
3	72131601-009	**Piso - Reparacion Aula Inmaculado C. de Maria**	Global							
3.1		Retiro de Piso existente int. Galeria y baños	Metros cuadrados	64	0,00	0%	64	100%	64,00	100%
5	72131601-010	**Aberturas metálicas -Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global							
5.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	1,8	0,00	0%	1,8	100%	1,80	100%

Ing. Liduvina Zavala
Fiscal de Obras
Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Contratista
F.A. Construcciones
Ing. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo