MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS

Construcción de sanitarios en la Escuela Básica Nº 699 Vice Pdte. Sánchez. con ID: 418331

Contrato N° 07/2022

Certificado N° 02 (FINAL)

CONTRATISTA	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACIÓN	14/11/2022
FECHA DE INICIO	17/10/2022
PLAZO INICIAL	60
PLAZO DE ADENDA	
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	58
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construccion de empedrado**	**Global**	1									
1.1	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	22	5.000	110.000	22,00	0,00	22,00	110000	0	110.000	100%
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	22	4.200	92.400	22,00	0,00	22,00	92400	0	92.400	100%
1.3	Cartel de obra (2.50 m x 1,50 m)	Unidad	1	910.500	910.500	0,00	1,00	1,00	0	910.500	910.500	100%
1.4	Demolición de techo de tejas con recuperación.	Metros cuadrados	3,7	17.000	62.900	3,70	0,00	3,70	62900	0	62.900	100%
1.5	Demolición de paredes de 0,15.	Metros cuadrados	3	13.000	39.000	3,00	0,00	3,00	39000	0	39.000	100%
1.6	Excavación para cimiento de PBC, nivelaciones y canal de desagüe pluvial	Metros cúbicos	12	33.000	396.000	6,00	4,00	10,00	198000	132.000	330.000	83%
1.7	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	6	41.000	246.000	0,00	6,00	6,00	0	246.000	246.000	100%
1.8	Cimiento de Piedra Bruta colocada.	Metros cúbicos	3,8	368.000	1.398.400	3,80	0,00	3,80	1398400	0	1.398.400	100%
1.9	Encadenado de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	Metro lineal	27,1	72.000	1.951.200	24,70	2,40	27,10	1778400	172.800	1.951.200	100%
1.10	Viga de Hº Aº de 18 x 40 (Cumbrera y galería)	Metros cúbicos	0,36	1.950.000	702.000	0,36	0,00	0,36	702000	0	702.000	100%
1.11	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	16,25	23.000	373.750	16,25	0,00	16,25	373750	0	373.750	100%
1.12	Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm . Incluye galería.	Metros cuadrados	3,8	150.000	570.000	3,80	0,00	3,80	570000	0	570.000	100%
1.13	Elevación de 0,15 con ladrillo laminados una cara a la vista.	Metros cuadrados	35,2	112.000	3.942.400	32,20	1,50	33,70	3606400	168.000	3.774.400	96%
1.14	Elevación de 0,15 con ladrillo común, a revocar. Divisoria interna y	Metros cuadrados	29,7	95.000	2.821.500	20,70	4,80	25,50	1966500	456.000	2.422.500	86%
1.15	Pilar de ladrillos laminados a la vista.	Metro lineal	2,6	115.000	299.000	2,60	0,00	2,60	299000	0	299.000	100%
1.16	Revoque interior a 1 capa, terminación fratasado y fieltrado, espesor	Metros cuadrados	135	27.000	3.645.000	105,00	10,00	115,00	2835000	270.000	3.105.000	85%
1.17	Techo de tejas coloniales sobre tejuelones.	Metros cuadrados	26,75	265.000	7.088.750	26,75	0,00	26,75	7088750	0	7.088.750	100%
1.18	Contrapiso de hormigón de cascoles sobre terreno natural, espesor	Metros cuadrados	29	36.000	1.044.000	29,00	0,00	29,00	1044000	0	1.044.000	100%
1.19	Piso de baldosas de granito reconstituido.	Metros cuadrados	19,7	130.000	2.561.000	0,00	19,70	19,70	0	2.561.000	2.561.000	100%
1.20	Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	8,2	27.000	221.400	8,20	0,00	8,20	221400	0	221.400	100%
1.21	Zócalo de granito reconstituido de 10 cm de ancho.	Metro lineal	33,4	32.000	1.068.800	0,00	33,40	33,40	0	1.068.800	1.068.800	100%
1.22	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	33	75.000	2.475.000	0,00	32,20	32,20	0	2.415.000	2.415.000	98%
1.23	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm.	Metros cuadrados	2,5	120.000	300.000	0,00	2,50	2,50	0	300.000	300.000	100%
1.24	Pintura látex interior/exterior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	135	21.000	2.835.000	0,00	115,00	115,00	0	2.415.000	2.415.000	85%
1.25	Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior .	Metros cuadrados	30	14.673	440.190	0,00	25,00	25,00	0	366.825	366.825	83%
1.26	Pinturas de aberturas metálicas.	Metros cuadrados	2,5	25.000	62.500	0,00	2,50	2,50	0	62.500	62.500	100%

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Escaneado con CamScanner

1.27	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (canaletas aéreas)	Metros cuadrados	5	20.000	100.000	0,00	5,00	5,00	0	100.000	100.000	100%
1.28	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	4	22.000	88.000	0,00	4,00	4,00	0	88.000	88.000	100%
1.29	Pintura de techo de tejuelones al barniz.	Metros cuadrados	26,75	21.000	561.750	0,00	26,75	26,75	0	561.750	561.750	100%
1.30	Bocas para luces	Unidad	2	74.000	148.000	0,00	2,00	2,00	0	148.000	148.000	100%
1.31	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	Unidad	3	92.000	276.000	0,00	3,00	3,00	0	276.000	276.000	100%
1.32	Desligue cloacal, registro 60x60x60 cm.	Unidad	2	335.000	670.000	2,00	0,00	2,00	670000	0	670.000	100%
1.33	Caño de PVC de 100 mm., colocado.	Metro lineal	15	22.000	330.000	3,00	0,00	3,00	66000	0	66.000	20%
1.34	Desligue cloacal de baño en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	845.000	845.000	1,00	0,00	1,00	845000	0	845.000	100%
1.35	Pared de ladrillos en panderete para canal de desagüe, según	Metros cuadrados	18	42.000	756.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.36	Instalación de agua fría en baño.	Unidad	1	835.000	835.000	0,00	1,00	1,00	0	835.000	835.000	100%
1.37	Extensión de cañería de 3/4 para agua fría.	Metro lineal	20	15.000	300.000	10,00	0,00	10,00	150000	0	150.000	50%
1.38	Mesada de losa de H° A° para lavatorio	Metros cúbicos	0,1	2.200.000	220.000	0,00	0,10	0,10	0	220.000	220.000	100%
1.39	Colocación de artefactos sanitarios, según especificaciones.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	0,00	1,00	1,00	0	1.850.000	1.850.000	100%
1.40	Puerta de madera tipo placa con marcos colocados de 0,80x2,10 m.	Unidad	1	950.000	950.000	0,00	1,00	1,00	0	950.000	950.000	100%
1.41	Ventana tipo balancín colocadas, según especificaciones.	Metros cuadrados	2,5	270.000	675.000	0,00	2,50	2,50	0	675.000	675.000	100%
1.42	Canileta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	5	90.000	450.000	0,00	5,00	5,00	0	450.000	450.000	100%
1.43	Limpieza final	Unidad	22	3.700	81.400	0,00	22,00	22,00	0	81.400	81.400	100%
					44.792.840							

	Anterior	Actual	Acumulado
Total certificado	24.116.900	17.779.575	41.896.475
Fondo de reparo 5%:	1.205.845	888.979	2.094.824
Neto a cobrar Gs.:	22.911.055	16.890.596	39.801.651

Son Guaraníes: Dieciséis millones ochocientos noventa mil quinientos noventa y séis.-

Kasuga y Asociados
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Escaneado con CamScanner