DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA con ID: 357.459

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIAR
LPN 19/2019
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/06/2020
PERIODO DE CERTIFICACION: 30/12/20 al 29/01/21

CERTIFICADO DE OBRA Nº 7

RESUMEN GENERAL

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS								
A1	Según precio del Contrato	100,00%	10.679.173.290	13,72%	1.504.157.446	3,56%	389.727.662	17,28%	1.893.885.108
A2	Adenda N°1 Resolución 959 (3/1/08/2020)	100,00%	281.029.585	2,21%	242.116.908	0,00%	0	2,21%	242.116.908
A3	**Subtotales**	**100,00%**	**10.960.202.875**	**15,93%**	**1.746.274.354**	**3,56%**	**389.727.662**	**19,49%**	**2.136.002.016**

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta		Presente Certificado		Total Acumulado	
		%	(4)	%	(5)	%	(6)	%	(6)+(5)
B	DEDUCCIONES A LA FECHA								
B1	Devolución de anticipo	18,00%	1.922.251.192	16,35%	314.329.384	3,65%	70.150.979	20,00%	384.480.363
B3	**Subtotales**	**18,00%**	**1.922.251.192**	**16,35%**	**314.329.384**	**3,65%**	**70.150.979**	**20,00%**	**384.480.363**

C	DEDUCCIONES A LA FECHA	
C1	Importe Liquidado a pagar según Presente Certificado	389.727.662
C2	Deducciones	70.150.979
C3	Importe Neto a pagar según Presente Certificado (C1 - C2)	319.576.683

SON GUARANIES: TRESCIENOS DIECINUEVE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, SIESCIENTOS OCHENTA Y TRES.-

Arq. Víctor Ayala
Ficalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal
CONSORCIO SERVIAR

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA con ID: 357.459

CERTIFICADO DE OBRA Nº 7

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIAR

LPN 19/2019

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/06/2020

PERIODO DE CERTIFICACION: 30/12/20 al 29/01/21

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Trabajos preliminares-Obrador - Depósito - Baños para el personal	Unidad	1	12.117.600	12.117.600	1,00	-	1,00	12.117.600	-	12.117.600	100%
2	72131601-011	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Agua Corriente	Unidad	1	1.346.400	1.346.400	1,00	-	1,00	1.346.400	-	1.346.400	100%
3	72131601-001	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Energia Electrica	Unidad	2	1.346.400	2.692.800	2,00	-	2,00	2.692.800	-	2.692.800	100%
4	72131601-002	Trabajos preliminares- obrador-Vallado de obra frente y fondo	Metros cuadrados	110	87.516	9.626.760	110,00	-	110,00	9.626.760	-	9.626.760	100%
5	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolicion- Galpon de deposito existente	Metros cuadrados	125	94.248	11.781.000	125,00	-	125,00	11.781.000	-	11.781.000	100%
6	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolicion- Galpon de oficinas existentes	Metros cuadrados	106	94.248	9.990.288	106,00	-	106,00	9.990.288	-	9.990.288	100%
7	72131601-014	Trabajos preliminares- Demolicion- Escalera existente y otros	Unidad	1	4.039.200	4.039.200	1,00	-	1,00	4.039.200	-	4.039.200	100%
8	72131601-013	Trabajos preliminares-Estiba y retiro de escombros	Unidad	1	16.156.800	16.156.800	1,00	-	1,00	16.156.800	-	16.156.800	100%
9	72131601-002	Trabajos preliminares-Relleno y compactación	Metros cúbicos	95	80.784	7.674.480	95,00	-	95,00	7.674.480	-	7.674.480	100%
10	72131601-002	Trabajos preliminares-Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3572	4.712	16.831.264	1.302,70	718,00	2.020,70	6.138.822	3.383.216	9.521.538	57%
11	72131601-002	Trabajos preliminares-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	238	80.784	19.226.592	288,00	-	288,00	19.226.592	-	19.226.592	100%
12	72131601-002	Trabajos preliminares-Excavacion para fundaciones y tanque enterrado	Metros cúbicos	65	40.392	2.625.480	65,00	-	65,00	2.625.480	-	2.625.480	100%
13	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Pilotes o 60	Metro lineal	86	683.990	58.823.140	78,00	-	78,00	53.351.220	-	53.351.220	91%
14	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos - Pilotes o 80	Metro lineal	72	1.008.328	72.599.256	54,00	-	54,00	54.449.442	-	54.449.442	75%
15	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Pilotes o 100	Metro lineal	79	1.482.005	118.128.395	80,00	-	80,00	85.920.300	-	85.920.300	76%
16	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Cabezales Hormigon Armado	Metros cúbicos	87	2.399.285	208.737.795	87,00	-	87,00	208.737.795	-	208.737.795	100%
17	72131601-003	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Sub Suelo - SS- Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
18	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - PB- Pilares de H A	Metros cúbicos	19	2.695.493	51.214.367	19,00	-	19,00	51.214.367	-	51.214.367	100%
19	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Vigas de H A	Metros cúbicos	28	2.843.597	79.620.716	28,00	-	28,00	79.620.716	-	79.620.716	100%
20	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Losas de H A	Metros cúbicos	69	2.547.389	175.769.841	69,00	-	69,00	175.769.841	-	175.769.841	100%
21	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	4,00	-	4,00	12.209.156	-	12.209.156	100%
22	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Tanque enterrado	Metros cúbicos	8	2.762.813	22.102.504	-	-	-	-	-	-	0%
23	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566	6,00	-	6,00	16.132.566	-	16.132.566	100%
24	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	22	2.695.493	59.300.846	22,00	-	22,00	59.300.846	-	59.300.846	100%
25	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso -Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
26	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	55	2.547.389	140.106.395	55,00	-	55,00	140.106.395	-	140.106.395	100%
27	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	4,00	4,00	-	12.209.156	12.209.156	100%
28	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
29	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Pilares de H°A°	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874	18,00	-	18,00	48.518.874	-	48.518.874	100%
30	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Vigas de H°A°	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	27,00	-	27,00	76.777.119	-	76.777.119	100%
31	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Losas de H°A°	Metros cúbicos	51	2.547.389	129.916.839	51,00	-	51,00	129.916.839	-	129.916.839	100%
32	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.052.289	15.261.445	-	5,00	5,00	-	15.261.445	15.261.445	100%
33	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	5,00	-	5,00	13.443.805	-	13.443.805	100%
34	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso -Pilares de H A	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874	-	18,00	18,00	-	48.518.874	48.518.874	100%
35	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	-	27,00	27,00	-	76.777.119	76.777.119	100%
36	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228	-	52,00	52,00	-	132.464.228	132.464.228	100%

Arq. Victor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Victor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil
Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benitez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Pérez Cidas
Representante Legal
CONSORCIO SERVIAR

37	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	-	-	-	-	-	0%
38	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	-	5,00	5,00	-	13.443.805	13.443.805	100%
39	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874	-	18,00	18,00	-	48.518.874	48.518.874	100%
40	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	-	-	-	-	-	-	0%
41	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228	-	-	-	-	-	-	0%
42	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	-	-	-	-	-	0%
43	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	-	5,00	5,00	-	13.443.805	13.443.805	100%
44	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Pilares de H A	Metros cúbicos	17	2.695.493	45.823.381	-	-	-	-	-	-	0%
45	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	-	-	-	-	-	-	0%
46	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228	-	-	-	-	-	-	0%
47	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso-Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	-	-	-	-	-	0%
48	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805	-	-	-	-	-	-	0%
49	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Pilares de H°A°	Metros cúbicos	17	2.695.493	45.823.381	-	-	-	-	-	-	0%
50	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119	-	-	-	-	-	-	0%
51	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	53	2.547.389	135.011.617	-	-	-	-	-	-	0%
52	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	-	-	-	-	-	0%
53	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566	-	-	-	-	-	-	0%
54	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Pilares de H A	Metros cúbicos	11	2.695.493	29.650.423	-	-	-	-	-	-	0%
55	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Vigas de H A	Metros cúbicos	21	2.843.597	59.715.537	-	-	-	-	-	-	0%
56	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Losas de H A	Metros cúbicos	33	2.547.389	84.063.837	-	-	-	-	-	-	0%
57	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566	-	-	-	-	-	-	0%
58	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Pilares de H A	Metros cúbicos	1	2.695.493	2.695.493	-	-	-	-	-	-	0%
59	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Vigas de H A	Metros cúbicos	3	2.843.597	8.530.791	-	-	-	-	-	-	0%
60	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	4	2.547.389	10.189.556	-	-	-	-	-	-	0%
61	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Muros de H A	Metros cúbicos	12	2.688.761	32.265.132	-	-	-	-	-	-	0%
62	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	3	2.547.389	7.642.167	-	-	-	-	-	-	0%
63	72131601-005	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	88	88.629	7.959.352	-	-	-	-	-	-	0%
64	72131601-005	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	95	117.376	11.150.720	-	-	-	-	-	-	0%
65	72131601-006	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	69	21.471	1.481.499	-	-	-	-	-	-	0%
66	72131601-006	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	251	64.412	16.167.412	-	-	-	-	-	-	0%
67	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	493	32.004	15.777.972	-	-	-	-	-	-	0%
68	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	150	37.670	5.650.500	-	-	-	-	-	-	0%
69	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	47	25.151	1.182.097	-	-	-	-	-	-	0%
70	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso Alisada de cemento	Metros cuadrados	94	41.052	3.858.888	-	-	-	-	-	-	0%
71	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso ceramico	Metros cúbicos	47	80.515	3.784.205	-	-	-	-	-	-	0%
72	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo ceramico	Metro lineal	24	19.635	471.240	-	-	-	-	-	-	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil
Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Pérez Godas
Representante Legal
CONSORCIO SERVIAR

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra
Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

73	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO -Piso porcelanato	Metros cuadrados	13	127.336	1.655.368	-	-	-	-	-	-	-	0%
74	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo porcelanato	Metro lineal	18	29.890	538.020	-	-	-	-	-	-	-	0%
75	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso de H A estacionamiento	Metros cuadrados	307	215.963	66.300.641	-	-	-	-	-	-	-	0%
76	72131601-004	ALBANILERIA - SUB SUELO - Rampa de H A para Acceso Vehicular - terminacion rodillada	Metros cuadrados	27	321.790	8.688.330	-	-	-	-	-	-	-	0%
77	72131601-004	ALBANILERIA - SUB SUELO - Guardaruedas para rampa	Metro lineal	9	235.620	2.120.580	-	-	-	-	-	-	-	0%
78	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revestido de escalera - porcelanato	Unidad	17	127.336	2.164.712	-	-	-	-	-	-	-	0%
79	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revestido de Paller de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	44	127.336	5.602.784	-	-	-	-	-	-	-	0%
80	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA CORRIENTE- SUB SUELO- Canilla de patio	Unidad	1	124.542	124.542	-	-	-	-	-	-	-	0%
81	72101510-005	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE PLUVIAL - SUB SUELO- Sumidero de H A 1 00 x 2 00 m para desague pluvial de rejilla corrida incluye bomba de impulsion	Unidad	1	1.683.000	1.683.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
82	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m incluye marco y herrajes	Unidad	2	2.405.209	4.810.418	-	-	-	-	-	-	-	0%
83	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pa2 1 10 x 2 10 m incluye marco y herrajes	Unidad	1	3.135.362	3.135.362	-	-	-	-	-	-	-	0%
84	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683	-	-	-	-	-	-	-	0%
85	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	622.777	4.359.439	-	-	-	-	-	-	-	0%
86	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	19	26.845	510.055	-	-	-	-	-	-	-	0%
87	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Topes metalicos para aparcamiento vehicular	Unidad	12	590.565	7.086.780	-	-	-	-	-	-	-	0%
88	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO - Rejilla corrida	Metro lineal	6	144.957	869.742	-	-	-	-	-	-	-	0%
89	72102602-008	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Puerta de cristal templado tipo PV1 1 3 x 2 65 m	Unidad	1	4.568.335	4.568.335	-	-	-	-	-	-	-	0%
90	72102602-008	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Puerta de cristal templado tipo PV2 1 65 x 2 65 m	Unidad	1	2.908.897	2.908.897	-	-	-	-	-	-	-	0%
91	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	12	122.859	1.474.308	-	-	-	-	-	-	-	0%
92	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	501	36.487	18.279.987	-	-	-	-	-	-	-	0%
93	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	4	52.644	210.576	-	-	-	-	-	-	-	0%
94	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	67	26.861	1.799.687	-	-	-	-	-	-	-	0%
95	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De piso al sintetico demarcacion vial para estacionamiento	Metros cuadrados	53	94.248	4.995.144	-	-	-	-	-	-	-	0%
96	72131601-005	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	227	83.629	18.983.783	-	113,50	113,50	-	9.491.892	9.491.892	50%	
97	72131601-005	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	140	117.376	16.432.640	-	98,00	98,00	-	11.502.848	11.502.848	70%	
98	72131601-006	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	143	21.471	3.070.353	-	-	-	-	-	-	-	0%
99	72131601-006	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	215	64.412	13.848.580	-	-	-	-	-	-	-	0%
100	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revoque de paredes	Metros cuadrados	594	32.004	19.010.376	-	-	-	-	-	-	-	0%
101	72131601-010	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mochetas de aberturas	Metro lineal	39	26.928	1.050.192	-	-	-	-	-	-	-	0%
102	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	118	37.670	4.445.060	-	-	-	-	-	-	-	0%
103	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	118	25.151	2.967.818	-	-	-	-	-	-	-	0%
104	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Piso de porcelanato	Metros cuadrados	100	127.336	12.733.600	-	-	-	-	-	-	-	0%
105	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Zocalo de porcelanato	Metros cuadrados	75	29.890	2.241.750	-	-	-	-	-	-	-	0%
106	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Piso de H A estacionamiento	Metros cuadrados	310	215.963	66.948.530	-	-	-	-	-	-	-	0%
107	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Rampa de H A para Acceso Vehicular	Metros cuadrados	27	335.927	9.070.029	-	-	-	-	-	-	-	0%
108	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de azulejos h 2 10 m	Metros cuadrados	56	82.415	4.615.240	-	-	-	-	-	-	-	0%
109	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de escalera - porcelanato	Unidad	21	127.336	2.674.056	-	-	-	-	-	-	-	0%
110	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de Paller de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	38	127.336	4.838.768	-	-	-	-	-	-	-	0%
111	72131601-014	Escalera Patio	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156	-	-	-	-	-	-	-	0%
112	72131601-014	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Escalinata exterior de H A	Metros cúbicos	3	3.052.289	9.156.867	-	-	-	-	-	-	-	0%
113	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Buna Perimetral	Metros cúbicos	63	20.196	1.272.348	-	-	-	-	-	-	-	0%
114	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- PLANTA BAJA- Conexion a Red Publica de Desague cloacal	Metro lineal	1	3.050.438	3.050.438	-	-	-	-	-	-	-	0%
115	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO RECEPCION- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277	-	-	-	-	-	-	-	0%
116	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO RECEPCION- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660	-	-	-	-	-	-	-	0%
117	72131601-011	INSTALACION SANITARIA -DESAGUE CLOACAL- BANO SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277	-	-	-	-	-	-	-	0%

Arq. Víctor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal
CONSORCIO SERVIAR

802	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PCI EN DATA CENTER- Modulo de COM para 8 celulares	Unidad	1	1.219.838	1.219.838	-	-	-	-	-	-	0%
803	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PCI EN DATA CENTER-Materiales varios para la Instalacion	Unidad	1	282.744	282.744	-	-	-	-	-	-	0%
804	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PCI EN DATA CENTER-Servicios de Instalacion	Unidad	1	888.624	888.624	-	-	-	-	-	-	0%
805	40101701-990	INSTALACION ESPECIAL - CENTRO DE ACCESO DATA CENTER - Modulo de Control de Acceso Fuente 220V - 12vol Bateria 12 vol - 7 amp Pulsador manual de control Electro iman Modulo fenerador de eventos Materiales varios para la Instalacion Servicios de Instalacion	Unidad	1	3.796.848	3.796.848	-	-	-	-	-	-	0%
806	40101701-002	INSTALACION ESPECIAL - CLIMATIZACION Suministro e Instalacion de equipos acondicionadores de aire modelo cassette considerando 811 6 m2 en los pisos del 1ro al 5to planta baja y 6to piso en 1400 00m2 según proyecto arquitectonico	Unidad	1	417.384.000	417.384.000	-	-	-	-	-	-	0%
807	24101601-026	INSTALACION ESEPCIAL - ASECENSORES - 2 Dos Ascensores Sociales OTIS Electromecanicos sin sala de maquinas 8 personas o 630 kgs Ocho Paradas 1720 mm de frente x 1820 mm de fondo	Unidad	1	370.260.000	370.260.000	-	-	-	-	-	-	0%
808	24101601-026	INSTALACION ESEPCIAL - ASECENSORES - 1 Un Ascensor Social OTIS Electromecanico sin sala de maquinas 8 personas o 630 kg Dos Paradas 1700 mm de frente x 1800 mm de fondo	Unidad	1	90.579.060	90.579.060	-	-	-	-	-	-	0%
809	30171522-001	INSTALACION ESPECIAL - SISTEMA DE PRESURIZACION - Sisteman de presurizacion de escaleras para todo el edificio segun alturas y volumenes descritos en proyecto	Unidad	1	16.830.000	16.830.000	-	-	-	-	-	-	0%
810	72131601-005	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Mamposteria de nivelacion de 0 50 m	Metros cuadrados	63	144.926	9.130.338	-	-	-	-	-	-	0%
811	72101703-003	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Muro de contención de P B C bajo rampa peatonal	Metros cúbicos	14	582.506	8.155.084	-	-	-	-	-	-	0%
812	72101703-003	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Relleno y compactacion	Metros cúbicos	298	40.392	12.036.816	-	-	-	-	-	-	0%
813	72131601-009	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Piso de hormigon armado Alisado en forma mecanica	Metros cuadrados	279	102.367	28.560.393	-	-	-	-	-	-	0%
814	72131601-009	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Piso baldoson de cemento	Metros cuadrados	237	60.265	14.282.805	-	-	-	-	-	-	0%
815	72131601-009	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - peatonal de H A Un Tramo	Metros cúbicos	4	2.547.389	10.189.556	-	-	-	-	-	-	0%
816	72131601-004	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - ALBANILERIA - Bancos de hormigon segun diseno	Unidad	10	684.491	6.844.910	-	-	-	-	-	-	0%
817	82101502-001	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS - Letras corporeas en acero inoxidable adosadas a la fachada frontal ADUANA - Paraguay 14 letras Incluye iluminacion tipo led	Unidad	14	326.502	4.571.028	-	-	-	-	-	-	0%
818	82101502-001	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS -SUB TIPOS AD2 24 cm x 90 cm - SENAL DE PVC CONROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO DE FORMATO PEQUENO	Unidad	48	181.057	8.690.736	-	-	-	-	-	-	0%
819	72131601-011	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS - Espejos para banos	Metros cuadrados	25	168.300	4.207.500	-	-	-	-	-	-	0%
820	70111713-002	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION - OTROS RUBROS - Jardineria empastado en plazoleta mas 4 arboles medianos	Metros cuadrados	70	61.550	4.308.500	-	-	-	-	-	-	0%
821	72131601-013	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Limpieza Periodica de Obra	Mes	12	2.019.600	24.235.200	6,00	1,00	7,00	12.117.600	2.019.600	14.137.200	58%
822	72131601-002	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Sereno	Mes	12	2.692.800	32.313.600	6,00	1,00	7,00	16.156.800	2.692.800	18.849.600	58%
823	72131601-013	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Retiro de Material Sobrante	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	-	-	-	-	-	-	0%
824	72131601-013	OBRAS EXTERIORES - PLAZOLETA - VARIOS DE FINALIZACION -LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA- Limpieza final obra terminada	Unidad	1	12.117.600	12.117.600	-	-	-	-	-	-	0%
		MONTO SEGÚN CONTRATO					TOTAL CERTIFICADO			ACUMULADO 1.504.157.446	ACTUAL 389.727.662	ACUMULADO 1.893.885.108	
							AVANCES EN %			13,72%	3,56%	17,28%	

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Victor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Victor Ayala
Consorcio Verater

Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Arq. Sebastián Perez Codas
Representante Legal

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 °COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA con ID: 357.459

CERTIFICADO DE OBRA Nº 7

CERTIFICADO DE ADENDA Nº1. RESOLUCIÓN Nº959 - 31/08/2020

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIAR

LPN 19/2019

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/06/2020

PERIODO DE CERTIFICACION: 30/12/20 al 29/01/21

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
9	72131601-002	Trabajos preliminares-Relleno y compactación	Metros cúbicos	107,58	80.784	8.690.743	107,58		107,58	8.690.743	-	8.690.743	100%
10	72131601-002	Trabajos preliminares-Marcación y replanteo	Metros cuadrados	88,00	4.712	414.656	-		-	-	-	-	0%
11	72131601-002	Trabajos preliminares-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	308,44	80.784	24.917.017	308,44		308,44	24.917.017	-	24.917.017	100%
12	72131601-002	Trabajos preliminares-Excavacion para fundaciones y tanque enterrado	Metros cúbicos	121,44	40.392	4.905.204	108,64		108,64	4.388.187	-	4.388.187	89%
16	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos-Cabezales Hormigon Armado	Metros cúbicos	16,86	2.399.285	40.451.945	16,86		16,86	40.451.945	-	40.451.945	100%
17	72131601-003	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Sub Suelo - SS- Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	31,93	2.849.597	90.796.052	27,14		27,14	77.175.223	-	77.175.223	85%
18	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - PB- Pilares de H A	Metros cúbicos	0,70	2.695.493	1.886.845	0,70		0,70	1.886.845	-	1.886.845	100%
20	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Losas de H A	Metros cúbicos	10,90	2.547.389	27.766.540	10,90		10,90	27.766.540	-	27.766.540	100%
23	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Caja de ascensor	Metros cúbicos	30,20	2.688.761	81.200.582	21,14		21,14	56.840.408	-	56.840.408	70%
		MONTO SEGÚN CONTRATO					TOTAL CERTIFICADO			ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	
										242.116.908	-	242.116.908	
							AVANCES EN %			2,21%	0,00%	2,21%	

Arq. Victor Ayala
Fiscalización de Obra

Arq. Víctor Ayala
Consorcio Veratec

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Oscar Sotomayor Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Oscar Sotomayor
Residente de Obra

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal
CONSORCIO SERVIAR