Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Telefax (0336) 271.322
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 1 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE CEDRO BARRIO - GRAL. GAENES						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	1.234,00	2.850	3.516.900	100%	0%	0
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m^2	1.234,00	5.800	7.157.200	100%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	308,00	33.500	10.318.000	100%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	34,00	61.500	2.091.000	100%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	17,00	64.500	1.096.500	100%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	206,00	66.000	13.596.000	100%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	1.234,00	52.500	64.785.000	100%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	1.234,00	14.000	17.276.000	100%	0%	0
9	Movimiento de suelo	m^3	62,00	45.000	2.790.000	100%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	100%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	1.234,00	715	882.310	100%	0%	0
12	TOTAL				126.508.910			0
Retebción 5% por fondo de reparo								0
Total a cobrar del certificado 04								0
SON GUARANÍES:								

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2470
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Santalupo Acosta
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 2 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE KARANDAY - BARRIO GRAL. GENES						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	2.306,00	2.850	6.572.100	100%	0%	-
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	2.306,00	5.800	13.374.800	100%	0%	-
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	576,00	33.500	19.296.000	50%	50%	9.648.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	64,00	61.500	3.936.000	50%	50%	1.968.000
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	32,00	64.500	2.064.000	50%	50%	1.032.000
6	Colchon de Arena	m^3	384,00	66.000	25.344.000	50%	50%	12.672.000
7	Construcción de empedrado	m^2	2.306,00	52.500	121.065.000	50%	50%	60.532.500
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	2.306,00	14.000	32.284.000	50%	50%	16.142.000
9	Preparacion de obra	m^3	115,00	45.000	5.175.000	100%	0%	-
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	100%	0%	-
11	Limpieza de obra	m^2	2.306,00	715	1.648.790	0%	100%	1.648.790
12	TOTAL				233.759.690			103.643.290
Retebción 5% por fondo de reparo								5.182.165
Total a cobrar del certificado 04								98.461.126
SON GUARANÍES: Noventa y ocho millones, cuatrocientos sesenta y un mil ciento veintiseis.-								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
RUC N° 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Telefax (0336) 271.322
CIP/RPI N° 1.228.759
Calle 12 de Junio N° 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159

Grupo 3 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - NACIONES UNIDAS BARRIO OBRERO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	2.836,00	2.850	8.082.600	100%	0%	0
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	2.836,00	5.800	16.448.800	100%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	709,00	33.500	23.751.500	100%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	79,00	61.500	4.858.500	100%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	40,00	64.500	2.580.000	100%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	473,00	66.000	31.218.000	100%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	2.836,00	52.500	148.890.000	100%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	2.836,00	14.000	39.704.000	100%	0%	0
9	Movimiento de suelo	m^3	142,00	45.000	6.390.000	100%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	100%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	2.836,00	715	2.027.740	100%	0%	0
	TOTAL				286.951.140			0
Retebción 5% por fondo de reparo								-
Total a cobrar del certificado 04								
SON GUARANÍES:								

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2476
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Caballero Ramírez
Res. N° 1326
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE OBRAS

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159

Grupo 4 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL. GENES

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	5.058,00	2.850	14.415.300	100%	0%	0
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	5.058,00	5.800	29.336.400	100%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.264,00	33.500	42.344.000	100%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	140,00	61.500	8.610.000	100%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	71,00	64.500	4.579.500	100%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	843,00	66.000	55.638.000	100%	0%	-
7	Construcción de empedrado	m^2	5.058,00	52.500	265.545.000	100%	0%	-
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	5.058,00	14.000	70.812.000	100%	0%	-
9	Movimiento de suelo	m^3	253,00	45.000	11.385.000	100%	0%	-
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	100%	0%	-
11	Limpieza de obra	m^2	5.058,00	715	3.616.470	100%	0%	-
	TOTAL				509.281.670			0
Retebción 5% por fondo de reparo								-
Total a cobrar del certificado 04								-
SON GUARANÍES:								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Telefax (0336) 271.322
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 5 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	6.343,00	3.083	19.555.469	100%	0%	-
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	6.343,00	6.267	39.751.581	100%	0%	-
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.586,00	36.200	57.413.200	100%	0%	-
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	176,00	66.750	11.748.000	100%	0%	-
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	89,00	69.967	6.227.063	100%	0%	-
6	Colchon de Arena	m^3	1.057,00	71.667	75.752.019	100%	0%	-
7	Construcción de empedrado	m^2	6.343,00	56.917	361.024.531	100%	0%	-
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	6.343,00	15.250	96.730.750	100%	0%	-
9	Movimiento de suelo	m^3	317,00	48.783	15.464.211	100%	0%	-
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.533.333	3.066.666	100%	0%	-
11	Limpieza de obra	m^2	6.343,00	776	4.922.168	100%	0%	-
	TOTAL				691.655.658			-
Retebción 5% por fondo de reparo								-
Total a cobrar del certificado 04								-
SON GUARANÍES:								

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras - Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Carballo Ortiz
Reg. Nº 1[illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 6 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA VICTORIA II						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	4.092,00	3.083	12.615.636	100%	0%	-
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m^2	4.092,00	6.267	25.644.564	100%	0%	-
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.023,00	36.200	37.032.600	100%	0%	-
4	Preparacion de obra	m^3	114,00	66.750	7.609.500	100%	0%	-
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	58,00	69.967	4.058.086	100%	0%	-
6	Colchon de Arena	m^3	682,00	71.667	48.876.894	100%	0%	-
7	Construcción de empedrado	m^2	4.092,00	56.917	232.904.364	100%	0%	-
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	4.092,00	15.250	62.403.000	100%	0%	-
9	Movimiento de suelo	m^3	205,00	48.783	10.000.515	100%	0%	-
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.533.333	3.066.666	100%	0%	-
11	Limpieza de obra	m^2	4.092,00	776	3.175.392	100%	0%	-
	TOTAL				447.387.217			-
Retebción 5% por fondo de reparo								-
Total a cobrar del certificado 04								-
SON GUARANÍES:								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay