CERTIFICADO DE OBRA Nº: 3 -

OBRA: Reparaciones varias en Escuela Básica N°100 República de Colombia ID DNCP 423020.-

CONTRATISTA: AJB CONSULTORA — CONTRATO Nº: 07/2023

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 186,506,005 — FECHA: 15/6/2023

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1,307,104	1,307,104	1.00	0.00	1.00	1,307,104	0	100.00%
2	Desmonte de techo solo tejas	Metros Cuadrados	310	22,173	6,873,630	310.00	0.00	310.00	6,873,630	0	100.00%
3	Desmonte de aberturas (puertas de madera)	Unidad	3	132,838	398,514	3.00	0.00	3.00	398,514	0	100.00%
4	Acondicionamiento de balancines	Unidad	21	245,000	5,145,000	21.00	0.00	21.00	5,145,000	0	100.00%
5	Desmonte de aberturas (balancines)	Unidad	2	112,838	225,676	2.00	0.00	2.00	225,676	0	100.00%
6	Desmonte de pisos	Metros Cuadrados	210	77,500	16,275,000	210.00	0.00	210.00	16,275,000	0	100.00%
7	Mampostería de elevación 0,15 cm cerramiento de dos balancines	Metros Cuadrados	4.16	80,364	334,314	4.16	0.00	4.16	334,314	0	100.00%
8	Revoque a una sola capa filtrada interior	Metros Cuadrados	405	45,933	18,602,865	405.00	0.00	405.00	18,602,865	0	100.00%
9	Compactación y nivelado de piso	Metros Cuadrados	25	65,000	1,625,000	25.00	0.00	25.00	1,625,000	0	100.00%
10	Realización de carpeta de nivelación	Metros Cuadrados	210	65,000	13,650,000	210.00	0.00	210.00	13,650,000	0	100.00%
11	Reposición de tejas nuevas	Metros Cuadrados	310	77,500	24,025,000	310.00	0.00	310.00	24,025,000	0	100.00%
12	Reparación de fisuras (llaves con barras 10mm y cemento 1:3)	Unidad	14	221,000	3,094,000	14.00	0.00	14.00	3,094,000	0	100.00%
13	Reposición de tablas de madera cielo raso	Unidad	50	165,000	8,250,000	50.00	0.00	50.00	8,250,000	0	100.00%
14	Reposición de clavadores 3x3" x 3	Unidad	10	250,000	2,500,000	10.00	0.00	10.00	2,500,000	0	100.00%
15	Reposición de vidrios	Unidad	80	131,853	10,548,240	80.00	0.00	80.00	10,548,240	0	100.00%
16	Reposición de puertas (metálicas)	Unidad	3	1,466,667	4,400,001	3.00	0.00	3.00	4,400,001	0	100.00%
17	Reparación de asentamiento de columnas de madera	Unidad	2	1,175,000	2,350,000	2.00	0.00	2.00	2,350,000	0	100.00%
18	Realizar guarda obra el lado posterior ancho 0.60cm	Metros Cuadrados	17	103,333	1,756,661	17.00	0.00	17.00	1,756,661	0	100.00%
19	Colocación de piso cerámico	Metros Cuadrados	210	118,333	24,849,930	150.00	60.00	210.00	24,849,930	7,099,980	100.00%
20	Servicios de Pintura de maderamen	Metros Cuadrados	310	22,500	6,975,000	45.00	265.00	310.00	6,975,000	5,962,500	100.00%
21	Servicios de Pintura de columnas de madera en galería	Metros Cuadrados	28	56,667	1,586,676	5.00	23.00	28.00	1,586,676	1,303,341	100.00%
22	Servicios de Pintura de puertas metálicas	Metros Cuadrados	15	21,667	325,005	2.00	13.00	15.00	325,005	281,671	100.00%
23	Servicios de Pintura al agua de revoques interiores	Metros Cuadrados	405	19,500	7,897,500	30.00	375.00	405.00	7,897,500	7,312,500	100.00%
24	Servicios de Pintura al agua exterior de ladrillos vistos	Metros Cuadrados	210	21,667	4,550,070	30.00	180.00	210.00	4,550,070	3,900,060	100.00%
25	Servicios de Pintura al sintético para aberturas (Balancines)	Metros Cuadrados	87	21,667	1,885,029	40.00	47.00	87.00	1,885,029	1,018,349	100.00%
26	Colocación de Boca de luces y tomas	Unidad	35	122,833	4,299,155	25.00	10.00	35.00	4,299,155	1,228,330	100.00%
27	Instalación de Tubos fluorescentes colgados con soportes metálicos	Unidad	18	121,100	2,179,800	0.00	18.00	18.00	2,179,800	2,179,800	100.00%
28	Instalación eléctrica completa	Unidad	1	4,096,833	4,096,833	0.50	0.50	1.00	4,096,833	2,048,417	100.00%
29	Instalación de ventiladores motor pesado con caja de mando metálica y 7 velocidades	Unidad	7	716,667	5,016,669	3.00	4.00	7.00	5,016,669	2,866,668	100.00%
30	Limpieza final	Unidad	1	1,483,333	1,483,333	0.00	1.00	1.00	1,483,333	1,483,333	100.00%
									TOTAL AVANCE DE LA OBRA	36,684,949	
									FONDO DE REPARO 5%	1,834,247	
									CERTIFICADO Nº 3 DE AVANCE DE OBRA	34,850,701	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 3	19.67%	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	100.00%	

Contratista

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

Fiscal de Obras
A & D Arquitectura y Diseño
Arq. Emanuel Valdeces
RUC: 7953846 - 0

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA MUNICIPAL

Julián Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario