CONTRATO Nº 88/2019

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO`I"

LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479

CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí

Fecha: 13/02/2020

ORDEN DE SERVICIO Nº 1

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION				MONTO		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Desconexion electrica provisoria de artefactos equipos de aire acondicionado	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0	1	1	100,00%	0	2.500.000	2.500.000
2	Remocion de cielorraso desmontable y retiro a contenedor	Metros cuadrados	430	15.000	6.450.000	0	399	399	92,79%	0	5.985.000	5.985.000
3	Demolicion interior de revoques azulejos y retiro a contenedor	Metros cuadrados	90	17.500	1.575.000	0	90	90	100,00%	0	1.575.000	1.575.000
4	Sacar marcos ventanas puertas y armarios de madera	Unidad	20	30.000	600.000	0	20	20	100,00%	0	600.000	600.000
5	Revoque interior y exterior de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	132	32.500	4.290.000	0	132	132	100,00%	0	4.290.000	4.290.000
6	Revoque de mochetas	Metro lineal	170	22.500	3.825.000	0	103	103	60,59%	0	2.317.500	2.317.500
7	Envarillados en aberturas paredes con varillas de hierro de 8mm	Metro lineal	85	17.500	1.487.500	0	3	3	3,53%	0	52.500	52.500
8	Pared de 0 15 ladrillo comun a revocar	Metros cuadrados	55	95.000	5.225.000	0	1	1	1,82%	0	95.000	95.000
9	Bases para muebles en cocina	Metros cuadrados	10	85.000	850.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
10	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	35	30.000	1.050.000	0	35	35	100,00%	0	1.050.000	1.050.000
11	Piso ceramico	Metros cuadrados	35	90.000	3.150.000	0	35	35	100,00%	0	3.150.000	3.150.000
12	Zocalos ceramicos	Metro lineal	37	30.000	1.110.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
13	Colocacion de revestimientos ceramicos en mesadas y reposicion de piezas danadas Revestimiento bajo mesadas	Metros cuadrados	95	95.000	9.025.000	0	95	95	100,00%	0	9.025.000	9.025.000
14	Reparacion de techo colocacion de tapa-goteras en chapas metalicas	Metros cuadrados	512	7.500	3.840.000	0	512	512	100,00%	0	3.840.000	3.840.000
15	Limpieza de canaletas y bajadas	Unidad	1	500.000	500.000	0	1	1	100,00%	0	500.000	500.000
16	Colocacion de canos bajadas de pvc 100mm	Metro lineal	76	40.000	3.040.000	0	18	18	23,68%	0	720.000	720.000
17	Readecuacion de cielorraso desmontable de yeso - fibra mineral	Metros cuadrados	430	145.000	62.350.000	0	399	399	92,79%	0	57.855.000	57.855.000
18	readecuacion Circuito independiente para AA	Unidad	8	300.000	2.400.000	0	8	8	100,00%	0	2.400.000	2.400.000
19	readecuacion Circuito independiente para Datos	Unidad	10	300.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
20	readecuacion Circuito independiente para tomas y luces	Unidad	12	300.000	3.600.000	0	12	12	100,00%	0	3.600.000	3.600.000
21	readecaucion Tablero electrico S1 para 16 TM	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	100,00%	0	2.000.000	2.000.000
22	readecuacion Tablero electrico S2	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100,00%	0	1.500.000	1.500.000
23	readecaucion Tablero electrico S3	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100,00%	0	1.500.000	1.500.000
24	readecuacion Alimentación electrica colocacion de canaletas externas	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0	1	1	100,00%	0	2.500.000	2.500.000
25	readecuacion de equipos de iluminacion de embutir en cielorraso doble parabolico equipo electronico 2x40w rejilla baja	Unidad	60	300.000	18.000.000	0	60	60	100,00%	0	18.000.000	18.000.000
26	readecuacion de equipos de iluminacion de adosar tipo tortuga ovalada de aluminio negra para exterior encendida por fotocelula	Unidad	20	135.000	2.700.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
27	Puerta tablero de Cedro de 0 80x2 10 en acceso a cocina Incluyen marcos contramarcos y cerraduras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
28	Colocacion de vidiros templados,color bronce corredizos para 8 ventanas de 3 8x1 21m Incluyen herrajes cerraduras y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	37	650.000	24.050.000	0	28,5	29	77,03%	0	18.525.000	18.525.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Ing. Domingo Sanchez
Fiscal de Obras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
29	Colocacion de vidiros templados color bronce corredizos para 2 ventanas de 2 7x1 21m Incluyen herrajes cerraduras y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	7	650.000	4.550.000	0	4,5	5	64,29%	0	2.925.000	2.925.000
30	Colocacion de vidiros templados corredizos color bronce para 1 ventana de 3x1 16m Incluyen herrajes cerraduras y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	3,5	650.000	2.275.000	0	3,5	4	100,00%	0	2.275.000	2.275.000
31	Colocacion de vidrios templados color bronce de 2 10x1 58m para 2 puertas corredizas Incluyen cerraduras herrajes y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	7	700.000	4.900.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
32	Reparacion de fisuras filtraciones de agua en paredes Refuerzos con geotextil y membrana elastica	Metros cuadrados	40	35.000	1.400.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
33	Interior de paredes al latex sin enduido color similar al existente	Metros cuadrados	405	20.000	8.100.000	0	405	405	100,00%	0	8.100.000	8.100.000
34	Exterior de paredes y de ladrillos vistos al latex color similar al existente	Metros cuadrados	282	25.000	7.050.000	0	282	282	100,00%	0	7.050.000	7.050.000
35	De aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	46	35.000	1.610.000	0	46	46	100,00%	0	1.610.000	1.610.000
36	De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	32	35.000	1.120.000	0	32	32	100,00%	0	1.120.000	1.120.000
37	De cenefas metalicas y cielorrasos metalicos con esmalte sintetico	Metros cuadrados	247	40.000	9.880.000	0	247	247	100,00%	0	9.880.000	9.880.000
38	Reparacion de puertas en banos herrajes	Unidad	1	625.000	625.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
39	readecuacion de cerraduras	Unidad	6	195.000	1.170.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
40	readecaucionde trancas pasadores en puertas de boxes de banos	Unidad	5	60.000	300.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
41	readecuacion de mamparas divisorias	Metros cuadrados	10	195.000	1.950.000	0	10	10	100,00%	0	1.950.000	1.950.000
42	readecuacion de ventiladores de techo	Unidad	4	550.000	2.200.000	0	4	4	100,00%	0	2.200.000	2.200.000
43	Desengrasador	Unidad	2	215.000	430.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
44	Canilla pico movil cromada para agua fria en cocina	Unidad	1	275.000	275.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
45	Canilla para lavatorios cromada	Unidad	4	140.000	560.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
46	Cisterna alta y bajada para inodoros	Unidad	3	212.500	637.500	0	0	0	0,00%	0	-	0
47	Limpieza diaria y final de sitio de obras	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00%	0	-	0
	Precio Total						**224.350.000**				**180.690.000**	**180.690.000**

CERTIFICADO POR RUBROS MAYORES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADO	MEDICION PORCENTAJE	MONTO ANTERIOR	MONTO ACTUAL	MONTO ACUMULADO
5	Revoque interior y exterior de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	0	32.500	-	0	23	23	100,00%	0	747.500	747.500
10	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	0	30.000	-	0	13	13	100,00%	0	390.000	390.000
11	Piso ceramico	Metros cuadrados	0	90.000	-	0	13	13	100,00%	0	1.170.000	1.170.000
14	Reparacion de techo colocacion de tapa-goteras en chapas metalicas	Metros cuadrados	0	7.500	-	0	35	35	100,00%	0	262.500	262.500
37	De cenefas metalicas y cielorrasos metalicos con esmalte sintetico	Metros cuadrados	0	40.000	-	0	96	96	100,00%	0	3.840.000	3.840.000
					-						**6.410.000**	**6.410.000**

CERTIFICADO POR RUBROS NO CONTEMPLADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADO	MEDICION PORCENTAJE	MONTO ANTERIOR	MONTO ACTUAL	MONTO ACUMULADO
1	Aislacion de techo en juntas en solapes de Chapas	Metros cuadrados	0	5.000	-	0	547	547	100,00%	0	2.735.000	2.735.000
2	Colocacion y cambio de estructura de Aluminio para el cielorraso	Metros cuadrados	0	20.000	-	0	399	399	100,00%	0	7.980.000	7.980.000
					-							10.715.000

Silvia Cosa
Representante Legal
EN OBRAS

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras