MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Obra: Construcción De Aula Y Baño Sexado en La Esc. Padre Winckel.-ID N°453.702

CONTRATO N°27/2024

Certificado N°01

CONTRATISTA	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACIÓN	19/12/2024
FECHA DE INICIO	20/11/2024
PLAZO DE EJECUCION	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	60

Ítem	Descripción	UND	CANT	P.UN	P.TOTAL	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Preparación del terreno	M2	130,00	4.934	641.420	0	130	130,000	-	641.420	641.420	100%
2	Replanteo y marcación de obra	M2	130,00	5.066	658.580	0	130	130,000	-	658.580	658.580	100%
3	Obrador	UN	1,00	2.500.787	2.500.787	0	1	1,000	-	2.500.787	2.500.787	100%
4	Cartel de obra (2,50 m x 1,5 m)	UN	1,00	1.138.080	1.138.080	0	1	1,000	-	1.138.080	1.138.080	100%
5	Excavación para dados de H° y base de mampostería para cerramiento perimetral.	M3	22,00	48.705	1.071.510	0	22	22,000	-	1.071.510	1.071.510	100%
6	Excavación para cimiento de pidra bruta, pilares y nivelaciones	M3	22,00	50.666	1.114.652	0	22	22,000	-	1.114.652	1.114.652	100%
7	Relleno inferior y compactación	M3	27,00	75.020	2.025.540	0	27	27,000	-	2.025.540	2.025.540	100%
8	Excavación para cimentación de zapatas, con vigas de encadenado	M3	10,00	49.334	493.340	0	10	10,000	-	493.340	493.340	100%
9	Destronque de árbol chico	UN	1,00	466.454	466.454	0	1	1,000	-	466.454	466.454	100%
10	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	15,00	313.915	4.708.725	0	15	15,000	-	4.708.725	4.708.725	100%
11	Columna de H°A°	M3	2,00	1.660.903	3.321.806	0	1,4	1,400	-	2.325.264	2.325.264	70%
12	Encadenado superior de H°A° 0,13x0,20 m	ML	70,00	67.160	4.701.200	0	0	-	-	-	-	0%
13	Aislación Hidrófuga horizontal de U invertida, revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 30 cm	M2	140,00	20.477	2.866.780	0	140	140,000	-	2.866.780	2.866.780	100%
14	Nivelación de 0,30 m a 2 hiladas de ladrillo común y junta de 2cm	M3	14,00	132.910	1.860.740	0	14	14,000	-	1.860.740	1.860.740	100%
15	Elevación de mampostería 0,15 m a renovar	M2	150,00	74.003	11.100.450	0	105	105,000	-	7.770.315	7.770.315	70%
16	Elevación de mampostería 0,30 m, ladrillos laminados con cara a la vista	M2	160,00	157.454	25.192.640	0	112	112,000	-	17.634.848	17.634.848	70%
17	Revoque interior / exterior a una capa (1:1, 5:5) terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,5 cm. Incluye sanitarios y base del tanque.	M2	250,00	40.054	10.013.500	0	0	-	-	-	-	0%
18	Revoque de mochetas en ventanas	M2	37,00	41.930	1.551.410	0	0	-	-	-	-	0%
19	Techo de chapa trapezoidal N°26, sobre estructura metálica con aislante acustico, según especificaciones.(incluye ducto de ventilación en caseta de basura)	M2	160,00	161.106	25.776.960	0	0	-	-	-	-	0%
20	Cieloraso de PVC imitación madera	M2	140,00	94.666	13.253.240	0	0	-	-	-	-	0%
21	Cenefas de chapa N°24, desarrollo 50cm	ML	15,00	73.814	1.107.210	0	0	-	-	-	-	0%
22	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural, espesor 10cm	M2	140,00	30.614	4.285.960	0	70	70,000	-	2.142.980	2.142.980	50%
23	Carpeta base para piso ceramico	M2	140,00	30.775	4.308.500	0	0	-	-	-	-	0%
24	Guarda obra de 60 cm de ancho, según especificaciones	ML	30,00	79.969	2.399.070		0	-	-	-	-	0%
25	Piso ceramico esmaltado 30x30 cm	M2	140,00	62.084	8.691.760		0	-	-	-	-	0%
26	Piso baldosones de hormigón	M2	358,00	73.386	26.272.188		0	-	-	-	-	0%
27	Zocalo calcareo granitico base gris (incluye pilares)	ML	100,00	21.937	2.193.700		0	-	-	-	-	0%
28	Revestimiento de ceramica esmaltada en sanitarios	M2	60,00	66.456	3.987.360		0	-	-	-	-	0%
29	Vidrio de 3 mm traslucido colocado	M2	27,00	122.386	3.304.422		0	-	-	-	-	0%
30	Pintura látex interior sobre revoque	M2	100,00	24.054	2.405.400		0	-	-	-	-	0%
31	Pintura látex exterior sobre revoque	M2	10,00	26.611	266.110		0	-	-	-	-	0%
32	Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior	M2	180,00	23.356	4.204.080		0	-	-	-	-	0%

Ing. Miriam Cañon Ladli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Escaneado con CamScanner

33	Pintura de marcos y abertura de madera con barniz	M2	50,00	27.466	1.373.300		0	-	-	-	-	0%
34	Pintura de balancines métalico con esmalte sintetico	M2	3,00	26.022	78.066		0	-	-	-	-	0%
35	Pintura para cenefas métalicas	ML	40,00	21.080	843.200		0	-	-	-	-	0%
36	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintetico,(bajadas y canaletas)	ML	45,00	23.466	1.055.970		0	-	-	-	-	0%
37	Bocas para tomas y luces	UN	20,00	82.574	1.651.480	0	0	-	-	-	-	0%
38	Artefactos de luz tipo panel LED de adozar cuadrado 30x30 cm	UN	20,00	99.577	1.991.540	0	0	-	-	-	-	0%
39	Tableros eléctricos seccionales, 6 llaves TM hasta 25A	UN	1,00	1.412.426	1.412.426	0	0	-	-	-	-	0%
40	Línea eléctrica aérea	ML	24,00	39.200	940.800	0	0	-	-	-	-	0%
41	Desagüe Cloacal, registro 60x60x60 cm	UN	3,00	372.376	1.117.128	0	0	-	-	-	-	0%
42	Desagüe Cloacal del baño completo hasta el primer registro	UN	1,00	725.344	725.344	0	0	-	-	-	-	0%
43	Desagüe cloacal de baño público hasta el primer registro	UN	1,00	711.466	711.466			-	-	-	-	0%
44	Desagüe cloacal para discapacitado hasta el primer registro	UN	1,00	712.857	712.857			-	-	-	-	0%
45	Registro 0,40x0,40 m para desagüe pluvial	UN	13,00	309.570	4.024.410			-	-	-	-	0%
46	Cámara septica según especificaciones	UN	1,00	1.563.766	1.563.766			-	-	-	-	0%
47	Pozo absorvente según especificaciones	UN	1,00	2.521.202	2.521.202		0,5	0,500	-	1.260.601	1.260.601	50%
48	Artefactos sanitarios colocados en baño completo	UN	1,00	3.009.502	3.009.502			-	-	-	-	0%
49	Caño PVC 100mm calce y colchón de arena	ML	8,00	49.334	394.672			-	-	-	-	0%
50	Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitados	UN	1,00	1.387.888	1.387.888			-	-	-	-	0%
51	Artefactos sanitarios colocados para profesores	UN	1,00	998.080	998.080			-	-	-	-	0%
52	Canilla de servicio de bronce de 1" 1/2 con pico para manguera instalada	UN	1,00	199.054	199.054			-	-	-	-	0%
53	Instalación de agua fría para baño completo, en el baño de servicio	UN	1,00	1.088.800	1.088.800			-	-	-	-	0%
54	Instalación de agua fría para baño de discapacitados	UN	1,00	939.646	939.646			-	-	-	-	0%
55	Instalación de agua fría para baño de profesores	UN	1,00	921.466	921.466			-	-	-	-	0%
56	Extención de cañería de agua subterranea de 3/4 " para alimentación	ML	22,00	28.840	634.480			-	-	-	-	0%
57	Extención de cañería de agua subterranea de 3/4"	ML	12,00	34.878	418.536			-	-	-	-	0%
58	Cañería de bajada de 1"	ML	14,00	53.785	752.990			-	-	-	-	0%
59	Puerta tablero de cedro 5 cm - 1,00x2,10(P2), incluye marcos, contramarco y herrajes	UN	1,00	1.277.334	1.277.334			-	-	-	-	0%
60	Puerta tablero de cedro 5 cm - 0,70x2,10(P4), incluye marcos, contramarco y herrajes	UN	6,00	942.919	5.657.514			-	-	-	-	0%
61	Puerta tablero de cedro 5 cm - 0,90x2,10(P3), incluye marcos, contramarcos y herrajes	UN	1,00	1.026.666	1.026.666			-	-	-	-	0%
62	Ventana tipo balanzin colocada 1,40x1,40 (V1)	M2	4,00	285.310	1.141.240			-	-	-	-	0%
63	Ventana tipo balanzin colocada 2,50x0,80 (V2)	M2	2,00	330.666	661.332			-	-	-	-	0%

Ing. Miriam Carlon Capli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Roxana Kasúga

Escaneado con CamScanner

64	Canaleta c/chapa galvanizada N°24 desarrollo 50 cm	ML	106,00	100.000	10.600.000			-	-	-	-	0%
65	Bajadas con chapas galvanizada N°24 desarrollo 50 cm	ML	12,00	89.334	1.072.008	0	0	-	-	-	-	0%
66	Limpieza Final	M2	150,00	5.081	762.150	0	0	-	-	-	-	0%
					231.549.887							

Total certificado	-	50.680.616	50.680.616
Devol Ant 20 %		10.136.123	10.136.123
Neto a cobrar Gs.:			40.544.493

Son Guaraníes: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Arq. Miriam Carlon Capli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Escaneado con CamScanner