PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

**OBJETO DEL CONTRATO:** PINTURA Y MANTENIMIENTO DE IPS VILLARRICA EDIFICIO VIEJO con ID: 453427

**CONTRATANTE:** GOBERNACION DE GUAIRÁ

**CONTRATISTA:** GFEN CONSTRUCTORA RUC. : 3182269-0

**MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO):** 149.999.780 FECHA:01/11/2024

PINTURA Y MANTENIMIENTO DE IPS VILLARRICA EDIFICIO VIEJO

| Item No | Código Catálogo | Descripción | Unidad | Cantidad/ Contratual | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Acumulada certificacion anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado | Porcentaje según avance | Acumulado certificado anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts | UNI | 1 | 1,060,625 | 1,060,625 | 0 | 1 | 1.00 | 100% | 0 | 1,060,625 | 1,060,625 |
| 2 | 72131601-008 | Envarillado en Z en paredes agrietadas. | M2 | 56 | 88,518 | 4,957,008 | 0 | 56 | 56.00 | 100% | 0 | 4,957,008 | 4,957,008 |
| 3 | 72131601-012 | Retiro de pintura interior y exterior existente con lija. | M2 | 4150 | 5,448 | 22,609,200 | 0 | 4150 | 4,150.00 | 100% | 0 | 22,609,200 | 22,609,200 |
| 4 | 72131601-010 | Reparación de puerta de madera. Presentan fallos en las cerraduras. | UNI | 40 | 198,542 | 7,941,680 | 0 | 40 | 40.00 | 100% | 0 | 7,941,680 | 7,941,680 |
| 5 | 72131601-010 | Retiro de vidrios rotos de ventanas tipos balancines | UNI | 30 | 9,008 | 270,240 | 0 | 30 | 30.00 | 100% | 0 | 270,240 | 270,240 |
| 6 | 72131601-010 | Colocación de vidrios nuevos para ventanas balancines. | UNI | 30 | 36,875 | 1,106,250 | 0 | 30 | 30.00 | 100% | 0 | 1,106,250 | 1,106,250 |
| 7 | 72131601-012 | Pintura al látex de paredes internas y externas lijadas. | M2 | 4150 | 13,500 | 56,025,000 | 0 | 4150 | 4,150.00 | 100% | 0 | 56,025,000 | 56,025,000 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de obra de pintura al látex de paredes internas y externas | M2 | 4150 | 12,000 | 49,800,000 | 0 | 919.15 | 919.15 | 22% | 0 | 11,029,843 | 11,029,843 |
| 9 | 72131601-012 | Pintura al barniz de puertas de madera | M2 | 180 | 12,167 | 2,190,060 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de obra de pintura al barniz de puertas de madera. | M2 | 180 | 11,833 | 2,129,940 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72152201-001 | Colocación de placa de marmol recordatorio. | UNI | 1 | 1,017,444 | 1,017,444 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombro. | GL | 1 | 892,333 | 892,333 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRECIO TOTAL** | **149,999,780** | | | **70%** | **0** | **104,999,846** | **104,999,846** |
| **TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1** | | **104,999,846** | | | | | |
| **FONDO DE REPARO 5%** | | **5,249,992** | | | | | |
| **TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1** | | **99,749,854** | | | | | |
| **PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1** | | | | **70.00%** | | | |
| **PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA** | | | | **70.00%** | | | |

**GFEN CONSTRUCTORA**
**CONTRATISTA**

**ARQ. CRISTIAN GAUTO**
**FISCAL DE OBRA**