INFORME Trabajos Realizados							
Lote 2 - Centro Ciudad Mujer							
Contrato Nº 12/2024 - ID Nº 445.102 - Orden Servicio Nº 4							
Item	Descripción del Bien	Unidad Medida	Cantidad	Precio Adjudicado	Precio Total	Areas de Ejecucion	Especificaciones Tecnicas del producto
24	Instalación Sanitaria	Metro Lineal	6	186.000	1.116.000	Patio (huerta)	Instalación de cañería de agua fria para patio en tierra, con caño de PVC roscable de 1/2 ", construccion de un pilar de 0,30 m x 0,30 m de mamposteria de 1,00 m de altura ,revocado con la instalacion de una canilla de patio material bronce.
25	Reparación de Canal de H° A° desagüe pluvial	metros cuadrados	6	69.800	418.800	Calle interna Salud	Reparación de tapa canal de H° A° del desague pluvial zona calle empedrada, calle interna bloque salud
26	Reparación de tapa de registro pluvial	Unidad	2	149.300	298.600	Bloque Salud	Cambio de tapa de Registro Pluvial de H° A° de 0,65m x 0,65m
27	Construccion base mamposteria para aire en suelo	Global	1	267.600	267.600	Bloque Salud	Construccion de base de ladrillo comun de 1,00 m largo x 0,60 m ancho x 0,30 m altura, con terminacion revocado, para apoyo de compresor de aire acondicionado de 60.000 BTU en suelo.
28	Reparacion de pasamanos	metro lineal	20	184.000	3.680.000	Bloque Salud	Provision y colocacion de pasamanos de caño de hierro rectanular de 6 cm x 4 cm (pintados con antioxido y pintura sintetica para hierro), con soporte para columna de HºAº
29	Reparacion de hojaleteria	metro lineal	25	108.000	2.700.000	Bloque: Salud,economico,Prevencion	Reparacion de canaletas ,ajustes, refuerzo de soportes de hierro para amarre por los tirantes
30	Mnatenimiento y reparacion de carteleria	Global	1	2.000.000	2.000.000	Bloque Caseta	Reparacion de letras corporeas (renovar pintura) de 7 cm (cantidad 11 letras) y de 6 cm (19 letras, renovar 1 letra rota), logo de 0,92 m x 0,91 m (renovar pintura de colores)
31	Reparacion de iluminacion de cochera	Unidad	1	268.300	268.300	Cochera	Mantenimiento de artefacto colgante (ajuste) con cambio de lampara de bajo consumo de 200 W, provision y colocacion de fotocelula
32	Pintura para estructura metalica	metros cuadrados	25	52.000	1.300.000	Cochera	Pintura de aberturas metálicas con antioxido y esmalte sintético (puertas) cenepas y columnas de la cochera de moviles
33	Pintura de paque infantil de madera	Global	1	1.000.000	1.000.000	Patio infantil	Todo el parque multijuego de madera pintado con pintura atoxica para exterior, previa limpieza y tratamiento, colores vivos.Medida del parque 1(una) torre con techo de 1,50 m x1,50 m x 1,40 m,1(una) torre sin techo de 1,50 m x1,50 m x 1,40 m,un anexo a torre de 0,60 m x 1,50 m,un puente rigido de 3,00 m con barandas laterales, 1(una) escalera con baranda y mesa con bancos, 1(una) plataforma con tacos, caño bombero, tobogan, cuadricula, y un bloque de hamacas con 3(tres) implementos(asientos de cincha y cadenas recubiertas). Superficie aproximada de implantación 3,50 m x 10,00 m.-
34	Reparacion de puerta PVC	Unidad	1	362.300	362.300	Bloque Salud	Provision y colocacion de puerta plegable de PVC medida: 1,00 m x 2,10 m
35	Mantenimiento del Generador de 200/180 KVA Nº R / VT /PMP	Global	1	7.500.000	7.500.000	Patio interno	Limpieza, reposicion de agua destilada, reposicion de anticongelante a radiador, provision y cambio de aceite, filtro aceite LF9009,filtro de combustible FS1280, filtro de combustible FF5052, Provision y cambio de 2 baterias 12 VOLT 150 Amp, provision y cambio de manguera de 5/8, materiales menores
36	Mantenimiento de Tanque Elevado - CCM	Global	1	4.000.000	4.000.000	Tanque elevado	**1 (uno)Electrobomba sumergible de 3HP 380 V:** parte motor (cambio de rulemanes,cambio de sello mecanico, cambio aceite refrigerante, verificacion del cable salida) parte cuerpo bomba (verificacion de los impulsores,soporte de aspiracion boca de envio) **2 (dos) Motobombas centrifuga** marca valco 2 HP (cambio ruleman,cambio sello) **1 (uno) Motobomba del Sistema Prevencion Incendio** marca pedrollo 2 HP(cambio ruleman,cambio sello) con prueba funcionamiento. **1(uno) Motobomba** principal de 30 HP Mantenimiento tanque hidroneumatico de 100 litros Verificacion y reacondicionamiento electrico del tablero del SPCI , cambio de boya electrica.
37	Motobomba de tratamiento de residuos	Global	1	2.500.000	2.500.000	Patio bloque salud	**1 (uno)Electrobomba de 3HP 380 V:** parte motor (cambio de rulemanes,cambio de sello mecanico, cambio aceite refrigerante, verificacion del cable salida) parte cuerpo bomba (verificacion de los impulsores,soporte de aspiracion boca de envio) Verificacion y reacondicionamiento electrico del tablero del SPCI
Total Orden Servicio Nº 4					27.411.600		

MINISTERIO DE LA MUJER * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Departamento de Servicios Generales

Arq. Diana Insfrán
Jefa
Servicios Generales

ADRIAN GONZALEZ
EN OBRAS
Construcciones - Servicios

MINISTERIO DE LA MUJER * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Dir. de Administración Financiera Administrativo

Administradora Contrato

Lic. Liz Allimson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer