PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN

SF CONSTRUCCIONES

0971 842 764
floresvillalba.sergio@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PROYECTO: REFACCION DEL CEMENTERIO EN LA RUTA V Gral. BERNARDINO CABALLERO/ LORENZO MEDINA						CONTRATO Nº 09/2024			CONTRATISTA			
UBICACIÓN: CONCEPCIÓN		ACTA DE INICIO			10/5/2024	PLAZO CONTRACTUAL		60 DIAS	SF CONSTRUCCIONES			
CERTIFICADO Nº: 2 FECHA: 19/06/2024		MONTO CONTRACTUAL			174.305.500				RUC Nº		1.636.233-0	
		ID Nº 438762				CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			% DE AVANCES
IT	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	CAPILLA- Desmonte de piso existente	m2	103	16.000	1.648.000	103,00		103	1.648.000	-	1.648.000	100%
2	Remocion y reposicion de techo existente	m2	50	250.000	12.500.000	50,00		50	12.500.000	-	12.500.000	100%
3	Reparacion de moldura de techo	un	4	480.000	1.920.000	4,00		4	1.920.000	-	1.920.000	100%
4	Remocion y reposicion de revoques con humedad	m2	72	37.000	2.664.000	72,00		72	2.664.000	-	2.664.000	100%
5	Pinturas de paredes	m2	288	22.000	6.336.000	288,00		288	6.336.000	-	6.336.000	100%
6	Pinturas de moldura interior de la capilla	m2	16	30.000	480.000	16,00		16	480.000	-	480.000	100%
7	Pintura de barniz para tirantes y cielorraso de machimbre	m2	50	41.000	2.050.000	50,00		50	2.050.000	-	2.050.000	100%
8	Cambio de tablero general	un	1	850.000	850.000	1,00		1	850.000	-	850.000	100%
9	Cambio de las llaves y tomas	un	5	190.000	950.000	5,00		5	950.000	-	950.000	100%
10	Coloc. de artef. electricos (equipo fluorescente 1x40)	un	6	135.000	810.000	6,00		6	810.000	-	810.000	100%
11	Coloc. de caños de bajadas	ml	20	78.000	1.560.000	20,00		20	1.560.000	-	1.560.000	100%
12	Piso canto rodado caragado in situ para caminero en acceso	m2	103	123.000	12.669.000		**103,00**	103	-	**12.669.000**	12.669.000	100%
13	Coloc. de ventiladores de pared	un	2	600.000	1.200.000		**2,00**	2	-	**1.200.000**	1.200.000	100%
14	Reparacion de puertas (pintura y cambio de cerraduras)	un	3	680.000	2.040.000	3,00		3	2.040.000	-	2.040.000	100%
15	PANTEON- Desmonte de aberturas de capilla y puertas de acceso de panteon	un	1	980.000	980.000	1,00		1	980.000	-	980.000	100%
16	Reparacion de losa dañada	un	1	810.000	810.000	1,00		1	810.000	-	810.000	100%
17	Mochetas	un	1	480.000	480.000	1,00		1	480.000	-	480.000	100%
18	Contrapiso impermeable alrededor de capilla	m2	30	40.000	1.200.000	30,00		30	1.200.000	-	1.200.000	100%
19	Alizada impermeable alrededor de capilla	m2	30	68.000	2.040.000	30,00		30	2.040.000	-	2.040.000	100%
20	Cerramiento de un registro	un	1	420.000	420.000	1,00		1	420.000	-	420.000	100%
21	Reparacion de estructura dañada y revoque interior del panteon	un	1	1.480.000	1.480.000	1,00		1	1.480.000	-	1.480.000	100%
22	Pintura latex interior del panteon y capilla	m2	223	38.000	8.474.000	223,00		223	8.474.000	-	8.474.000	100%
23	Impermeabilizacion de techo de capilla con membrana liquida	m2	56	36.000	2.016.000	56,00		56	2.016.000	-	2.016.000	100%
24	Pintura latex de techo de capilla	m2	56	22.000	1.232.000	56,00		56	1.232.000	-	1.232.000	100%
25	Pintura exterior para capilla	m2	42	22.000	924.000	42,00		42	924.000	-	924.000	100%
26	Readecuacion de instalaciones electricas, incluyendo artefactos exteriores	un	1	3.950.000	3.950.000	1,00		1	3.950.000	-	3.950.000	100%
27	Vidrios de 4 mm de espesor para balancines del panteon	m2	4,75	260.000	1.235.000	4,75		5	1.235.000	-	1.235.000	100%
28	Puerta metalica para acceso de panteon	un	1	1.850.000	1.850.000	1,00		1	1.850.000	-	1.850.000	100%
29	Limpieza final	un	1	1.650.000	1.650.000	1,00		1	1.650.000	-	1.650.000	100%

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion
y Dirección de Obras

30	Cartel de obra	un	1	960.000	960.000	1,00		1	960.000	-	960.000	100%
31	MURALLA Y VEREDA- Desmonte y compactacion	m2	67	82.000	5.494.000	67		67	5.494.000	-	5.494.000	100%
32	Carga de pilares de Hº Aº	m3	2,55	2.350.000	5.992.500	2,55		3	5.992.500	-	5.992.500	100%
33	Elev. de mamposteria en muralla	m2	78	133.000	10.374.000	78		78	10.374.000	-	10.374.000	100%
34	Remocion de revoques con humedad	m2	123	11.500	1.414.500	123		123	1.414.500	-	1.414.500	100%
35	Revoque de paredes	m2	270	50.000	13.500.000	270		270	13.500.000	-	13.500.000	100%
36	Revestido de ladrillos vistos panderetes en fachadas	m2	60	122.000	7.320.000		60	60	-	7.320.000	7.320.000	100%
37	Contrapiso dse Hº de ripio	m2	225	39.500	8.887.500	225		225	8.887.500	-	8.887.500	100%
38	Coloc. de piso de canto rodado	m2	225	125.000	28.125.000		225	225	-	28.125.000	28.125.000	100%
39	Inst. electrica , alimentacion bocas de luces	gl	10	230.000	2.300.000		10	10	-	2.300.000	2.300.000	100%
40	Coloc. de luces de piso LED	gl	10	260.000	2.600.000	5	5	10	1.300.000	1.300.000	2.600.000	100%
41	Pinturas de paredes	m2	210	52.000	10.920.000		210	210	-	10.920.000	10.920.000	100%

Precio Total	**174.305.500**		
ACUMULADO ANTERIOR			
PRESENTE CERTIFICADO		**63.834.000**	
ACUMULADO			**174.305.500** 100%
Fondo de Reparo		**3.191.700**	
TOTAL A PAGAR		**60.642.300**	

Son guaraníes: Sesenta millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos.-

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

CONTRATISTA
SF. CONSTRUCCIONES
SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion
y Dirección de Obras