# INFORME TECNICO N°: 01/2025

**ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRAS**

**FECHA: 04 de enero de 2025**

| MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES | |
|---|---|
| INFORME INCLEMENCIAS CLIMATICAS-LLUVIAS | PERIODO: DICIEMBRE 2024 |
| | |
| | |
| CONTRATISTA: | ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS |
| ID N°: | 453.421 |
| CONTRATO N°: | 28/2024 |
| MONTO DEL CONTRATO: | 1.258.001.584 GUARANIES |
| FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO | 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE NICIO | 04 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO DE EJECCION INICIAL DE LA OBRA: | 150 DIAS CORRIDOS |
| FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA | 02 DE MAYO DE 2025 |
| PROYECTO: | L.P.N. N°: 05/2024 CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PLAZA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ-PROCESO PLURIANUAL- |
| FISCALIZACION | ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. |
| VIGENCIA DE LAS POLIZAS | ANTICIPO (del 14/11/24 a 12/05/25)<br>EJECUCION DE CONTRATO (del 14/11/24 al 16/06/25)<br>RESPONSABILIDAD CIVIL (del 04/12/24 al 01/06/25)<br>TODO RIESGO CONTRATISTA (del 04/12/24 al 01/06/25)<br>ACCIDENTES PERSONALES (del 04/12/24 al 01/06/25) |

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

| ANTECEDENTES DOCUMENTALES | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA | DOCUMENTO | DESCRIPCION |
| 1 | 04/01/2025 | Nota de ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS | Solicitud de prórroga de ejecución de obra por lluvias caídas desde 04 de diciembre del 2024 al 03 de enero de 2025 |
| 2 | | Registro de precipitaciones DINAC diciembre del 2024 y enero del 2025 | Correspondiente a los 30 días entre 04 de diciembre del 2024 y 03 de enero del 2025 |

ANALISIS

La empresa contratista, representada por la Arq. María de Fátima Servín Molinas presenta la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de setiembre a la Contratante. Según se establece en el PBC, en los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra. -

Si bien la contratista presento la solicitud de **8 (ocho) días** del mes descripto más arriba, la Fiscalización solo tiene en cuenta los días que no se ha podido trabajar por lluvia, desde el día 04 de diciembre del 2024 al 03 de enero de 2025.

La empresa Contratista presento en tiempo y forma lo correspondiente a parte del mes de diciembre del 2024 y parte del mes de enero de 2025, es decir desde el 04 de diciembre al 03 de enero del 2025. -

En este sentido se procede a verificar lo solicitado por la empresa Contratista.

*Arq. Diego A. Valdez A.*
Fiscal De Obra

| PLANILLA DE DIAS DE LLUVIA Y AFECTACIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES DE DICIEMBRE 2024 | | | | MES DE ENERO 2025 | | | |
| DIA | REPORTE DE DINAC | LIBRO DE OBRA | PBC | DIA | REPORTE DE DINAC | LIBRO DE OBRA | PBC |
| 1 | | | | 1 | 0,80 mm | | no afecta |
| 2 | | | | 2 | | | |
| 3 | | | | 3 | | | |
| 4 | | | | 4 | | | |
| 5 | | | | 5 | | | |
| 6 | 18,50 mm | | 1 dia | 6 | | | |
| 7 | 37,40 mm | | 1 dia | 7 | | | |
| 8 | | | | 8 | | | |
| 9 | 10,40 mm | | 1 dia | 9 | | | |
| 10 | | | | 10 | | | |
| 11 | | | | 11 | | | |
| 12 | 17,30 mm | | 1 dia | 12 | | | |
| 13 | 30,10 mm | | 1 dia | 13 | | | |
| 14 | | | | 14 | | | |
| 15 | | | | 15 | | | |
| 16 | | | | 16 | | | |
| 17 | | | | 17 | | | |
| 18 | 31,20 mm | | 1 dia | 18 | | | |
| 19 | | | | 19 | | | |
| 20 | | | | 20 | | | |
| 21 | | | | 21 | | | |
| 22 | | | | 22 | | | |
| 23 | | | | 23 | | | |
| 24 | 1,50 mm | | no afecta | 24 | | | |
| 25 | | | | 25 | | | |
| 26 | | | | 26 | | | |
| 27 | | | | 27 | | | |
| 28 | | | | 28 | | | |
| 29 | | | | 29 | | | |
| 30 | | | | 30 | | | |
| 31 | | | | 31 | | | |
| TOTAL DE DIAS | 7 dias | | 6 dias | TOTAL DE DIAS | 1 dia | | 0 dias |

En esta planilla se puede observar el resultado luego de contrastar con el Libro de Obras. -

La solicitud de prorroga fue el presentada en tiempo y forma únicamente para este periodo o mes citado.

De acuerdo con los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, el pliego de bases y condiciones, los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra, la Fiscalización considera pertinente la aprobación de prórroga del plazo de ejecución por ***6 (seis días)***. Por inclemencias climáticas correspondiente al periodo entre las fechas 04 de diciembre del 2024 y 03 de enero del 2025 respectivamente según lo establecido en el Contrato de Obra Numero ***28/2024***.-

Al respecto se trae a colación lo establecido en los Aspectos Generales de Contratación de Obras que dice;

**Prórroga de los Plazos de Ejecución**

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

**Inclemencias Climáticas**

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Lo establecido en el Pliego Básico de Contrataciones (PBC)

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

**Periodo de Construcción:** 150 (ciento cincuenta) días Corridos desde el Acta de Inicio de Obras
**Lugar**: Plaza San Roque González de Santa Cruz.
Prórroga de los Plazos de Ejecución
Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:
x < 10mm no afecta a la obra
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
x > 100 3 (tres) días afectados

45/71

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Por todo lo expuesto esta Fiscalización concluye que en este caso se aplica la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al ***primer mes del plazo de ejecución del contrato número 28/2024*** y según las circunstancias alegadas estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prorroga solicitados por la contratista

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

| PERIODO: DICIEMBRE 2024 | REGISTRO DINAC | CANTIDAD DE PRORROGA SOLICITADA |
|---|---|---|
| | 08 días | 08 días |
| **TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA** | | (08 OCHO) DIAS |

Si bien la contratista solicita un total de 8 (ocho) día de prórroga por inclemencias climáticas esta Fiscalización luego de análisis de las documentaciones remitidas y teniendo en cuenta lo establecido en P.B.C., en los A.G.C.O. y el Contrato recomiendo proceder a la prórroga por inclemencias climáticas según el siguiente detalle;

| N° DE CONTRATO: 15/2024 | PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS | |
|---|---|---|
| **TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA** | 6(SEIS) DIAS | CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/24 AL 03/01/2025 |

| RESUMEN | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | **04/12/2024** |
| **FECHA FIN DE PLAZO** | **02/05/2025** |
| **PLAZO INICIAL (DIAS)** | **150** |
| **DIAS DE LLUVIA MES DE DICIEMBRE 2024-ENERO 2025** | **6** |
| **PLAZO ACTUAL (INICIAL+PRORROGAS)** | **156** |
| **FECHA FIN DE PLAZO (INCLUYE PRORROGAS)** | **08/05/2025** |
| **DIAS DE ATRAZO** | **0** |

Se adjunta

-Copia de la Nota de la Empresa Contratista

-Copia del informe de la DINAC

-Copia del Libro de Obra

-Corrimiento de plazos

*Arq. Diego A. Valdez A.*
Fiscal De Obra

-Copia de la Nota de la Empresa Contratista

Arq. María de Fátima Servín Molinas
Ayala Velázquez N° 761 casi Siria
Telefax: 227 599
Asunción, Paraguay

Asunción, 4 de Enero del 2025

Señor:
**Arq. Diego A. Valdez A.**
Fiscalización
Municipalidad de San Ignacio
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quienes corresponda, en mi carácter de propietaria de la empresa unipersonal ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS, a los efectos de solicitar prórroga por un total de 8 días, para la obra LPN 05 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PLAZA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ – PLURIANUAL" en el distrito de San Ignacio Guazú, departamento de Misiones

Durante la ejecución de los trabajos referentes a la obra se tuvo un atraso total de 8 días, correspondientes al mes de diciembre, debido a las inclemencias del tiempo y condiciones del área a ser intervenida, para que la misma sea realizada en óptimas condiciones de seguridad y las buenas prácticas constructivas.

Adjunto copia de contrato, copia de registro de precipitación diaria emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y copia del Libro de obra en los días afectados.

Esperando una respuesta favorable a lo peticionado, me despido atentamente. -

.

Arq. María de Fátima Servín Molinas

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

-Copia del informe de la DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

### REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES | 26° 40' 13,00" | 57° 08' 02,90" | 131 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | 27,3 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 5,9 |
| 3 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 5 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 18,5 |
| 7 | | | | | | | | | | | | 37,4 |
| 8 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 9 | | | | | | | | | | | | 10,4 |
| 10 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 12 | | | | | | | | | | | | 17,3 |
| 13 | | | | | | | | | | | | 30,1 |
| 14 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 16 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 17 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 18 | | | | | | | | | | | | 31,2 |
| 19 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 20 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 23 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| 25 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 26 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 27 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 29 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 31 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 179,6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | | | | | | | | | | | 37,4 |
| Día Máx | | | | | | | | | | | | 7 |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

-Corrimiento de plazos

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE OBRA INFORME 1 LLUVIA PLAZA SAN ROQUE

| | | DICIEMBRE |
|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL | REDACCION DE ACTA DE INICIO | |
| 150 DIAS | | DIA 1 |
| | | DIA 2 |
| | | DIA 3 |
| | | DIA 4 |
| | | DIA 5 |
| | | DIA 6 |
| | | DIA 7 |
| | | DIA 8 |
| | | DIA 9 |
| | | DIA 10 |
| | | DIA 11 |
| | | DIA 12 |
| | | DIA 13 |
| | | DIA 14 |
| | | DIA 15 |
| | | DIA 16 |
| | | DIA 17 |
| | | DIA 18 |
| | | DIA 19 |
| | | DIA 20 |
| | | DIA 21 |
| | | DIA 22 |
| | | DIA 23 |
| | | DIA 24 |
| | | DIA 25 |
| | | DIA 26 |
| | | DIA 27 |
| | | DIA 28 |

| | | DICIEMBRE |
|---|---|---|
| PLAZO MODIFICADO | REDACCION DE ACTA DE INICIO | |
| 150 DIAS | | DIA 1 |
| | | DIA 2 |
| | | DIA 3 |
| | | DIA 4 |
| | | DIA 5 |
| | | DIA 6 |
| | | DIA 7 |
| | | DIA 8 |
| | | DIA 9 |
| | | DIA 10 |
| | | DIA 11 |
| | | DIA 12 |
| | | DIA 13 |
| | | DIA 14 |
| | | DIA 15 |
| | | DIA 16 |
| | | DIA 17 |
| | | DIA 18 |
| | | DIA 19 |
| | | DIA 20 |
| | | DIA 21 |
| | | DIA 22 |
| 6 DIAS DE LLUVIA | | |

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSION
20% AMPLIACION

*Arq. Diego A. Valdez A.*
Fiscal De Obra

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

| | | ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 1/1/2025 | 2/1/2025 | 3/1/2025 | 4/1/2025 | 5/1/2025 | 6/1/2025 | 7/1/2025 | 8/1/2025 | 9/1/2025 | 10/1/2025 | 11/1/2025 | 12/1/2025 | 13/1/2025 | 14/1/2025 | 15/1/2025 | 16/1/2025 | 17/1/2025 | 18/1/2025 | 19/1/2025 | 20/1/2025 | 21/1/2025 | 22/1/2025 | 23/1/2025 | 24/1/2025 | 25/1/2025 | 26/1/2025 | 27/1/2025 | 28/1/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 29 | DIA 30 | DIA 31 | DIA 32 | DIA 33 | DIA 34 | DIA 35 | DIA 36 | DIA 37 | DIA 38 | DIA 39 | DIA 40 | DIA 41 | DIA 42 | DIA 43 | DIA 44 | DIA 45 | DIA 46 | DIA 47 | DIA 48 | DIA 49 | DIA 50 | DIA 51 | DIA 52 | DIA 53 | DIA 54 | DIA 55 | DIA 56 |

| | | ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO MODIFICADO | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 1/1/2025 | 2/1/2025 | 3/1/2025 | 4/1/2025 | 5/1/2025 | 6/1/2025 | 7/1/2025 | 8/1/2025 | 9/1/2025 | 10/1/2025 | 11/1/2025 | 12/1/2025 | 13/1/2025 | 14/1/2025 | 15/1/2025 | 16/1/2025 | 17/1/2025 | 18/1/2025 | 19/1/2025 | 20/1/2025 | 21/1/2025 | 22/1/2025 | 23/1/2025 | 24/1/2025 | 25/1/2025 | 26/1/2025 | 27/1/2025 | 28/1/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 23 | DIA 24 | DIA 25 | DIA 26 | DIA 27 | DIA 28 | DIA 29 | DIA 30 | DIA 31 | DIA 32 | DIA 33 | DIA 34 | DIA 35 | DIA 36 | DIA 37 | DIA 38 | DIA 39 | DIA 40 | DIA 41 | DIA 42 | DIA 43 | DIA 44 | DIA 45 | DIA 46 | DIA 47 | DIA 48 | DIA 49 | DIA 50 |

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

PLAZO DE OBRA INFORME 1 LLUVIA PLAZA SAN ROQUE

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

| | | | | | FEBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 29/1/2025 | 30/1/2025 | 31/1/2025 | 1/2/2025 | 2/2/2025 | 3/2/2025 | 4/2/2025 | 5/2/2025 | 6/2/2025 | 7/2/2025 | 8/2/2025 | 9/2/2025 | 10/2/2025 | 11/2/2025 | 12/2/2025 | 13/2/2025 | 14/2/2025 | 15/2/2025 | 16/2/2025 | 17/2/2025 | 18/2/2025 | 19/2/2025 | 20/2/2025 | 21/2/2025 | 22/2/2025 | 23/2/2025 | 24/2/2025 | 25/2/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 57 | DIA 58 | DIA 59 | DIA 60 | DIA 61 | DIA 62 | DIA 63 | DIA 64 | DIA 65 | DIA 66 | DIA 67 | DIA 68 | DIA 69 | DIA 70 | DIA 71 | DIA 72 | DIA 73 | DIA 74 | DIA 75 | DIA 76 | DIA 77 | DIA 78 | DIA 79 | DIA 80 | DIA 81 | DIA 82 | DIA 83 | DIA 84 |

| | | | | | FEBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO MODIFICADO | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 29/1/2025 | 30/1/2025 | 31/1/2025 | 1/2/2025 | 2/2/2025 | 3/2/2025 | 4/2/2025 | 5/2/2025 | 6/2/2025 | 7/2/2025 | 8/2/2025 | 9/2/2025 | 10/2/2025 | 11/2/2025 | 12/2/2025 | 13/2/2025 | 14/2/2025 | 15/2/2025 | 16/2/2025 | 17/2/2025 | 18/2/2025 | 19/2/2025 | 20/2/2025 | 21/2/2025 | 22/2/2025 | 23/2/2025 | 24/2/2025 | 25/2/2025 | | |
| 150 DIAS | | DIA 51 | DIA 52 | DIA 53 | DIA 54 | DIA 55 | DIA 56 | DIA 57 | DIA 58 | DIA 59 | DIA 60 | DIA 61 | DIA 62 | DIA 63 | DIA 64 | DIA 65 | DIA 66 | DIA 67 | DIA 68 | DIA 69 | DIA 70 | DIA 71 | DIA 72 | DIA 73 | DIA 74 | DIA 75 | DIA 76 | DIA 77 | DIA 78 | | |

60 DIAS DE EJECUCION

LLUVIA

PRORROGA F M

SUSPENSION

20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

| | | | | | MARZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 26/2/2025 | 27/2/2025 | 28/2/2025 | 1/3/2025 | 2/3/2025 | 3/3/2025 | 4/3/2025 | 5/3/2025 | 6/3/2025 | 7/3/2025 | 8/3/2025 | 9/3/2025 | 10/3/2025 | 11/3/2025 | 12/3/2025 | 13/3/2025 | 14/3/2025 | 15/3/2025 | 16/3/2025 | 17/3/2025 | 18/3/2025 | 19/3/2025 | 20/3/2025 | 21/3/2025 | 22/3/2025 | 23/3/2025 | 24/3/2025 | 25/3/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 85 | DIA 86 | DIA 87 | DIA 88 | DIA 89 | DIA 90 | DIA 91 | DIA 92 | DIA 93 | DIA 94 | DIA 95 | DIA 96 | DIA 97 | DIA 98 | DIA 99 | DIA 100 | DIA 101 | DIA 102 | DIA 103 | DIA 104 | DIA 105 | DIA 106 | DIA 107 | DIA 108 | DIA 109 | DIA 110 | DIA 111 | DIA 112 |

| | | | | | MARZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO MODIFICADO | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 26/2/2025 | 27/2/2025 | 28/2/2025 | 1/3/2025 | 2/3/2025 | 3/3/2025 | 4/3/2025 | 5/3/2025 | 6/3/2025 | 7/3/2025 | 8/3/2025 | 9/3/2025 | 10/3/2025 | 11/3/2025 | 12/3/2025 | 13/3/2025 | 14/3/2025 | 15/3/2025 | 16/3/2025 | 17/3/2025 | 18/3/2025 | 19/3/2025 | 20/3/2025 | 21/3/2025 | 22/3/2025 | 23/3/2025 | 24/3/2025 | 25/3/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 79 | DIA 80 | DIA 81 | DIA 82 | DIA 83 | DIA 84 | DIA 85 | DIA 86 | DIA 87 | DIA 88 | DIA 89 | DIA 90 | DIA 91 | DIA 92 | DIA 93 | DIA 94 | DIA 95 | DIA 96 | DIA 97 | DIA 98 | DIA 99 | DIA 100 | DIA 101 | DIA 102 | DIA 103 | DIA 104 | DIA 105 | DIA 106 |

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

PLAZO DE OBRA INFORME 1 LLUVIA PLAZA SAN ROQUE

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

| | | | | | | | | ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 26/3/2025 | 27/3/2025 | 28/3/2025 | 29/3/2025 | 30/3/2025 | 31/3/2025 | 1/4/2025 | 2/4/2025 | 3/4/2025 | 4/4/2025 | 5/4/2025 | 6/4/2025 | 7/4/2025 | 8/4/2025 | 9/4/2025 | 10/4/2025 | 11/4/2025 | 12/4/2025 | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 21/4/2025 | 22/4/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 113 | DIA 114 | DIA 115 | DIA 116 | DIA 117 | DIA 118 | DIA 119 | DIA 120 | DIA 121 | DIA 122 | DIA 123 | DIA 124 | DIA 125 | DIA 126 | DIA 127 | DIA 128 | DIA 129 | DIA 130 | DIA 131 | DIA 132 | DIA 133 | DIA 134 | DIA 135 | DIA 136 | DIA 137 | DIA 138 | DIA 139 | DIA 140 |

| | | | | | | | | ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO MODIFICADO | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 26/3/2025 | 27/3/2025 | 28/3/2025 | 29/3/2025 | 30/3/2025 | 31/3/2025 | 1/4/2025 | 2/4/2025 | 3/4/2025 | 4/4/2025 | 5/4/2025 | 6/4/2025 | 7/4/2025 | 8/4/2025 | 9/4/2025 | 10/4/2025 | 11/4/2025 | 12/4/2025 | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 21/4/2025 | 22/4/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 107 | DIA 108 | DIA 109 | DIA 110 | DIA 111 | DIA 112 | DIA 113 | DIA 114 | DIA 115 | DIA 116 | DIA 117 | DIA 118 | DIA 119 | DIA 120 | DIA 121 | DIA 122 | DIA 123 | DIA 124 | DIA 125 | DIA 126 | DIA 127 | DIA 128 | DIA 129 | DIA 130 | DIA 131 | DIA 132 | DIA 133 | DIA 134 |

**60 DIAS DE EJECUCION**

**LLUVIA**

**PRORROGA F M**

**SUSPENSIÓN**

**20% AMPLIACION**

*Arq. Diego A. Valdez A.*
Fiscal De Obra

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | MAYO | | |
| PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 25/4/2025 | 26/4/2025 | 27/4/2025 | 28/4/2025 | 29/4/2025 | 30/4/2025 | 1/5/2025 | 2/5/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 141 | DIA 142 | DIA 143 | DIA 144 | DIA 145 | DIA 146 | DIA 147 | DIA 148 | DIA 149 | DIA 150 |

| | | | | | | | | | | MAYO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO MODIFICADO | REDACCION DE ACTA DE INICIO | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 25/4/2025 | 26/4/2025 | 27/4/2025 | 28/4/2025 | 29/4/2025 | 30/4/2025 | 1/5/2025 | 2/5/2025 | 3/5/2025 | 4/5/2025 | 5/5/2025 | 6/5/2025 | 7/5/2025 | 8/5/2025 |
| 150 DIAS | | DIA 135 | DIA 136 | DIA 137 | DIA 138 | DIA 139 | DIA 140 | DIA 141 | DIA 142 | DIA 143 | DIA 144 | DIA 145 | DIA 146 | DIA 147 | DIA 148 | DIA 149 | DIA 150 |

60 DIAS DE EJECUCION

LLUVIA

PRORROGA F M

SUSPENSIÓN

20% AMPLIACION

*Arq. Diego A. Valdez A.*
Fiscal De Obra