CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
Adecuación de obra en el edificio CONACYT

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LMC N° 09/2024 - ID. Nº 456389 - CONTRATO N° 22/2024
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 27 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 27/03/2025 AL 27/04/2025

						AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE FISICO EN MONTO			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% de la obra
1	Adecuación y gestión de planos											
	Adecuación de planos de detalle del Proyecto Ejecutivo	Unidad Medida Global	1,00	8.160.000,00	8.160.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0	0%
2	Trabajos Preliminares											
	Vallados e implementos de seguridad de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	0,00	**1,00**	1,00	0	2.600.000	2.600.000	100%
	Replanteo de Obra	metros cuadrados	352,25	3.700	1.303.325	0,00	**352,25**	352,25	0	1.303.325	1.303.325	100%
3	Demolición y Desmonte											
	Perforación de losa para paso de instalaciones sanitarias en sector baños y kitchinette.	Unidad Medida Global	1,00	248.000,00	248.000	0,00	**1,00**	1,00	0	248.000	248.000	100%
	Desmonte de piso y carpeta de regularización.	centimentros cuadrados	285,00	15.000,00	4.275.000	0,00	**16,96**	16,96	0	254.400	254.400	6%
	Desmonte de artefactos de iluminación existentes.	unidad	8,00	12.500,00	100.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0	0%
	Desmonte de instalaciones de PCI existentes.	Unidad Medida Global	1,00	260.000,00	260.000	0,00	**1,00**	1,00	0	260.000	260.000	100%
	Desmonte de equipos de Acondicionadores de Aire.	unidad	4,00	324.000,00	1.296.000	0,00	**4,00**	4,00	0	1.296.000	1.296.000	100%
	Desmonte de cielorraso en primer piso para ejecución de instalaciones sanitarias.	Unidad Medida Global	1,00	218.400,00	218.400	0,00	**1,00**	1,00	0	218.400	218.400	100%
4	Mamposteria											
	Muro de mampostería de ladrillos comunes	metros cuadrados	132,14	120.000,00	15.856.800	0,00	**59,00**	59,00	0	7.080.000	7.080.000	45%
	Adintelado con vigueta de hormigón prefabricado	Metro lineal	15,95	98.800,00	1.575.860	0,00	**15,50**	15,50	0	1.531.400	1.531.400	97%
	Carpeta hidrófuga de regularización sobre losa.	metros cuadrados	11,06	32.400,00	358.344	0,00	**16,96**	16,96	0	549.504	549.504	153%
	Revoque grueso y fino de muros de mampostería.	centimentros cuadrados	175,34	41.600,00	7.294.144	0,00	**76,16**	76,16	0	3.168.277	3.168.277	43%
	Revoque hidrófugo para baños y kitchenette	centimentros cuadrados	60,36	43.200,00	2.607.552	0,00	**44,80**	44,80	0	1.935.274	1.935.274	74%
	Tabiques de yeso cartón (Durlock) de placa Estándar	centimentros cuadrados	17,23	162.000,00	2.791.260	0,00	**17,40**	17,40	0	2.819.124	2.819.124	101%
	Aislación de pisos en baño.	centimentros cuadrados	10,05	50.000,00	502.500	0,00	**16,96**	16,96	0	848.000	848.000	169%
5	Colocacion de pisos	Metros cuadrados	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
Adecuación de obra en el edificio CONACYT

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LMC N° 09/2024 - ID. Nº 456389 - CONTRATO N° 22/2024
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 27 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 27/03/2025 AL 27/04/2025

	Piso de porcelanato 60x60cm.	centimentros cuadrados	59,02	170.000,00	10.033.400	0,00		0,00	0	0	0	0%
6	Revestimientos	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Revestimiento de porcelanato 60x60cm.	centimentros cuadrados	48,77	130.000,00	6.340.100	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Revestimiento de madera multilaminada.	centimentros cuadrados	94,40	385.000,00	36.344.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Revestimiento de madera multilaminada en aberturas.	metros cuadrados	4,84	385.000,00	1.863.400	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Revestimiento ripado de madera multilaminada.	metros cuadrados	17,36	400.000,00	6.944.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Listón de terminación superior e inferior del ripado de madera multilaminada.	Metro lineal	54,65	20.000,00	1.093.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
7	Cielorraso	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Cielorraso de Placas de MDF con estructura de madera y perforaciones aleatorias de Ø5mm para el paso de la luz. Terminación con pintura sintética mate color negro. Considerar diseño a dos aguas, con parte alta a 2,85m. del NPT y 2,15m. del NPT.	metros cuadrados	24,48	380.000,00	9.302.400	0,00	**24,48**	24,48	0	9.302.400	9.302.400	100%
	Cielorraso tipo desmontable de vinilo.	Unidad Medida Global	1,00	187.200,00	187.200	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Cielorraso metálico de perfiles de 100x100mm	metros cuadrados	126,45	520.000,00	65.754.000	0,00	**68,00**	68,00	0	35.360.000	35.360.000	54%
	Cielorraso de yeso cartón (Durlock) de placa Áreas Húmedas.	metros cuadrados	8,25	140.400,00	1.158.300	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Cielorraso de yeso cartón (Durlock) de placa Estándar.	metros cuadrados	22,11	108.000,00	2.387.880	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Puerta trampa para cielorraso de 60x60cm con marco oculto.	unidad	3,00	300.000,00	900.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
8	Servicio de pintura											
	Pintura interior sintética para techo según colores de proyecto.	metros cuadrados	372,90	35.500,00	13.237.950	0,00	**298,32**	298,32	0	10.590.360	10.590.360	80%
	Pintura Interior para interiores, según colores del proyecto.	metros cuadrados	504,67	27.100,00	13.676.557	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Pintura para cielorrasos, según colores del proyecto.	metros cuadrados	30,36	27.100,00	822.756	0,00		0,00	0	0	0	0%
9	Aberturas	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	PM1 - Puerta doble batiente placa de madera de cedro, medida 1,40x2,15m, marco justable a espesor del muro, contramarco ambos lados, herrajes y cerradura tipo balancín senatorio.	unidad	1,00	2.298.400,00	2.298.400	0,00		0,00	0	0	0	0%

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
Adecuación de obra en el edificio CONACYT

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LMC N° 09/2024 - ID. Nº 456389 - CONTRATO N° 22/2024
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 27 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 27/03/2025 AL 27/04/2025

	PM2 - Puerta batiente placa de madera de cedro, medida 0,80x2,15m, marco justable a espesor del muro, contramarco ambos lados, herrajes y cerradura tipo balancín sanatorio.	unidad	1,00	1.736.800,00	1.736.800	0,00		0,00	0	0	0	0%
	PM3 - Puerta corrediza placa de madera de cedro, medida 1,00x2,15m, marco justable a espesor del muro, contramarco ambos lados, herrajes, cerradura y tirador.	unidad	1,00	1.877.200,00	1.877.200	0,00		0,00	0	0	0	0%
	PM4 - Puerta batiente placa de madera de cedro, medida de 0,70x2,15m, marco justable a espesor del muro, contramarco ambos lados, herrajes y cerradura tipo balancín sanatorio.	unidad	2,00	1.736.800,00	3.473.600	0,00		0,00	0	0	0	0%
	PM5 - Puerta corrediza placa de madera de cedro, medida 1,00x2,15m, herrajes, cerradura y tirador	unidad	1,00	1.652.600,00	1.652.600	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Paño fijo de vidrio templado de 10mm, medida de hoja 0,45x0,70m. con perfilería mínima de sujeción.	unidad	1,00	132.000,00	132.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Paño fijo de vidrio templado de 10mm, medida de hoja 1,00x2,25m. con perfilería mínima de sujeción.	unidad	1,00	784.000,00	784.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Paño fijo de vidrio templado de 10mm, medida de hoja 2,10x2,30m. con perfilería mínima de sujeción.	unidad	1,00	1.772.000,00	1.772.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
10	Mesadas	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Mesada de granito aqualux con pollera de 10cm y zócalo de 10cm. (Baños sexados) Medidas: 0,45x0,70m.	unidad	2,00	1.020.000,00	2.040.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Mesada de granito aqualux con pollera de 10cm y zócalo de 10cm. (Baño PCD) Medidas: 0,45x0,80m.	unidad	1,00	1.068.800,00	1.068.800	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Mesada de granito aqualux con pollera de 10cm y zócalo de 10cm. (Kitchenette) Medidas: 0,60x2,57m.	unidad	1,00	2.232.000,00	2.232.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Mesada de acero inoxidable 304 con pollera de 10cm y zócalo de 10cm. (Laboratorio) Medidas: 0,60x2,57m	unidad	1,00	2.570.000,00	2.570.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
11	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Inodoro PCD (Baño PCD)	unidad	1,00	1.111.700,00	1.111.700	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Barras de apoyo cromado PCD de 60 cm. (Baño PCD)	unidad	1,00	229.900,00	229.900	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Barras de apoyo cromado PCD rebatible de 60 cm con papelera. (Baño PCD)	unidad	1,00	958.000,00	958.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Inodoro acople con cisterna (Baño sexado)	unidad	2,00	478.000,00	956.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Bacha lavamanos empotrar rectangular (Baño sexado y PCD)	unidad	3,00	389.600,00	1.168.800	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Grifería lavamanos de agua fría	unidad	3,00	229.300,00	687.900	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Toallero de manos argolla (Baño sexado y PCD)	unidad	3,00	200.000,00	600.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Jabonera pared (Baño sexado y PCD)	unidad	3,00	76.500,00	229.500	0,00		0,00	0	0	0	0%

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.967 - Villa Elisa

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
Adecuación de obra en el edificio CONACYT

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LMC N° 09/2024 - ID. Nº 456389 - CONTRATO N° 22/2024
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 27 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 27/03/2025 AL 27/04/2025

	Portarrollos	unidad	3,00	43.000,00	129.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Grifería de bacha monocomando de mesa (Kitchinette y Laboratorio)	unidad	2,00	588.400,00	1.176.800	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Bacha de acero inoxidable de embutir alto brillo c/sopapa. Dimmensiones: 56x34x14,5 cm.	unidad	1,00	386.700,00	386.700	0,00		0,00	0	0	0	0%
12	Espejos	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Espejo de 6mm sin biselado. Medidas: 2,14+0,70x2,20m. (Prever corte para tablero de ascensor) (Acceso)	unidad	1,00	3.630.000,00	3.630.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Espejo de 6mm sin biselado. Medidas: 4,50x2,20m. (Salón de usos múltiples)	unidad	1,00	5.750.000,00	5.750.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Espejo de 4mm. con marco de aluminio negro. Medidas: 0,90x1,10m. (Baño sexado y PCD)	unidad	3,00	576.700,00	1.730.100	0,00		0,00	0	0	0	0%
13	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Paneles de aislación acústica decorativos con lana de vidrio de 50x100mm.	centimentros cuadrados	41,25	196.400,00	8.101.500	0,00		0,00	0	0	0	0%
14	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Adecuación y conexión de caño de bajada a ramal existente planta baja.	Unidad Medida Global	1,00	988.000,00	988.000	0,00	**1,00**	1,00	0	988.000	988.000	100%
	Instalación cloacal de baño, con un inodoro y una bacha lavamanos.	unidad	3,00	1.040.000,00	3.120.000	0,00	**1,50**	1,50	0	1.560.000	1.560.000	50%
	Instalación cloacal de laboratorio	unidad	1,00	780.000,00	780.000	0,00	**1,00**	1,00	0	780.000	780.000	100%
	Instalación cloacal de kitchenette.	unidad	1,00	780.000,00	780.000	0,00	**1,00**	1,00	0	780.000	780.000	100%
15	Instalación de agua corriente	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Adecuación y conexión de caño de subida a ramal existente planta baja.	Unidad Medida Global	1,00	915.200,00	915.200	0,00	**1,00**	1,00	0	915.200	915.200	100%
	Instalación agua corriente de baño, con un inodoro y una bacha lavamanos.	unidad	3,00	1.123.200,00	3.369.600	0,00	**6,00**	6,00	0	6.739.200	6.739.200	200%
	Instalación agua corriente de grifería para bacha de laboratorio.	unidad	1,00	561.600,00	561.600	0,00	**1,00**	1,00	0	561.600	561.600	100%
	Instalación agua corriente de grifería para bacha de kitchenette.	unidad	1,00	561.600,00	561.600	0,00	**1,00**	1,00	0	561.600	561.600	100%
	Instalación agua corriente de conexión a termocalefón.	unidad	1,00	1.674.000,00	1.674.000	0,00	**1,00**	1,00	0	1.674.000	1.674.000	100%
16	Construccion / Montaje de Reservorio de Agua	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
Adecuación de obra en el edificio CONACYT

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LMC N° 09/2024 - ID. Nº 456389 - CONTRATO N° 22/2024
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 27 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 27/03/2025 AL 27/04/2025

	Modificación de ubicación de bocas contra incendios.Caños galvanizados pintados en color rojo con pintura sintética.	Metro lineal	39,00	430.000,00	16.770.000	0,00	**39,00**	39,00	0	16.770.000	16.770.000	100%
	Cartelería de emergencia. Cartel de Salida de Emergencia de acrílico e iluminado.	unidad	2,00	310.500,00	621.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
17	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Adecuación de tablero existente a carga nueva a calcular.	Unidad Medida Global	1,00	3.224.000,00	3.224.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Tablero de luces según carga a calcular.	unidad	4,00	1.937.000,00	7.748.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Tablero seccional para sala de grabación previsto para cargas a calcular.	Unidad Medida Global	1,00	1.716.000,00	1.716.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Boca de iluminación interior según planos y cableado adecuado a cáclculo de cargas.	unidad	103,00	194.400,00	20.023.200	0,00	**51,50**	51,50	0	10.011.600	10.011.600	50%
	Boca de iluminación interior para cinta LED según planos y cableado adecuado a cada cada artefacto. Incluye punto de	unidad	6,00	171.600,00	1.029.600	0,00	**3,00**	3,00	0	514.800	514.800	50%
	Boca para toma doble eléctrico según indicación en planos, incluye placa	unidad	21,00	205.200,00	4.309.200	0,00	**10,50**	10,50	0	2.154.600	2.154.600	50%
	Boca para toma simple eléctrico según indicación en planos, incluye placa	unidad	11,00	183.100,00	2.014.100	0,00	**6,00**	6,00	0	1.098.600	1.098.600	55%
	Boca para toma simple eléctrico de techo según indicación en planos, incluye placa	unidad	3,00	183.100,00	549.300	0,00	**2,00**	2,00	0	366.200	366.200	67%
	Toma eléctrico especial. Boca para toma eléctrico Schuko según indicación en planos, incluye placa y llave termomagnética independiente.	unidad	6,00	267.800,00	1.606.800	0,00	**3,00**	3,00	0	803.400	803.400	50%
	Conexión eléctrica para termocalefón.	unidad	1,00	258.000,00	258.000	0,00	**1,00**	1,00	0	258.000	258.000	100%
	Conexión para equipos Acondicionadores de Aire de 60.000BTU.	unidad	6,00	540.000,00	3.240.000	0,00	**3,00**	3,00	0	1.620.000	1.620.000	50%
	Conexión para equipos Acondicionadores de Aire de 36.000BTU.	unidad	2,00	378.000,00	756.000	0,00	**1,00**	1,00	0	378.000	378.000	50%
18	Señales Débiles	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Boca de conexión para datos de proyectores. Solo incluye ducteado hasta central de audio y video, no incluye cable HDMI.	unidad	4,00	183.100,00	732.400	0,00	**2,00**	2,00	0	366.200	366.200	50%
	Boca de conexión para Audio. Solo incluye ducteado hasta central de audio y video, no incluye cableado.	unidad	7,00	183.100,00	1.281.700	0,00	**4,00**	4,00	0	732.400	732.400	57%
	Boca para Datos o Internet. Solo incluye ducteado.	unidad	4,00	183.100,00	732.400	0,00	**2,00**	2,00	0	366.200	366.200	50%
	Punto de conexión digital con cable HDMI 4K	Metro lineal	70,00	15.500,00	1.085.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Punto de conexión digital con cable Óptico OD2.2MM para audio digital	Metro lineal	136,00	14.900,00	2.026.400	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Punto de conexión para Datos o Internet. Punto de conexión digital con cable de conexión de Fibra Óptica SC-UPC A SC-APC Single Mode 3 Mm	Metro lineal	65,00	14.800,00	962.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Repetidor WIFI. Punto de Acceso	unidad	4,00	778.400,00	3.113.600	0,00		0,00	0	0	0	0%

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
Adecuación de obra en el edificio CONACYT

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 01

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LMC N° 09/2024 - ID. Nº 456389 - CONTRATO N° 22/2024
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 27 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 27/03/2025 AL 27/04/2025

19	Artefactos de Iluminación	Unidad	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Artefacto fluorescente LED de 18W. (Incluye montaje del artefacto)	unidad	7,00	198.400,00	1.388.800	0,00	**8,00**	8,00	0	1.587.200	1.587.200	114%
	Riel tipo industrial con spots dirigibles. Riel carril directo LL8468 Negro de 1m. con 3 Spots para riel LL-FSL Negro LED de 12W 3000K (Incluye montaje del artefacto)	unidad	46,00	196.000,00	9.016.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Spot de adosar para pared. Panel Led 6W circular de adosar luz fría para retroiluminación. (Incluye montaje del artefacto)	unidad	20,00	24.800,00	496.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Spot de adosar para techo. Panel Led 6W circular de adosar luz cálida (Incluye montaje del artefacto)	unidad	11,00	24.300,00	267.300	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Cinta led de 60 Leds luz cálida para exterior por 5 metros incluye transformador. (Incluye montaje del artefacto)	unidad	6,00	111.800,00	670.800	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Reflector direccional LED de 5W luz cálida. (Incluye montaje del artefacto)	unidad	1,00	57.200,00	57.200	0,00		0,00	0	0	0	0%
	Luces colgantes tipo industrial. Colgante industrial LED 200W 6500k. (Incluye montaje del artefacto)	unidad	18,00	490.900,00	8.836.200	0,00		0,00	0	0	0	0%
20	Limpieza	Unidad Medida Global	1,00		-	0,00		0,00	0	0	0	
	Limpieza diaria de obra.	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000,00	2.600.000	0,00	**0,50**	0,50	0	1.300.000	1.300.000	50%
	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1,00	4.680.000,00	4.680.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
PRECIO TOTAL GS					**382.536.428**					**132.251.264**	**132.251.264**	**34,57%**

CONTRATISTA
AYALA PERDOMO INGEN...
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de ...
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

FISCALIZACION
Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO
FISCAL DE OBRA