Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MGO N°
EXP. N° 2350/2022

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 018/2022

PROVEEDOR: JL Y COMPAÑIA S.A.
CONTRATO N°: INC N° 068/2021
FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los cuatro días del mes de Abril del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Parcial del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1	**"Servicio de Mano de Obra para Reparación y/o Mantenimiento de Captadores de Polvo de Fábrica Vallemi" ID N° 395.393**	↓DM-AR N° 018/2022. ↓Listado de Asist.	Inicio: 04/03/2022 Final: 03/04/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Diego Torres
I.N.C. Vallemi

Área de Requirente
Aclaración:_____

Ing. Dionisio Recalde
Mantenimiento

Jefatura Área Requirente
Aclaración:_____

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:_____

Ing. Alberto E. Arias
Director

A UOC: P/ su proceso

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléfonos: (021) 557-417/8 – Casilla de Correo: 384
Planta Industrial Vallemí: (0351) 230 – 322

CARTA INTERNA

A : **DIRECCIÓN DE FÁBRICA**
DE : **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO** **DM-AR 018/2022**
FECHA : **04 DE ABRIL DE 2022**
REFERENCIA : **INFORME - TRABAJOS CAPTADORES DE POLVO.**

Informo a la Dirección de Fábrica y por su intermedio a donde corresponda a fin de informar referente a los trabajos de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los Captadores de Polvo.

- **GFH: 243.16 - CAPTADOR DE POLVO MOLINO DE CEMENTO**
  - Limpieza externa del equipo captador.
  - Desmontaje de mangas filtrantes de 2 celdas, en total 180 unidades de mangas, limpieza de los mismos y cambio de las averiadas (17 unidades en total).
  - Verificación de electroválvulas y cambio de las averiadas (03 unidades en total).
  - Mantenimiento preventivo al accionamiento del ventilador, así como de los rodamientos y cojinetes del ventilador, limpieza de las aletas de pegaduras de material fraguado.
  - Reparación del sistema de ductos de aire mecanizado, reparación de pérdidas de aire.
  - Montaje de mangas.
  - Prueba del equipo y puesta en marcha.
- **GFH: 260.48 – FILTRO DE MANGAS MOLINO III**
  - Limpieza externa e interna de la carcasa del filtro de mangas. Desmontaje de todas las mangas, verificación de las mismas, cambio de 04 mangas averiadas.
  - Verificación, limpieza y prueba de electroválvulas y diafragmas, las cuales se encentran todas en condiciones de trabajo.
  - Reparación con soldadura de la carcasa del ventilador, el cual se encontraba con una fisura.
  - Reparación de tuberías de aire comprimido.
  - Verificación del sistema de mando y fuerza, los mismos se encuentran operativos.
  - Prueba del equipo. Queda en servicio.
- **GFH: 340.26 - CAPTADORES DE POLVO DESCARGA ENVIOS NEUMATICOS**
  - Limpieza externa e interna de la carcasa del ventilador.
  - Desmontaje de mangas filtrantes para limpieza y cambio de 12 unidades de mangas averiadas por otra en mejor condición.
  - Verificación del sistema de mando y fuerza. Mantenimiento preventivo de los rodamientos del ventilador.
  - Verificación del funcionamiento del sistema Jet Pulse.
  - Verificación de ductos averiados de aire comprimido.
  - Prueba del equipo y puesta en funcionamiento.

Ing. Alberto E. Arias

Ing. Dionisio Recalde

- **GFH: 362.22 - CAPTADORES DE POLVO SOBRE TRANSPORTE N° 1**
  - Desmontaje de todas las mangas para su limpieza y verificación.
  - Cambio de algunas mangas averiadas.
  - Verificación de electroválvulas. Todas en condiciones normales.
  - Verificación del sistema eléctrico de mando y fuerza.
  - Reparación de la carcasa del ventilador con soldadura.
  - Prueba del equipo y puesta en servicio.
- **GFH: 362.24 - CAPTADORES DE POLVO SOBRE TRANSPORTE N° 2**
  - Limpieza general externa / interna del Filtro de mangas existentes.
  - Desmontaje de todas las mangas, verificación de las mismas, limpieza y cambio de 26 unidades de mangas filtrantes averiadas, reparación de las perchas soporte de las mangas.
  - Verificación de electroválvulas y diafragmas, cambio de 04 electroválvulas y 02 diafragmas respectivamente.
  - Mantenimiento preventivo del motor eléctrico accionamiento del ventilador.
  - Mantenimiento preventivo de los cojinetes soportes del ventilador.
  - Montaje de 36 unidades de mangas filtrantes con sus respectivas canastillas soporte.
  - Desmontaje de ductos de captación de polvo del filtro de mangas, para reparación.
  - Prueba del equipo.
- **GFH: 331.BF300 – FILTROS DE MANGAS PRINCIPAL ACCIONAMIENTO DE GASES**
  - Limpieza externa de la carcasa.
  - Desmontaje de mangas (162 unidades, 1ra. Cámara) para su limpieza y revisión.
  - Cambio de las mangas averiadas por otras en mejores condiciones.
  - Limpieza interna de la carcasa de filtro de mangas.
  - Verificación de electroválvulas.
  - Verificación del sistema eléctrico de mando y fuerza.
  - Prueba del equipo y puesta en marcha.

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

LISTADO DE PERSONALES MANTENIMIENTO TERCERIZADO CONTRATO - INC N° 068/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE CAPTADORES DE POLVO DE FABRICA VALLEMI"

Nº	LEGAJO	NOMBRE Y APELLIDO	CINº	04/03/2022	05/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	12/03/2022	13/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	19/03/2022	20/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	26/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	02/04/2022	03/04/2022	Dias
1	4102	CRISTIAN GARCIA ESQUIVEL	4,913,990	P			P	A	A	A	P			A	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			17
2	4105	LUCAS DUARTE LOPEZ	1,761,312	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			21
3	4110	FELIX OSMAR FLEITAS MBAIBE	5,756,226	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	A			P	P	P	P	P			20
4	4114	HUGO CESAR CABALLERO	3,526,512	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			21
5	4115	RODRIGO ANTONIO DUARTE DOLDAN	5,439,575	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			21
6	4116	JAVIER PEREIRA ALVAREZ	5P68510	P			A	P	P	P	P			A	P	P	P	P			P	P	P	P	A			P	P	P	P	P			18
7	4117	OSCAR MANUEL BENITEZ FLEITAS	5,607,601	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			21
8	4120	ANDREA DEL ROCIO VILLALBA SEVILA	4,088,666	-	-	-	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			20
9	1004	ABEL ISSAC DUARTE	6,998,634	-	-	-	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			A	P	P	P	P			19
10	1015	NICANOR CHAMORRO DUARTE MIRANDA	4,618,541	-	-	-	P	P	P	P	A			P	P	P	P	P			P	P	P	P	A			P	P	P	P	P			18
11	1020	CATALINO SANABRIA MARTINEZ	2,395,848	-	-	-	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			A	P	P	P	P			P	P	P	P	P			19
12	1018	ENMANUEL LUIS MARIA MIRANDA	4,087,277	-	-	-	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			20
13	1010	LUIS CARLOS MENDOZA SALINAS	6,031,332	-	-	-	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			20

OBS. (P) PRESENTE, (A) AUSENTE, (R) REPOSO, (C) COMPENSATORIO, (F) FERIADO
(-) NO ENTRARON EN ESA FECHA, EMPEZARON EN FECHA 07/03/2022

Lic. Luis R. Miranda C.
Jefe División
Control de Personal
INC - Vallemi

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento