ANEXO " O "

Proveedor: M.G.M. ING.	Unidad Administradora de Contrato Sección Servicio Atención al Cliente Curuguaty

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N.°1547/20

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1,170,000
Mes/Año:	Nov-20

MEJORAS [X] MANTENIMIENTO [ ]

ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] O.E.T. Nº [X]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0055/2020	334,786	1.5000	2.0655	1.3872	
2	0056/2020	334,740	3.1500	0.0000	30.2188	1.0656
3	0069/2020	334,790	2.2500	2.3623	39.7466	3.1968
4						
5						
6						
7						
8						
		Total =	6.9000	4.4278	71.3526	4.2624

Total HHP:	86.9428
Total Mano de Obra G.:	101,723,076
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	
Total Reajuste con IVA G:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7,768,879
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	109,491,955

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Carlos C. Vazquez R. Ing. Electricista Mat. Nº 3918 Cat. A	Lic. Pedro D. Cabrera B. Jefe - DR/CAN6
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

ANDE

DR/CAN6/0055/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
22	10	20

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty**
CONTRATISTA: **M.G.M.**
Corresponde al Reclamo Nº:
LOCALIDAD: **SANTA LIBRADA - CURUGUATY**
O.E.T.Nº :0055
Presupuesto Nº: **334,786**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	1	-
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en terre	Nº	1	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	1	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	1	-
25	Montaje de puesta a tierra en BT, con soldadura exotermica	Nº	2	-
32	Montaje de estructura horizontal topos 1 y 8	Nº	2	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma
Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA** 22/10/2020

Fiscal de Obras:

Firma
Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

FECHA 22/10/2020

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0056/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
26	10	20

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **M.G.M.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0056

LOCALIDAD: **B°FÁTIMA - CURUGUATY** Presupuesto Nº: **334,740**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	-	1
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
2	Excavación de pozo para columna de acero de 7m y poste de HºAº de 7 m, en terreno r	Nº	2	-
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en terre	Nº	1	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	4	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	7	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	2	2
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	1	1
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	4	4
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	7	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	7	-
17	Cimentación reforzada tipo II de sotén de BT HºAº 9m/500kgf	Nº	7	-
18	Tendido de preensamblado de hasta 3x70+1x50mm2	m	1,002	-
19	Tendido de conductor de Cu desnudo de hasta 95 mm2	m	-	1,824
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	-	31
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	-	2
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	-	3
41	Montaje de AP completo, tipo abierto/cerrado (*) - brazo corto	Nº	2	2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma

Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 FECHA 26/10/2020

Fiscal de Obras:

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Firma

FECHA 26/10/2020

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0069/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
3	11	20

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty**
CONTRATISTA: **M.G.M.**
Corresponde al Reclamo Nº:
O.E.T.Nº :0069
LOCALIDAD: **Bº INDUSTRIAL - CURUGUATY**
Presupuesto Nº: **334,790**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	-	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	1	1
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en terre	Nº	5	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	10	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	2
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	5	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	-	6
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	10	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	5	-
17	Cimentación reforzada tipo II de sotén de BT HºAº 9m/500kgf	Nº	10	-
18	Tendido de preensamblado de hasta 3x70+1x50mm2	m	680	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	-	1,122
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	2	25
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-
25	Montaje de puesta a tierra en BT, con soldadura exotermica	Nº	2	-
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	-	2
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	22	-
41	Montaje de AP completo, tipo abierto/cerrado (*) - brazo corto	Nº	6	6
61	Colocación y prensado de conductor de acometida de 4 hasta 35mm2	Nº	45	45

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma
Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA 03/11/2020**

Fiscal de Obras:

Firma
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

FECHA 03/11/2020

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista